

## 市 政 監 査 要 求 資 料

- . 正林地區 事業費 投資内譯
- . 正林地區 設計變更 内譯
- . 完了地區 替費地 内譯
- . 未撤去 支障物 寫真

# 事業費 投資内譯

(單位：百萬圓)

年度別		總 計 劃		既施行	施行中	'92	綜合	備 考
區分		事業量	事業費	( '89)	90~91	마무리	進度	
合 計 (事業費)			5,138	1,045	3,508	585	% 70	
工 事 計 劃	小 計		3,747	837 (完了)	2,500 (60%)	410	% 70	支障物 撤去遲延 으로인함
	宅地造成	千㎡ 231	461		千㎡ 231		% 65	
	街路築造	6.52Km	792	2.23Km	2.29Km		72%	
	道路鋪裝	596a	674		596a		65%	
	排水施設	7.52Km	676	2.70Km	4.82Km		75%	
	汚水施設	5.99Km	254	2.05Km	3.94Km		70%	
	上 水 道	7.32Km	480		7.32Km		70%	
	公園 및 街路燈施設	3個所 150燈	410	-	-	3個所 150燈	-	
支 障 物 補 償		38 件	1,008		38件 1,008		% 95	
其 他		5 件	383	3件208		2件175		用投資、

## ☐. 설계변경내역

### ○ 當 初 計 劃

- ・ 架 約 日 : 89. 6. 8
- ・ 契約金額 : 3,355,740 千 원
- ・ 工事期間 : 89. 6. 8 - 92. 6. 7
- ・ 總 工 者 : 영진건설산업(주) 이 중 완

### ○ 1次 變更

- ・ 變更契約日 : 90. 12. 8
- ・ 變更金額 : 3,337,000千 원 (減 18,740千 원)
- ・ 工事期間 : 變更없음.
- ・ 變更事由
  - 연약지반 처리 : 완토 4,914m<sup>2</sup> (답 · 구간)
  - P.C관 부설 : 흙관 - P.C관 (L=439M) - 지하 수위 이하 오수관 매설
  - 보도브릭 포장변경 : 보도브릭 - 소형고압부록(68a)
  - 순성토 변경 : 순성토 - 무대처리 (타공사 사토랑 활용)

### ○ 2次 變更

- ・ 變更契約日 : 91. 11. 23
- ・ 變更金額 : 3,250,170千 원 (減 86,830千 원)
- ・ 變更事由
  - 2次工事 區間內 支障建物 撤去 遲延으로 同區間 物量을 3次工事로 이월 變更施行 (支障建物 撤去遲延 - 5棟)
    - 道路鋪裝 : 13a
    - 排水施設 : 1,680m
    - 上 水 道 : 260m
    - 其他構造物: 1式

第3次 (92年) 推進

## 區劃整理替費地現況및管理實態

### ☐ 替費地 現況 (총16개지구)

計	完了地區	施行地區
179筆地 78,901㎡	90筆地 25,653㎡	89筆地 53,248㎡

### ☐ 管理實態 - 筆地別 카드管理

- 完了地區 (14개 지구)

計		個人占有		公共機關占有		空 地	
筆 地	面 積	筆 地	面 積	筆 地	面 積	筆 地	面 積
90	25,653㎡	29	4,691	12	5,983	49	14,979

- 施行地區 (2개 지구 - 산성, 정림)

計		個人占有		公共用地		空 地	
筆 地	面 積	筆 地	面 積	筆 地	面 積	筆 地	面 積
89	53,248㎡	4	845	4	19,792	81	32,611

### ☐ 管理處分計劃

- 堂 地：地區別 資産 所要 判斷에 따라 公賣
- 個人占有土地：支障物 撤去奇觀 公賣 또는 수의契約
- 公共地區占有：地區別 買入 促求

대전 할 시내 5거리 현황

순서	위치	비고
1	삼성동 홍도육교 아래 5거리	
2	대전 고등 학교앞 5거리	
3	보문산 입구 5거리	
4	성모 병원앞 5거리	
5	부사동 5거리	
6	태평동 5거리 (삼부 아파트 앞)	
7	태평동 5거리 (대원 제지앞)	
8	유천동 석부 터미널 입구 5거리	
9	대 동 5거리	
10	오정동 한남대입구 5거리 (16호 광장)	