

건 설 관 리 본 부

- I. 총 괄
 - II. 업무여건 및 방향
 - III. 주요사업 추진실적 및 향후계획
 - IV. 2008 역점추진 시책
-

I. 총괄

□ 건설관리본부에서는

- 건설공사의 견실·경제·미적인 시공으로 안전하고 아름다운 창조적 도시환경 조성에 매진
- 3천만그루 나무심기에 적극 동참하여 푸른대전 가꾸기에 노력
- 지역경제 활성화를 도모하면서, 혁신과제를 지속적으로 발굴·추진

□ 금년도 주요성과로는

- 도로 및 공사현장에 대한 안전관리 강화로 재해·재난 Zero화 달성
- 장기계속사업 정상추진, 단기사업 적기 발주·완료
 - － 완료사업 : 원내지구 공영차고지, 보훈공원, 옥천길 확장, 금산선 확장 등
 - － 전국체전 관련사업 발주 : 한밭운동장 리모델링, 수영장 건립
- 푸른대전 건설을 위해 녹지형 중앙분리대 설치, 신규 도로개설 여유공간에 나무식재 등
- 민원인 편의제공을 위한 혁신업무 추진으로 품질시험실 주변 수입증지 판매소 설치, 운행노선도 작성 대행, 합동보상실태조사반 운영 등
- 지역업체 공사참여 확대와 지역상품 구매를 위해 노력

□ 내년에는

- 도시의 기능적인 확대와 친환경성 및 도시미를 동시에 추구하여 주민만족 도시기반시설 확대·조성에 최선
- 3천만그루 나무심기운동에 적극 동참하면서, 전국체전 및 대덕 연구개발특구 활성화사업 등을 차질없이 추진

Ⅱ. 업무여건과 방향

[업무여건]

- 여가시간을 활용한 시민들의 취미생활 및 가족단위 야외활동 증가
⇒ 도시기반시설의 지속 확충, 도시구조 재편 및 미래형 도시환경 조성
- 행정에 대한 주민참여 확대, 행정의 투명성과 직원의 청렴성 요구
⇒ 사업 단계별 주민의견 수렴, 추진상황 공개, 객관적 청렴성 정립
- 건설기술 발전의 가속화 및 정보의 다양화로 지속적인 변화·혁신
⇒ 새로운 지식의 탐색·실용화, 조직의 유연성 유지, 변화에 혁신으로 대응

[추진방향]

아름답고 매력 있는 도시환경 조성



- 시민들의 참삶(Well-being)을 위한 창의적인 도시기반시설 확대·조성
－ 도시기반 시설의 양·질적 향상, 시민만족 도시기능 확보
- 투명성과 청렴성의 지속유지로 시민과 함께 호흡하는 건설행정 구현
－ 사업 단계별 주민의견 수렴·반영, 사업 진행상황 신속공개, 홈페이지 구축
－ 본부 직원 행동강령 제정으로 대외적 청렴성에 대한 신뢰제고

건설기술의 메카 「건설관리본부」

Ⅲ. 주요사업 추진실적 및 향후계획

총 95건 158,199백만원

1. 도로건설 사업 ————— 22건 70,843백만원

① '08 준 공 사 업 10건 16,543백만원

② 장 기 계 속 사 업 12건 54,300백만원

2. 공공건축 사업 ————— 10건 76,747백만원

① '08 준 공 사 업 5건 19,033백만원

② 장 기 계 속 사 업 5건 57,714백만원

3. 시설유지관리 사업 ————— 63건 10,609백만원

1. 도로건설 사업

총 22건
70,843백만원

① '08 준 공 사 업

10건 16,543백만원

- 1) 동부순환도로(3공구) 개설
- 2) 대사로 선형개량
- 3) 동물원 진입도로(2단계) 확장
- 4) 금산선(2공구) 확장
- 5) 사정~복수간 교량가설
- 6) 신탄진 문화의거리 확장
- 7) 구즉로 확장
- 8) 대전종합유통단지 북부진입로(1공구) 건설
- 9) 진잠1길 확장
- 10) 주요 가로변 녹지형 중앙분리대 조성

② 장 기 계 속 사 업

12건 54,300백만원

- 1) 대덕테크노밸리 진입로 개설
- 2) 문화로 확장
- 3) 가오동길 확장
- 4) 동물원 진입도로(3단계) 확장
- 5) 유등천 좌안도로 개설
- 6) 동부선 연결도로 개설
- 7) 읍내3가 ~ 와동IC(신탄진선) 도로 확장
- 8) 자양동 ~ 용운동간 도로 확장
- 9) 상서동 철도입체화 시설
- 10) 대덕밸리 IC 경관광장 조성
- 11) 벌곡길 확장
- 12) 국립대전현충원 ~ 학하동간 도로개설

□ '08 준 공 사 업

1) 동부순환도로(3공구) 개설 / 공사진도 69%

- 구 간 : 동구 용운동(예비군관리대) ~ 대덕구 비래동(가양공원)
- 규 모 : B=25m, L=2,620m
- 사업기간 : 2001. 8 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 41,470백만원(기투자 31,950 / '08투자 9,520)

- 그 동안**
- 공사 착공('03. 10. 27)
 - 삼익동지아파트 앞 2차로 임시개통('04. 6)
 - 용운터널~용운교~용운택지개발지구 연결도로 개통('06. 3)
 - 삼익동지아파트 앞 우회도로 개통('06. 7)
 - 비래터널 굴착 및 라이닝('07. 1~'07. 9)

- 앞 으 로**
- 비래터널 시공 완료('08. 4)
 - 용운교 ~ 종점구간 포장공('08. 6)
 - 가로수 및 조경수 식재('08. 10)
 - 공사 준공('08. 12)

⇒ 외곽도로망 구축으로 도심교통난 완화 및 지역간 균형발전 도모

2) 대사로 선형개량

- 위 치 : 중구 대사동 테미3가 ~ 보문5가
- 규 모 : 선형개량 B=35m, L=500m
- 사업기간 : 2004. 9 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 4,973백만원(기투자 3,990 / '08투자 983)

- 그 동안**
- 도시계획시설사업 실시계획고시('05. 10)
 - 실시설계용역 완료('05. 11)
 - 보상계획공고 및 열람통지('06. 9)
 - 토지 및 지장물 보상(토지 6필지 575m²)
 - 잔여 토지 수용재결 신청(토지 4필지 207m²/'07. 4. 17)

- 앞 으 로**
- 공사 발주('07. 10) / 준공('08. 12)

⇒ 급경사 완화 등 불합리한 도로 구조 개선으로 교통사고 예방

3) 동물원 진입도로(2단계) 확장 / 공사진도 63%

- 위 치 : 중구 산성동 (탑골부락 ~ 한밭도서관길)
- 규 모 : B=25m, L=660m
- 사업기간 : 2002. 10 ~ 2008. 6
- 사 업 비 : 11,100백만원(기투자 7,650 / '08투자 2,920 / 이후 530)

그 동안 • 공사착공('06. 6)
 • 보상 완료(토지 51필지 32,985m², 지장물 51건/'06. 11)
 • 대절토구간 사면보강 및 우·오수공 시공중('07. 10)

앞 으 로 • 우·오수공 시공 및 동상방지층 포설('07. 12)
 • 공사 준공('08. 6) / '08년 어린이날 이전 개통추진
⇒ 동물원 이용객 접근 간선도로망 구축 및 대둔산길 교통량 분산

4) 금산선(2공구) 확장 / 공사진도 90%

- 위 치 : 동구 구도동(구도교) ~ 삼괴동(삼괴교)
- 규 모 : B=10 → 35m, L=1,600m
- 사업기간 : 2005. 3 ~ 2008. 6
- 사 업 비 : 16,100백만원(기투자 16,000 / '08투자 100)

그 동안 • 공사 착공('05. 7)
 • 삼괴교 상부슬래브 시공 완료('06. 8)
 • 임시개통('06. 9)
 • 시점(남대전 I.C)~삼괴1교 6차로 포장('07. 9)

앞 으 로 • 낭월차고지 출구 도시관리계획(도로) 결정('07. 10)
 • 본선 6차로 개통('07. 12)
 • 낭월차고지 출구 공사 완료 및 준공('08. 상반기)

⇒ 교통체증해소 및 지역간 균형발전 도모

5) 사정 ~ 복수간 교량가설/ 공사진도 87%

- 위 치 : 중구 사정동 ~ 서구 복수동(유등천)
- 규 모 : B=25m, L=150m
- 사업기간 : 2003. 10 ~ 2008. 6
- 사 업 비 : 9,520백만원(기투자 9,270 / '08투자 250)

- 그 동안**
- 도시계획사업 실시계획 고시('05. 2)
 - 공사착공('05. 7)
 - 토공 및 교량기초 말뚝 시공('05. 12)
 - 교량 하부공 완료 및 빔제작 설치('06. 12)
 - 교량 상부 슬래브 시공('07. 3)
 - 복수동측 교량 접속도로 완료('07. 10)
 - 사정동측 교량 접속도로 편입토지 수용재결 신청('07. 10)

- 앞 으 로**
- 사정동측 교량 접속도로 및 교면 포장, 공사 준공('08. 상반기)
- ⇒ 사정 · 복수 도시개발에 따른 교통수요 대처

6) 신탄진 문화의거리 확장

- 위 치 : 대덕구 신탄진동(문화의 거리)
- 규 모 : B=28m(4차로→6차로), L=98m
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 2,710백만원(기투자 600 / '08투자 2,110)

- 그 동안**
- 실시설계용역 추진('07. 4 ~ '07. 10)
 - 도시계획시설사업(도로) 실시계획고시에 따른 공람공고('07. 9)

- 앞 으 로**
- 보상 추진('07. 11)
 - 공사 착공('08. 3) / 준공('08. 12)

⇒ 병목구간 확장으로 교통사고 예방 및 교통체증 해소

7) 구즉로 확장

- 위 치 : 유성구 봉산동 (봉산지구 ~ 천연가스 충전소)
- 규 모 : B=10 → 20m, L=500m
- 사업기간 : 2003. 11 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 2,200백만원(기투자 1,540 / '08투자 660)

그 동안 • 실시설계용역 완료('04. 4)
 • 도시계획시설사업 실시계획고시('04. 7)
 • 토지 및 지장물 보상 완료(토지 25필지 2,138m²)

앞 으 로 • 공사 착공('07. 11) / 준공('08. 12.)

⇒ 봉산지구 주거환경개선 사업과 연계한 도로망 구축

8) 대전종합유통단지 북부진입로(1공구) 건설 / 공사진도 85%

- 구 간 : 유성구 구암동 금성농장 ~ 대정동 종합유통단지
- 규 모 : B=30m, L=4,500m
- 사업기간 : 2002. 12 ~ 2008. 10
- 사 업 비 : 62,980백만원(기투자 62,980 / '08투자 -)

그 동안 • 금성농장 ~ 복용동, 종합유통단지 ~ 음지뜸 개통/L=1.6km
 • 음지뜸~화산교간 중간층 포장 완료('06. 12)
 • 화산교~덕고개 토공 및 보강토옹벽 시공('07. 9)
 • 녹지형 중앙분리대 시공('07. 9)

앞 으 로 • 잔여구간 포장 및 본선구간 임시개통('07. 12)
 • 학하지구 진입 고속도로 통과 교량 시공 및 준공('08. 10)

⇒ 유통단지 접근 도로망 구축으로 물류비용 절감

9) 진잠1길 확장

- 위 치 : 유성구 원내동 진잠중 주변
- 규 모 : 도로확장 B=15→20m, L=780m
- 사업기간 : 2004. 9 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 5,259백만원(기투자 5,259 / '08투자 -)

- 그 동안**
- 실시설계용역완료('05. 10)
 - 도시계획시설사업 실시계획고시('05. 12)
 - 보상계획공고 및 열람통지('06. 7)
 - 토지 및 지장물 보상(토지 38필지 5,233m²)

- 앞 으 로**
- 토지 및 지장물 보상협의 지속추진
 - 수용재결 : 토지 3필지 781m², 등록정정 : 토지 3필지, 1,659m²
 - 공사 발주 및 착공('07. 10) / 준공('08. 10)

⇒ 급커브 구간 선형개량 및 확장으로 교통사고 예방

10) 주요 가로변 녹지형 중앙분리대 조성

- 위 치 : 한밭대로, 계룡로, 대학로, 신탄진로 / 4개 노선
- 규 모 : L=4,050m, B=3m내외
- 사업기간 : 2007. 11 ~ 2008. 4
- 사 업 비 : 2,434백만원(기투자 2,434 / '08투자 -)

- 그 동안**
- 관련기관 협의('07. 9)
 - 실시설계용역 완료('07. 10)

- 앞 으 로**
- 공사 발주 및 착공('07. 11) / 준공('08. 4)

⇒ 3000만그루 나무심기 일환과 환경 친화적인 도로경관 조성

② 장기계속 사업

1) 대덕테크노밸리 진입로 개설

- 구 간 : 전민동 테크노밸리 남측 ~ 와동 천변도시고속도로
- 규 모 : B=25~30m, L=1.7km
- 사업기간 : 2007. 6 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 60,800백만원(기투자 100 / '08투자 3,900 / 이후 56,800)

- 그 동안**
- 도시계획시설 결정('06. 12. 29)
 - 『IAC 2009 Daejeon』 대회 기본계획수립시 진입도로 결정('07. 1. 26)
 - 기획예산처 예비타당성 용역 및 결과 통보('07. 8)
 - 입찰(터키) 안내서 및 설계설명서(안) 작성 완료('07. 10)
 - 입찰(설계 및 시공) 의뢰 / 조달청('07. 10)

- 앞 으 로**
- 실시설계 적격자 선정('07. 12)
 - 공사 계약 및 착공('08. 7) / 준공('10. 12)

⇒ 대덕테크노밸리 주변지역 교통체증 해소 및 장래 교통수요 대처

2) 문화로 확장

- 구 간 : 중구 대사동 (중앙교회) ~ 문화동 (문화육교)
- 규 모 : B=25 → 35m, L=1,450m
- 사업기간 : 1998. 3 ~ 2009. 12
- 사 업 비 : 20,900백만원(기투자 14,125 / '08투자 5,500 / 이후 1,275)

- 그 동안**
- 충남기계공고앞 편측(L=260m) 확장 완료('00. 7. 30)
 - 대우·신동아 아파트구간(L=760m) 확장 완료('07. 1)
 - 충대병원~대사동 중앙교회구간 보상계획 통보('07. 7. 16)
 - 토지 및 지장물 기본실태조사 완료('07. 8. 13)
 - 문화육교 ~ 동산중·고등학교간(L=340m) 확장완료('07. 9. 20)

- 앞 으 로**
- 충대병원측과 보상협의 지속 추진(3필지, 3,988㎡)
 - 잔여구간(충대병원 ~ 대사동 중앙교회간) 공사준공('09. 12)

⇒ 병목구간 확장으로 원도심 활성화 및 교통체증 해소

3) 가오동길 확장

- 위 치 : 동구 천동 홍익아파트 ~ 대성동 삼거리
- 규 모 : 도로확장 B=15→25m, L=2,200m
- 사업기간 : 2006. 3 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 19,000백만원(기투자 4,170 / '08투자 5,500 / 이후 9,330)

- 그 동 안**
- 투융자 심사('04. 4)
 - 실시설계용역 착수('06. 7)
 - 주민설명회 개최('07. 8)
 - 실시계획고시를 위한 공람 및 관련기관 협의 완료('07. 9)

- 앞 으 로**
- 실시계획고시('07. 10) 및 보상협의 추진('07. 11)
 - 기술심의 및 일상감사 수행('07. 11)
 - 공사 준공('10. 12)

⇒ 가오지구 개발에 따른 교통수요 증가 대처 및 교통난 해소

4) 동물원 진입도로(3단계) 확장

- 위 치 : 중구 사정동(동물원 ~ 백골저수지)
- 규 모 : B=7 → 25m, L=1,400m
- 사업기간 : 2006. 10 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 14,700백만원(기투자 2,450 / '08투자 3,000 / 이후 9,250)

- 그 동 안**
- 실시설계 완료('04. 8)
 - 실시계획공람 및 입찰방법 심의 의결('06. 11)
 - 실시계획고시 및 토지보상 의뢰('06. 12)
 - 보상계획공고 및 열람 통지('07. 3)
 - 토지 및 지장물 보상(토지 16필지 12,732㎡, 지장물 7건)
 - 수용재결신청(토지 4필지 1,146㎡, 지장물 1건/'07. 8. 29)

- 앞 으 로**
- 토지 및 지장물 보상 지속추진(토지 35필지 23,225㎡, 지장물 14건)
 - 공사 준공('10. 12)

⇒ 동물원 이용객 접근 간선 도로망 구축 및 대둔산길 교통량 분산

5) 유등천 좌안도로 개설

- 위 치 : 서구 변동 태평교 ~ 서구 복수동 버드내교
- 규 모 : 도로확장 B=20m, L=2,252m
- 사업기간 : 2005. 5 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 52,000백만원(기투자 7,000 / '08투자 13,900 / 이후 31,100)

- 그 동안**
- 실시설계용역 착수('05. 5. 2)
 - 실시설계용역 완료('07. 2)
 - 사전환경성검토 및 관계기관 협의 완료('07. 5)
 - 공사계약(조달청)요청('07.8) / 현장설명회('07. 9)
 - 전면책임감리용역 사업수행능력 평가 완료('07. 10)

- 앞 으 로**
- 공사 계약 및 착공('07. 11) / 준공('11. 12)
- ⇒ 유등천 수계를 이용한 천변도로망 구축으로 도심교통난 해소

6) 동부선 연결도로 개설

- 위 치 : 동구 소재동 계족로 ~ 자양로
- 규 모 : B=30m, L=1,169m(개설주체 : 소재지구 716m, 대전시 453m)
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 19,500백만원(기투자 2,500 / '08투자 9,000 / 이후 8,000)

- 그 동안**
- 도시계획시설결정(변경)- 대로2-41호선('03. 8. 8)
 - 소재지구 교통영향평가 심의 의결('06. 2)
 - 투융자심사 반영('06. 10)
 - 실시설계용역 추진('07. 4 ~ '07. 11)
 - 도시계획시설사업(도로) 실시계획고시에 따른 공람공고('07. 9)

- 앞 으 로**
- 보상 추진('07 ~ '08)
 - 공사 착공('09. 3) / 준공('10. 12)

⇒ 소재지구 주거환경개선사업과 연계하여 지역주민 숙원사업 해결

7) 읍내3가~와동IC(신탄진선) 도로 확장

- 위 치 : 대덕구 읍내3가 ~ 와동육교
- 규 모 : B=18.5 → 35m, L=3.8km
- 사업기간 : 2003. 12 ~ 2012. 12.
- 사 업 비 : 49,000백만원(기투자 3,472 / '08투자 3,000 / 이후 42,528)

그 동안 • 실시설계완료('05. 7)
 • 토지 및 지장물 보상(토지 39필지 4,595m²)

앞 으 로 • 토지 및 지장물 보상협의 지속 추진(토지 7필지 446m²)
 • 공사 준공('12. 12)

⇒ 국도17호선 병목구간 해소 및 지역균형발전 도모

8) 자양동~용운동간 도로 확장

- 위 치 : 동구 자양동(자양로 ~ 우송대학교)
- 규 모 : B=12 → 25m, L=587m
- 사업기간 : 2003. 1 ~ 2009. 12
- 사 업 비 : 20,440백만원(기투자 9,332 / '08투자 7,000 / 이후 4,108)

그 동안 • 실시설계용역 완료('03. 11)
 • 도시관리계획 변경 결정('05. 11)
 • 도시계획시설사업 변경고시('06. 11)
 • 토지 및 지장물 보상(토지 30필지 2,959.5m²)

앞 으 로 • 토지 및 지장물 보상협의 지속 추진(토지 4필지 567m²)
 • 공사 준공('09. 12)

⇒ 캠퍼스타운 조성과의 연계 추진하여 지역 균형발전 도모

9) 상서동 철도입체화 시설

- 위 치 : 대덕구 상서동(산막 ~ 철도차량정비창)
- 규 모 : 도로개설 B=25m, L=920m
- 사업기간 : 2004. 12 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 38,000백만원(기투자 2,300 / '08투자 1,000 / 이후 34,700)

- 그 동안**
- 실시설계용역 착수('04. 12. 20)
 - 도시관리계획 변경('06. 6)
 - 주민설명회 개최(덕암동사무소 2층/'06. 8)
 - 도시계획시설사업 실시계획고시('07. 7. 20)

- 앞 으 로**
- 보상협의 추진('07. 10)
 - 공사 착공('08. 3) / 준공('11. 12)

⇒ 철도로 인해 단절된 도로망 연결로 지역발전 촉진 기여

10) 대덕밸리IC 경관광장 조성

- 위 치 : 유성구 화암동 200번지 일원
- 조성면적 : 16,790m²
- 사업기간 : 2005. 2 ~ 2010. 6
- 사 업 비 : 8,144백만원(기투자 5,644 / '08투자 2,500)

- 그 동안**
- 도시계획시설사업 실시계획고시('05. 2. 18)
 - 토지보상 완료('06. 12)

- 앞 으 로**
- 사업계획 및 도시관리계획 변경 검토(푸른도시사업단)

⇒ 휴식공간 및 만남의 광장 조성을 통한 시민 편의 제공

11) 벌곡길 확장

- 위 치 : 서구 가수원동 ~ 흑석동
- 규 모 : B=9→25m, L=7.8km
- 사업기간 : 1996. 11 ~ 2013. 12
- 사 업 비 : 65,314백만원 (기투자 32,920 / '08투자 - / 이후 32,394)

- 그 동안**
- 도시계획사업 실시계획 인가 ('96. 11. 25)
 - 은아APT~백석가든(1공구, L=1.8km) 착공 ('97. 9. 23)
 - 은아APT~백석가든(1공구, L=1.8km) 완료 ('04. 4. 23)
 - 관련부서에 사업비 확보 요청 ('06. 11. 23)

- 앞 으 로**
- 사업비 확보 후 잔여구간 사업 추진
- ⇒ 외곽도로망 구축으로 지역간 균형발전 도모

12) 국립대전현충원 ~ 학하동간 도로개설

- 위 치 : 유성구 덕명동 한밭대 정문 ~ 덕명동 화산교
- 규 모 : B=40m, L=700m
- 사업기간 : 2005. 10 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 11,000백만원 (기투자 1,600 / '08투자 - , 이후 9,400)

- 그 동안**
- 실시설계용역 착수 / 도로과 ('04. 12. 29)
 - 실시설계용역 완료 ('05. 9. 20)
 - 도시계획시설실시계획 고시를 위한 주민공람공고 ('05. 9. 30 ~ 10. 28)
 - 도시계획시설사업 실시계획고시 ('05. 11. 11)
 - 토지 보상 (토지 10필지 7,016m² 중 토지 5필지 2,651m²)
 - 관련부서에 사업비 확보 요청 ('06. 11. 23)

- 앞 으 로**
- 사업비 확보 후 잔여구간 사업 추진
- ⇒ 간선 도로망 구축으로 지역간 균형발전 도모

2. 공공건축 사업

— 총 10건 76,747백만원 —

① '08 준 공 사 업

5건 19,033백만원

- 1) 교통안전체험 교육센터 건립
- 2) 청소년수련마을 생활관 건립
- 3) 무형문화재 전수회관 건립
- 4) 노은 119안전센터 신축
- 5) 시립정신병원 시설물 개보수

② 장 기 계 속 사 업

5건 57,714백만원

- 1) 한밭종합운동장 리모델링
- 2) 수영장 건립
- 3) 서부소방서 리모델링
- 4) 대전여성가족문화회관 건립
- 5) 근로자종합복지관 건립

① '08 준 공 사 업

1) 교통안전체험 교육센터 건립 / 공사진도 56%

- 위 치 : 유성구 도룡동 3-1번지 (엑스포과학공원 내)
- 규 모 : 지하1층 / 지상3층, 연면적 11,511m²
 - － 다목적교육관, 각종체험시설, 전시시설, 연구시설
- 사업기간 : 2006. 4 ~ 2008. 1
- 사 업 비 : 34,299백만원(기투자 19,379 / '08투자 14,920)

그 동 안 · 공사 착공('06. 4)
 · 3차분 준공 후 예산 미확보에 따른 공사중단('07. 9. 18)

앞 으 로 · 예산확보와 동시에 잔여공사 추진
⇒ 교통안전교육 및 직접체험을 통한 선진 교통문화 함양

2) 청소년수련마을 생활관 건립 / 공사진도 29%

- 위 치 : 중구 침산동 산21번지 외 1필지
- 규 모 : 지하1층 / 지상3층, 연면적 2,784m²
- 사업기간 : 2007. 4 ~ 2008. 7
- 사 업 비 : 3,600백만원(기투자 1,994 / '08년 1,606)

그 동 안 · 공사 착공('07. 4)
 · 골조공사 추진 중

앞 으 로 · 공사 준공('08. 7)
⇒ 건전한 청소년 육성사업 활성화 도모

3) 무형문화재 전수회관 건립

- 위 치 : 대덕구 송촌동 463번지(동춘당 근린공원 내)
- 규 모 : 지하1층 / 지상1층, 연면적 1,620m²
- 사업기간 : 2006. 12 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 3,900백만원(기투자 3,000 / '08년 900)

그 동안 • 설계용역 착수('06. 12)
 • 설계용역 완료('07. 9)

앞 으 로 • 공사계약 및 착공('07. 11)
 • 준공('08. 12)

⇒ 무형문화재의 안정적인 전승기반 마련 및 공연 공간 제공

4) 노은 119안전센터 신축

- 위 치 : 유성구 노은동 503-6번지
- 규 모 : 지상3층, 연면적 767m²
- 사업기간 : 2006. 12 ~ 2008. 9
- 사 업 비 : 1,834백만원(기투자 1,218 / '08년 616)

그 동안 • 설계용역 착수('07. 1)
 • 설계용역 완료('07. 4)
 • 일상감사 완료('07. 6)

앞 으 로 • 공사계약 및 착공('07. 11) / 준공('08. 9)

⇒ 각종 사고예방 및 대응력 제고로 시민의 안전 확보

5) 시립정신병원 시설물 개보수

- 위 치 : 유성구 학하동 682-4번지 외 8필지
- 규 모 : 지하1 / 지상3층, 연면적 5,412㎡
- 사업기간 : 2007. 7 ~ 2008. 9
- 사 업 비 : 1,045백만원(기투자 54 / '08년 991)

그 동안 · 설계용역 입찰공고('07. 9)
 · 설계용역 계약 및 착수('07. 10)

앞 으 로 · 설계용역 완료('08. 2) / 준공('08. 9)

⇒ 쾌적한 환경조성 및 병원운영 활성화

② 장기계속 사업

1) 한밭종합운동장 리모델링

- 위 치 : 중구 부사동 162-1번지 일원
- 규 모
 - － 신 축 : 육상보조경기장, 지하주차장, 체육회관
 - － 이 전 : 정구장, 게이트볼장, 씨름장, 정문
 - － 보 수 : 주경기장, 충무체육관, 다목적체육관, 시립수영장 등
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2009. 9
- 사 업 비 : 39,800백만원(기투자 6,639 / '08년 16,000 / 이후 17,161)

그 동안 · 입찰공고('07. 3)
 · 실시설계 적격자 선정('07. 7)

앞 으 로 · Fast-Track분 착공('07. 11)
 · 실시설계 적격심의('07. 12)

⇒ 완벽한 시공으로 전국체전의 성공적 개최 도모

2) 수영장 건립

- 위 치 : 동구 용운동 산12-2번지 외 2필지
- 규 모 : 지하1층 / 지상4층, 연면적 17,515m²
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2009. 8
- 사 업 비 : 28,434백만원(기투자 662 / '08년 27,772)

그 동안 · 입찰공고('07. 3)
 · 실시설계 적격자 선정('07. 8)

앞 으 로 · Fast-Track분 착공('07. 11)
 · 실시설계 적격심의('07. 12)

⇒ 완벽한 시공으로 전국체전의 성공적 개최 도모

3) 서부소방서 리모델링(증축 및 대수선)

- 위 치 : 서구 둔산동 1304번지(근로자종합복지관)
- 규 모 : 지하1층 / 지상5층, 연면적 5,418m²(기존 3,304m², 증축 2,114m²)
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 4,747백만원(기투자 194 / '08년 4,553)

그 동안 · 서부소방서이전 변경계획 방침결정('07. 4)
 · 공유재산관리계획변경 등('07. 5)
 · 설계용역 입찰공고('07. 10)

앞 으 로 · 설계용역 계약 및 착수('07. 11)
 · 설계용역 완료('08. 4)

⇒ 열악한 소방청사 환경개선 및 소방행정수요 급증에 따른 시민의 욕구 충족

4) 대전여성가족문화회관 건립

- 위 치 : 동구 대성동 133번지(가오택지개발지구 내)
- 규 모 : 지하1 / 지상3층, 연면적 4,950m²
- 사업기간 : 2007. 4 ~ 2009. 11
- 사 업 비 : 10,020백만원(기투자 3,221 / '08년 3,102 / 이후 3,697)

그 동안 · 설계용역 입찰공고('07. 9)
 · 설계용역 계약 및 착수('07. 10)

앞 으 로 · 설계용역 완료('08. 4)

⇒ 여성의 사회참여 욕구 부응 및 가족이 함께 이용할 수 있는 문화·교육·복지시설 확충

5) 근로자종합복지관 건립

- 위 치 : 유성구 관평동 769번지(대덕테크노밸리 내)
- 규 모 : 지하1 / 지상5층, 연면적 4,764m²
- 사업기간 : 2007. 9 ~ 2009. 10
- 사 업 비 : 9,650백만원(기투자 335 / '08투자 6,287 / 이후 3,028)

그 동안 · 사업계획 변경 통보('07. 10)
 · 설계용역 발주 준비 중

앞 으 로 · 설계용역 입찰공고('07. 11)
 · 설계용역 완료('08. 6)

⇒ 근로자의 여가활용 및 복지증진에 이바지

3. 시설유지관리 사업

— 총 63건 10,609백만원 —

① 도로 유지관리 사업 15건 3,450백만원

- 1) 시관내 도로포장 정비(9)
- 2) 도로안내표지판 교체
- 3) 도로상 맨홀정비(4)
- 4) 도로시설물 및 도로안내표지판 보수(연중)

② 교통환경 개선사업 13건 1,358백만원

- 1) 교통사고 잦은 곳 개선(12)
- 2) 버스전용차로 확대정비

③ 교량·터널 유지관리 34건 3,114백만원

- 1) 정밀점검 용역(21)
- 2) 정밀안전진단 용역(10)
- 3) 교량 보수·보강(2)
- 4) 교량부속물 등 보수(연중)

④ 도로관리 직영사업장 및 품질시험실 신축공사 1건 2,687백만원

① 도로 유지관리 사업

1) 시관내 도로포장 정비(도로과 재배정)

- 위 치 : 삼성로 등 9개노선
- 규 모 : 도로포장 덧씌우기 5.1km 1,419a(총 정비대상 12,406a)
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 2008. 11
- 사 업 비 : 2,350백만원

그 동안 · 2001~2007년 정비실적 : 87개노선 5,449a / 7,950백만원
※ 2007년 : 우암로 등 17개노선 827a(5.6km) / 1,250백만원

앞 으 로 · 현장조사 및 실시설계('08. 2 ~ '08. 3)
· 공사 착공('08. 4) / 준공('08. 11)

⇒ 균열, 소성변형된 도로의 평탄성을 유지하는 등 포장면을 정비하여
교통안전을 도모하고 쾌적한 도로환경을 조성

2) 도로안내표지판 교체(도로과 재배정)

- 위 치 : 시 관내 일원
- 규 모 : 도로안내표지판 교체 27개소(총2,363개소중 정비대상 676개소)
- 내 용 : 색상변경 국도(청색→녹색), 규격확대(30%)
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 2008. 8
- 사 업 비 : 300백만원

그 동안 · 2001~2007년 정비실적 : 485개소 / 3,967백만원
※ 2007년 : 우암로 도로안내표지판 교체 9개소 / 100백만원

앞 으 로 · 현장조사 및 실시설계('08. 2 ~ '08. 3)
· 공사착공('08. 4) / 준공('08. 8)

⇒ 도로안내표지판을 정비하여 도로 이용자에게 이점 편의 제공

3) 도로상 맨홀정비

- 위 치 : 시 관내
- 규 모 : 상수도, 하수도, 한전, 통신맨홀 정비(320개소)
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 2008. 11
- 사 업 비 : 300백만원

그 동 안 · 2007년 : 맨홀정비 425개소 / 335백만원
 ※ 도로관리청과 맨홀관리기관간 협정서에 의거 매년 조사

앞 으 로 · 현장조사 및 실시설계('07. 2 ~ '07. 4)
 · 각기관 일반부담금 납부('07. 5)
 · 공사 착공('07. 7) / 준공('07. 11)

⇒ 도로상 불량맨홀을 정비하여 안전사고 사전방지 및 쾌적한 도로환경 조성

4) 도로시설물 및 도로안내표지판 보수

- 위 치 : 시 관내
- 규 모 : 도로시설물 및 도로안내표지판 보수
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2007. 12 (연중)
- 사 업 비 : 500백만원

그 동 안 · 2007년 : 도로시설물 및 도로안내표지판 보수/450백만원

앞 으 로 · 도로시설물(반사경,시선유도봉 등) 및 표지판정비
 현장조사 및 실시설계, 발주 및 시공('08. 1 ~ 12)

⇒ 안내표지판 등 도로시설물을 적기에 정비하여 이용자의 편의 제공

② 교통환경 개선사업

1) 교통사고 잦은 곳 개선(교통정책과 재배정)

- 대 상 : 용전동 신동아아파트입구 등 12개소(개선대상 84개소)
- 내 용 : 가각정비, 차선조정, 교통섬, 안전시설 설치 등
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 2008. 11
- 사 업 비 : 1,306백만원(국비 50%)

그 동안 · 2002~2007년 정비실적 : 72개소 / 6,990백만원
※ 2007년 : 태평오거리 등 10개소 / 1,120백만원

앞 으 로 · 현장조사 및 실시설계('08. 2 ~ '08. 3)
· 유관기관 협의 및 설계심사('08. 4 ~ '08. 5)
· 공사 착공('08. 6) / 준공('08. 11)

⇒ 불합리한 도로구조 개선으로 교통사고 예방

2) 버스전용차로 확대정비(대중교통과 재배정)

- 대 상 : 대학로(유성4~충대정문앞)
 - 내 용 : 버스전용차로 차선도색(L=1km) 및 표지판 설치
 - 사업기간 : 2008. 3 ~ 2008. 11
 - 사 업 비 : 52백만원
- ※ 지방경찰청 등 관계부처 협조에 의한 '08년까지 연차별 사업시행

그 동안 · 2007년까지 설치현황 : 8개노선 38.96km
※ 2007년 : 대덕대로 4.2km, 계족로 2.4km / 154백만원

앞 으 로 · 현장조사 및 실시설계('08. 2 ~ '08. 3)
· 공사 착공('08. 4) / 준공('08. 7)

⇒ 버스전용차로를 확대 설치하여 대중교통 흐름의 연속성 및 실효성 강화

③ 교량·터널 유지관리

1) 정밀점검 용역(도로과 재배정)

- 대 상 : 문화여중교 옆 복개구조물 등 11개소 (1,2종 시설물)
 - 관 리 시 설(151) : 교량 111, 터널 5, 지하차도 14, 복개구조물 16, 옹벽 5
 - '07년도 대상(34) : 교량 20, 복개구조물 9개소, 옹벽 5개소 / 502백만원
- 내 용 : 정밀점검 / 2년 1회실시
- 사업기간 : 2008. 2 ~ 2008. 11
- 투자예산 : 156백만원(복개구조물 6개소 133, 옹벽 5개소 23)

그 동안 · 2007년 : 정밀점검 53건(1종2개소,2종51개소)/690백만원

앞 으 로 · 현장조사 및 용역설계('08. 1 ~ 2)
· 용역 착수('08. 2 ~ 3) / 준공('08. 11)

⇒ 정밀점검을 통한 교량 등의 기능 및 안전을 유지하여 공중의 안전 확보

2) 정밀안전진단 용역(도로과 재배정)

- 대 상 : 현도교 등 10개소 (1, 2종 시설물)
 - 관 리 시 설(151) : 교량 111, 터널 5, 지하차도 14, 복개구조물 16, 옹벽 5
 - '07년도 대상(10) : 교량 9, 복개구조물 1개소 / 908백만원
- 내 용 : 정밀안전진단 / 5년 1회실시
- 사업기간 : 2008. 2 ~ 2008. 11
- 투자예산 : 908백만원(교량 9개소 772, 복개구조물 1개소 136)

그 동안 · 2007년 : 정밀안전진단 1건(1종 1개소) /153백만원

앞 으 로 · 현장조사 및 용역설계('08. 1 ~ 2)
· 용역 착수('08. 2 ~ 3) / 준공('08. 11)

⇒ 정밀안전진단을 통한 복개구조물의 기능 및 안전 유지

3) 교량 보수·보강공사(도로과 재배정)

- 대상 및 예산 : 2개교 / 1,750백만원(유등교 1,000, 홍도육교 750)
- 내 용 : 시설물의 기능보전 및 안전유지
- 사업기간 : 2008. 5 ~ 2008. 12

그 동안 · 2007년 : 홍도육교 등 2개교 / 900백만원

앞 으로 · 현장조사 및 설계('08. 2 ~ 4) / 착공('08. 5) / 준공('08. 12)
⇒ 구조적 결함요인을 사전에 보수·보강으로 시민의 안전과 재산보호

4) 교량부속물 등 보수

- 대상 및 예산 : 151개교 / 300백만원
- 내 용 : 교면, 이음장치, 난간 등 교량 등의 부속물 및 구조물 긴급보수
- 사업기간 : 2008. 1~ 2008. 12 (년중 실시)

그 동안 · 2007년 : 시설물긴급보수(중촌고가교 등 40개소)/300백만원

앞 으로 · 교량 및 터널 등 시설물의 부속물 노후부분 파손 보수(연중)
⇒ 도로시설물의 긴급보수 등 적절한 유지관리로 도로의 제기능 확보

④ 도로관리 직영사업장 및 품질시험실 신축공사

- 위 치 : 서구 정림동 8-1, 8-39, 복수동 292-23
- 규 모 : 연면적 1,088㎡ / 지상 1~2층
- 사업기간 : 2007. 4 ~ 2009. 3
- 사 업 비 : 2,805백만원 [기투자 118.5('07 본예산 45.5, 제3회추경 계획 73)
/ '08투자 2,686.5]

그 동안 · 기본설계용역(45백만원) 착수('07. 4)
· 사업 부기명 변경('07. 9) / 제2회추경시 과업변경

앞 으로 · 실시설계 착수('08. 1)
· 공사 착공('08. 6) / 준공('09년 상반기 예정)

⇒ 도로유지관리 및 재난재해에 신속대처, 품질시험 실적 향상

IV. 2008년 역점추진 시책


1. 청렴기반 확립으로 대외신뢰 제고
2. 시민 중심의 건설행정 추진
3. 아름답고 매력 있는 도시환경 조성
4. 공사 및 도로·시설물 관리 선진화
5. 건설시공을 위한 품질관리 강화

1. 청렴기반 확립으로 대외신뢰 제고

- 업무추진과 사생활에 있어 직원들의 행동과 생각의 기준 마련
- 건설행정의 투명·청렴성 지속 유지로 시민들의 객관적 신뢰 확보

□ 본부직원 행동강령 제정·공표

- 주요내용 : ① 업무에 임하는 자세, ② 직장생활의 태도, ③ 사생활 규범, ④ 공무원 윤리강령 실천, ⑤ 부단한 자기개발 등
- 추진일정



□ 설계, 계약, 시공관리의 투명성 확보

- 자체 건설혁신팀 운영, 시 건설기술심의위원회 심의 이행(100억이상)
- 공개 수의견적 제출(G2b 이용, 500만원 이상), 전자계약 시행
- 안전하고 책임 있는 시공을 위해 전면책임감리 및 자체감리 실시
 - ※ 부조리 근원적 차단을 위한 공사현장 교차점검 및 2인이상 출장 확행

□ 공정한 보상업무 추진

- 소유자, 통·반장, 공사감독자 등을 포함한 보상합동조사반 운영
- 실시간 열람이 가능토록 자료 입력, 보상 목적물의 기록(사진) 관리
- 민원인의 이해를 돕기 위한 홍보용 보상업무 매뉴얼 제작·배부

2. 시민 중심의 건설행정 추진

- 도시발전과 지방자치의 성숙으로 다양화된 시민 요구에 부응
 - 주민의견 수렴 등 시민만족을 위한 시민중심의 건설행정 추진
-

□ 이용자 편익증진을 위한 사업설명회 개최

- 사업추진 단계별 시민(이용자, 관련기관) 의견을 수렴·반영
- 본부 홈페이지에 시민의견을 상시접수 할 수 있는 시민 토론방 개설

□ 한 단계 업그레이드된 행정서비스 제공

- 다양한 방법으로 민원 안내 / E-Mail, 문자메세지, 우편물, 유인물 등
 - － 보상업무(보상계획, 보상금 지급 등) 운행제한차량 허가기간 만료사항 등
- 공사현장 및 발주기관을 직접 방문하여 품질관리에 대한 지도·점검
- 제한차량 운행허가시 운행노선도 작성 대행, 무료자율계측 서비스 제공
- 이용자 중심으로 홈페이지 개편
 - － 공사계획, 사업설명회 일정, 보상 및 공사 진행상황, 입찰 등 다양한 정보공개
 - － 건설현장 네트워크 시스템 구축, 시민 토론·제안·신고방 개설

□ 지역업체 경쟁력 제고

- 입찰공고 시 지역제한 및 공동 도급사항 명기 / 일반 70억, 전문6억 미만
- 낙찰업체 및 공사 참여업체와 유기적 관계 유지
 - － 간담회 개최 등으로 지역상품 구매 및 지역업체 하도급 참여 권유
- 선급금 및 기성금, 준공금의 적기 지급으로 중소 지역업체 자금난 해소

3. 아름답고 매력 있는 도시환경 조성

- 창의적인 기반시설 확대와 친환경성·도시미를 동시에 추구
- 시민들이 만족하는 미래지향적인 아름다운 도시기반 구축

□ 3000만그루 나무심기 적극 추진 / 2010년 목표 250천본

- 주요 간선도로 주변에 녹지대 조성
 - － 중앙분리대, 교통섬, 안전지대를 녹지형으로 조성 / 나무, 초화류 식재
 - － 주변과 조화로운 가로수 식재 및 보도내 가로수 사이 녹지대띠 조성
- 횡단보도변 대목식재, 도로개설 여유공간(잔여지)에 쌈지공원 조성 등
- 공공사업지구내 수목 기부제 시행
 - － 손실보상 완료후 폐기되는 수목을 사전에 조사하여 무상기부토록 유도
 - － 기부수목을 한밭수목원, 공원, 학교 등 비영리 사업에 제공

□ 사업추진 단계별 친환경성과 도시미 검토

- 사업추진 단계별 환경성과 도시미 검토 의무화
 - － 계 획 : 선진지 견학 등으로 전문확대 및 필요한 자료 확보
 - － 설 계 : 주변환경과 조화로운 아름다움을 시뮬레이션으로 검토
 - － 시 공 : 공사 진척 상황별로 제출된 시뮬레이션과 대조 및 보완
- 주·야 아름다운 도시환경 조성을 위해 야간경관 미적 검토
 - － 도로의 가로등(디자인, 불빛 등), 건축·시설물의 야간 조명시설 등
- 신규 개설 보도와 차도에 그림 삽입, 조형물 설치 등 테마거리 조성

4. 공사 및 도로·시설물 관리 선진화

- 건설기술 발전의 가속화 및 정보의 다양화로 새로운 지식탐색 요구
 - 신기술에 대한 적극적인 검토 및 도입으로 건설·경제적 시공 달성
-

□ 새로운 설계방법 및 기술 도입

- 도로개설시 교차로 구간 시공상세도 작성 검토 / 빗물고임 해소
 - － 포장의 종·횡단면 경사 작성, 빗물받이 위치 및 개소수 표시 등
- 건축물 등의 공조배관에 부식감시장치 설치, 가변 디퓨저 설치
- 절전형 가로등 설치 및 점·소등이 자유로운 제어단자대 사용
 - － LED 가로등 시범설치, 공원이나 횡단보도 등에 새로운 제어단자대 사용

□ 공사시행으로 인한 시민불편 최소화

- 차선 통제가 수반되는 공사는 가능한 공휴일 및 야간(23:00~06:00) 시행
 - － 임시차로 개설 등 교통소통 대책마련, 교통장애 최소화 공법 도입
- 공사현장 안전수칙 및 계절별 재해대비 점검강화로 무재해 현장관리
 - － 방송, 신문 등을 이용 공사현장 안내 및 공사장 야간조명 조도강화
 - － 공사장 주변의 청결유지 및 가설울타리 이용 시정홍보

□ 효율적인 시설물 관리 및 과적차량 단속

- 시설물에 대한 자체정기점검, 안전진단·정밀점검 용역 실시 및 보수
 - － 대상시설물 151개소(교량111, 터널5, 지하차도14, 복개구조물16, 옹벽5)
- 운행제한 차량의 과적예방 홍보 및 취약지역에 대한 야간단속 실시

5. 건설시공을 위한 품질관리 강화

- 노후된 품질시험실의 여건개선으로 시험 신뢰도와 실적 향상
- 품질관리에 대한 인식전환과 건설시공문화 정착을 위한 현장점검

□ 신뢰받는 건설자재 품질시험 실시

- 품질시험실 운영(국공립품질시험 대행기관) / 시험인력 6명
- 장 비 : 39종 71기 / 종 목 : 9개분야 144종목

□ 시험실 이전 및 장비 현대화

- 화학시험실 및 대형장비실 확보(현재 231m² ⇒ 이전 462m²)
 - 노후장비 교체, 신규장비 구입으로 시험신뢰도 향상 및 종목 확대
 - － 기존 39종 71기, 9개분야 144종목 ⇒ 확대 45종 80기, 12개 분야 164종목
- ※ 도로관리 직영사업장 및 품질시험실 이전 계획

사 업 개 요

- 위 치 : 서구 복수동 292-23번지 / 부지면적 : 10,225m²
- 규 모 : 연면적 1,088m² (품질시험실 462m²)
- 총사업비 : 2,805백만원 / '09년 상반기 준공목표

□ 현장중심 품질관리 강화

- 현장기동반(1개반 3명) 지도·점검 : 공사현장 및 발주기관
 - － 시 산하기관 및 자치구 발주공사 점검 의무화
- 점검 · 토목공사 5억원이상, 전문공사 2억원이상 / 총사업비 기준
- 대상 · 건축공사 660m²이상 / 연면적 기준
- － 품질시험(검사)이행실태, 현장품질시험실 적정운영 여부, 자재수불부 등