

건 설 관 리 본 부

I . 총 괄

II . 2008 주요업무 추진실적

III . 2009 주요업무 계획

1. 2009 업무여건 및 중점방향
2. 공사부문
3. 시책부문

IV . 당면 · 현안사항

I. 총괄

우 리 본부는 튼튼하고 경제적이며 미적인 건설시공에 중점을 두고
가로변 녹화조성 등 환경친화적이고 매력있는 도시환경 조성에 전력

금년에는

- 실용정부의 환경변화에 능동적으로 대처하면서 100년 대계의 안전한 건설시공 및 지역건설경기 활성화를 중점 추진
 - － 전국체전 대비 경기장 확충 공사의 차질 없는 추진
 - 한밭종합운동장 리모델링, 수영장 및 인라인 롤러장 건립 등
 - － 경부고속철도변정비사업 수탁시행으로 구도심활성화 및 도시균형발전
 - 공사 조기착수 및 공구분할 발주(49개)
 - － 지역건설경기 활성화 도모
 - 지역업체 하도급 참여확대(70%), 지역 자재·장바·인력 사용권장 MOU체결(4건)
 - － 주요 간선도로변 녹화사업 추진
 - 녹지형 중앙분리대 나무심기 / 옥천길 등 5개노선 6.36km
- 내부적으로는 청렴한 공직자상 정립 및 대외 신뢰 제고
 - － 직원윤리강령 실천, 홈페이지 개편 운영, 공정한 보상업무 추진
 - － 각종 공사 설계·계약·시공관리의 투명성 확보 등

내년에는 전국체전 관련 경기장 확충공사의 완벽한 마무리와
경부고속철도변 정비, DIV진입로 개설 등 대형공사의 차질없는 추진,
창조도시 대전을 향한 환경친화적인 도시기반시설 조성에 최선

Ⅱ. 2008 주요업무 추진실적

1. 도로건설 사업
2. 공공건축 사업
3. 시설 유지관리 사업

1. 도로건설사업 / 10개사업 176억원 투자

가. 동부순환도로 개설(3공구)

○ 공사개요

- 위 치 : 동구 용운동(예비군관리대대) ~ 대덕구 비래동(삼익아파트)
- 사 업 량 : L=2.62km, B=25m
- 사업기간 : 2001. 8 ~ 2008. 11
- 사 업 비 : 41,470백만원

○ 추진상황

- ▶ 2003. 10. 27 공사 착공, 계룡건설산업(주) 외 3개사
- ▶ 2006. 3. 28 시점(용운지구) 부분 개통(L=1.15km)
- ▶ 2006. 7. 5 삼익아파트 앞 우회도로 개통(L=126m)
- ▶ 2007. 11. 22 가양공원내 위법건축물 행정대집행
- ▶ 2008. 11. 공사 준공

나. 대사로 선형개량

○ 공사개요

- 위 치 : 중구 대사동 테미3가 ~ 보문5가
- 사 업 량 : L=579m, B=35m
- 사업기간 : 2004. 9 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 2,441백만원

○ 추진상황

- ▶ 2007. 12. 27 공사 착공, 운암건설(주)
- ▶ 2008. 9. 우측 옹벽설치 및 보도설치 완료
- ▶ 2008. 11. 도로절삭 및 덧씌우기 포장
- ▶ 2008. 12. 공사 준공(예정)

다. 동물원 진입도로(2단계) 확장

○ 공사개요

- 위 치 : 중구 사정동(탑골부락 ~ 한밭도서관길)
- 사 업 량 : L=660m, B=25m
- 사업기간 : 2002. 10 ~ 2008. 10, • 사 업 비 : 10,180백만원

○ 추진상황

- ▶ 2006. 6. 12 공사 착공, 무진건설(주)
- ▶ 2006. 11. 15 보상완료(토지 51필지 32,985㎡, 지장물등 51건)
- ▶ 2008. 5. 3 본선구간 임시개통
- ▶ 2008. 10. 18 공사 준공

라. 사정~복수간 교량가설

○ 공사개요

- 위 치 : 중구 사정동 ~ 서구 복수동
- 사 업 량 : L=150m, B=25m
- 사업기간 : 2003. 10 ~ 2008. 11, • 사 업 비 : 9,570백만원

○ 추진상황

- ▶ 2008. 7. 12 공사착공, 금성건설(주)
- ▶ 2007. 10. 24 사정동측 보상지연으로 공사 일시정지
- ▶ 2008. 5. 3 교량본선 전면개통
- ▶ 2008. 11. 공사 준공(예정)

마. 금산선(2공구) 확장

○ 공사개요

- 위 치 : 동구 구도동(구도교) ~ 삼괴동(월계교)
- 사 업 량 : L=1.6km, B=35m / 교량가설 L=150m
- 사업기간 : 2005. 3 ~ 2008. 12, • 사 업 비 : 16,350백만원

○ 추진상황

- ▶ 2005. 7. 7 공사 착공, 남광건설(주)외 2개사
- ▶ 2006. 9. 15 임시개통, 4차로(인삼엑스포대회), 본선부 6차로 포장 완료('07. 12. 17)
- ▶ 2008. 1. 11 낭월차고지 출구 공사 실시계획 고시
- ▶ 2008. 12. 공사 준공(예정)

바. 보훈공원 진입로 · 확포장

○ 공사개요

- 위 치 : 중구 사정동 198-5번지 일원
- 사 업 량 : L=360m, B=9.5m
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2008. 12, • 사 업 비 : 1,844백만원

○ 추진상황

- ▶ 2007. 12. 20 공사 착공
- ▶ 2008. 5. 19 1차분 준공(수로암거 L=50m), 횡단배수관 매설
- ▶ 2008. 10. 보조기층 포설 및 다짐완료, L형측구 설치중
- ▶ 2009. 1. 6 공사 준공(예정)

사. 구죽로 확장

○ 공사개요

- 위 치 : 유성구 봉산동(우림필유@부지 ~ 천연가스충전소)
- 사 업 량 : L=448m, B=10→20m
- 사업기간 : 2003. 11 ~ 2008. 12, • 사 업 비 : 2,150백만원

○ 추진상황

- ▶ 2004. 4. 23 실시설계용역 완료
- ▶ 2007. 1. 31 보상협의 완료(토지 25필지 2,138㎡, 지장물 10건)
- ▶ 2007. 11. 26 공사 착공
- ▶ 2008. 12. 12 공사 준공(예정)

아. 진잠1길 확장

○ 공사개요

- 위 치 : 유성구 원내동 진잠중 주변
- 사 업 량 : L=780m, B=15→20m
- 사업기간 : 2004. 09 ~ 2008. 11, • 사 업 비 : 5,259백만원

○ 추진상황

- ▶ 2005. 12. 16 도시계획사업 실시계획고시
- ▶ 2008. 2. 29 보상 완료(토지 62필지 9,422㎡, 지장물 15건)
- ▶ 2007. 10. 26 공사 착공
- ▶ 2008. 11. 12 공사 준공(예정)

자. 판암동 대동천 우·오수 분리벽 설치

○ 공사개요

- 위 치 : 대전광역시 동구 판암동 대동천 일원
- 사 업 량 : PE우·오수 분리벽 설치 H=0.5m / L=2,972m
- 사업기간 : 2008. 7 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 650백만원

○ 추진상황

- ▶ 2008. 8 현장조사 및 실시설계
- ▶ 2008. 10 공사 착공
- ▶ 2008. 12 공사 준공(예정)

차. 2008년 도심 가로숲 조성

○ 공사개요

- 위 치 : 금산길 등 8개노선
- 사 업 량 : 중앙분리대 녹지화단조성(3,811m) 및
지하차도상부 및 교통섬 화단조성(1,502m²)
- 사업기간 : 2008. 9 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 2,520백만원

○ 추진상황

- ▶ 2008. 6 녹지형중앙분리대 노선확정에 따른 설계완료
- ▶ 2008. 9 공사 착공
- ▶ 2008. 12 공사 준공

▶ 추가식재시 활착률 및 동절기 관리의 어려움을 감안하여 수목식재는 '09춘기 시행을 고려

카. 경부고속철도변 정비, 대덕테크노밸리 진입로 개설, 유등천 좌안도로 건설 / 당면·현안사항에서 보고

2. 공공건축사업 / 4개사업 38억원 투자

가. 청소년수련마을 생활관 건립

목 적 (효과) 다양하고 건전한 청소년 수련활동 기회제공 및 운영 활성화 도모

○ 공사개요

- 위 치 : 대전 중구 침산동 산21번지 외 1필지
- 규 모 : 지하1층/지상3층, 연면적 2,784m²
- 사업기간 : 2007. 4. 10 ~ 2008. 9. 13
- 사 업 비 : 3,613백만원

○ 추진상황

- ▶ 2007. 4 공사 착공
- ▶ 2008. 9. 22 공사 준공

나. 노은 119안전센터 신축

목 적 (효과) 각종 사고예방 및 대응력 제고로 시민의 안전 확보

○ 공사개요

- 위 치 : 대전 유성구 노은동 503-6번지
- 규 모 : 지상3층, 연면적 767m²
- 사업기간 : 2007. 11 ~ 2008. 9
- 사 업 비 : 1,834백만원

○ 추진상황

- ▶ 2007. 11 공사 착공
- ▶ 2008. 9. 25 공사 준공

다. 시립정신병원 시설물 개보수

목 적
(효과)

쾌적한 환경조성 및 병원운영 활성화

○ 공사개요

- 위 치 : 대전 유성구 학하동 682-4번지 외 8필지
- 규 모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 5,412m²
- 사업기간 : 2007. 7 ~ 2008. 10
- 사 업 비 : 1,045백만원

○ 추진상황

- ▶ 2008. 5 공사 착공
- ▶ 2008. 10 공사 준공

라. 인공암장 설치

목 적
(효과)

체육시설 기반 확충으로 시민의 체력증진 도모

○ 공사개요

- 위 치 : 대전 유성구 노은동 270번지(월드컵경기장 내)
- 규 모 : 가로 28m, 세로 17m, 높이 18m
- 사업기간 : 2007. 11 ~ 2008. 9
- 사 업 비 : 561백만원

○ 추진상황

- ▶ 2008. 1 공사 착공
- ▶ 2008. 9. 17 공사 준공

마. 전국체전 경기장 확충 / 당면·현안상황에서 보고

3. 시설 유지관리 사업 / 15개사업 90억원 투자

가. 도로 유지관리 사업

1) 시관내 도로포장 정비 / 건설도로과 재배정사업

목 적 (효과)	균열, 소성변형된 도로의 평탄성을 유지하는 등 포장면을 정비하여 교통안전을 도모하고 쾌적한 도로환경을 조성
-------------	---

○ 사업개요

- 위 치 : 대덕대로 등 8개노선
- 규 모 : 도로포장 덧씌우기 L=4,958m A=856a
- 사업기간 : 2008(연중)
- 예 산 액 : 1,550백만원

○ 추진실적

- ▶ 대덕대로 포함 4개노선 A=534a 공사완료 / 본 예산
- ▶ 동서로 포함 3개노선 A=322a 공사완료 / 추경예산

2) 도로안내표지판 교체 / 건설도로과 재배정사업

목 적 (효과)	도로안내표지판을 정비하여 도로 이정편의 제공
-------------	--------------------------

○ 사업개요

- 위 치 : 시 관내 일원(자양로)
- 규 모 : 도로안내표지판 교체 10개소, 지주정비 및 문안수정
- 내 용 : 규격확대(30%) / 도로안내표지규칙개정('97.1.20)
- 사업기간 : 2008(연중)
- 예 산 액 : 200백만원

○ 추진실적

- ▶ 도로안내표지판 교체 10개소 교체완료 / 본 예산
- ▶ 표지판 지주 및 문안정비 22개 노선 공사완료 / 추경예산
 - 지주도색 196개소, 문안수정 99개소

3) 도로상 맨홀정비

목 적 (효과)	도로상 불량맨홀을 정비하여 안전사고 사전방지 및 쾌적한 도로환경 조성
---------------------	--

○ 사업개요

- 위 치 : 시 관내
- 규 모 : 맨홀(상수도, 하수도, 한전, 통신) 정비 - 320개소
- 사업기간 : 2008. 2 ~ 2008. 11
- 예 산 액 : 298백만원

○ 추진실적

- ▶ 2008. 2. ~ 4. 현장조사 및 실시설계
- ▶ 2008. 5. ~ 7. 기관별 부담금 부과·징수 납부
- ▶ 2008. 11. 공사완료 / 맨홀 정비(320개소)

4) 자전거도로 정비 / 건설도로과 재배정사업

목 적 (효과)	교차로내 자전거 전용횡단보도 설치로 안전사고 예방, 자전거이용 활성화 도모
---------------------	---

○ 사업개요

- 위 치 : 시 관내
- 규 모 : 자전거 횡단로 설치 및 시범노선 정비 646m
- 사업기간 : 2008. 10 ~ 2008. 11
- 예 산 액 : 420백만원(본예산 120백만원, 1회추경 300백만원)

○ 추진실적

- ▶ 2008. 4. ~ 5. 노선별 현장조사
- ▶ 2008. 6. ~ 7. 관련기관 협의 및 실시설계
- ▶ 2008. 11. 공사완료
 - 자전거 횡단로 설치 95개소, 시범노선 정비 646m

5) 도로시설물 및 도로안내표지판 보수

목 적 (효과)	안내표지판 등 도로시설물을 적기에 정비하여 이용자의 편의 제공
-------------	------------------------------------

○ 사업개요

- 위 치 : 시 관내
- 규 모 : 도로시설물 및 도로안내표지판 보수
- 사업기간 : 2008(연중)
- 예 산 액 : 500백만원

○ 추진실적

- ▶ 도로시설물(반사경, 시선유도봉, 가드레일) 및 표지판 정비
- ▶ 도로파손(함몰, 소성변형, 균열 등) 구간 포장정비

나. 교통환경 개선사업

1) 교통사고 잦은 곳 개선 / 교통정책과 재배정사업

목 적 (효과)	불합리한 도로구조 개선으로 교통사고 예방
-------------	------------------------

○ 사업개요

- 대 상 : 오정동 오정네거리 등 16개소(개선대상 88개소)
- 내 용 : 가각정비, 차선조정, 교통섬, 안전시설 설치 등
- 사업기간 : 2008(연중)
- 예 산 액 : 894백만원(국비 50%)

○ 추진실적

- ▶ 2008. 2. ~ 2008. 5. 개선대상 현장조사 및 실시설계
- ▶ 2008. 6. ~ 2008. 8. 유관기관(경찰청, 전기, 통신) 협의 및 설계심사
- ▶ 2008. 12. 공사완료(예정) / 오정네거리 등 16개소(개선대상 88개소)

2) 버스전용차선 구간 확대설치 / 대중교통과 재배정사업

목 적 (효과)	버스전용차로내 불법 주정차 방지 및 대중교통의 원활한 흐름 유도
-------------	-------------------------------------

○ 사업개요

- 대 상 : 시 관내 버스전용차로내
- 내 용 : 버스정차구간 설치(노면표시) 1,000개소
- 사업기간 : 2008. 9 ~ 2008. 11
- 예 산 액 : 742백만원

○ 추진상황

- ▶ 2008. 6. 27 사업대상지 결정 / 대중교통과
- ▶ 2008. 12. 공사완료(예정)
 - 2008. 10. 6 버스노선 미확정에 따른 공사정지 요청

3) 버스전용차로 확대정비 / 대중교통과 재배정사업

목 적 (효과)	대중교통 흐름의 연속성 및 실효성 강화
-------------	-----------------------

○ 사업개요

- 대 상 : 한밭대로, 인효로, 중앙로 L=8.6km
- 내 용 : 버스전용차로 차선도색 및 표지판 설치
- 사업기간 : 2008. 10 ~ 2008. 11
- 예 산 액 : 205백만원

○ 추진실적

- ▶ 2008. 9. 29 사업대상지 결정 / 대중교통과
 - 한밭대로(재떨4~충대정문) 4.6km, 중앙로(서대전4~대전역) 2.1km, 인효로(대전역3~효동) 1.9km
- ▶ 2008. 11. 공사완료

다. 교량·터널 등 유지관리

1) 정밀점검 용역 / 건설도로과, 방재과 재배정사업

목 적 (효과)	정밀점검을 통한 교량 등의 기능 및 안전을 유지하여 공중의 안전 확보
-------------	---

○ 사업개요

- 문화여중교 옆 복개구조물 등 57개소 (1·2종 33개소, 특정 24개소)
 - 시트법 대상시설(33) : 교량 16, 복개구조물 8, 옹벽 6, 터널 3
 - 특정관리 대상시설(24) : 교량 24
- 내 용 : 정밀점검 2년 주기 실시
- 사업기간 : 2008(연중)
- 예 산 액 : 624백만원(건설도로과 33개소 399, 방재과 24개소 225)

○ 추진실적

- ▶ 대상시설 정밀점검 실시
 - 특정관리 대상시설 : 24개소 완료
 - 시트법 대상시설 : 33개소 11월중 완료

2) 정밀안전진단 용역 / 건설도로과 재배정사업

목 적 (효과)	정밀안전진단을 통한 교량 및 복개구조물의 기능 및 안전 유지
-------------	--------------------------------------

○ 사업개요

- 대 상 : 현도교 등 10개소 (1종 시설물)
 - 시트법대상시설 : 교량 9, 복개구조물 1 / 856백만원
- 내 용 : 정밀안전진단 / 1종 시설물중 5년 1회실시
- 사업기간 : 2008(연중)
- 예 산 액 : 856백만원(교량 9개소 731, 복개구조물 1개소 125)

○ 추진실적

- ▶ 대상시설 정밀안전진단 실시
 - 시트법 대상시설 3개소 완료(11월), 7개소 12월중 완료(예정)

3) 교량 보수·보강공사 / 건설도로과, 방재과 재배정사업

목 적 (효과)	교량의 구조적 결함 요인을 사전에 보수·보강함으로써 시민의 안전과 재산보호
--------------------	--

○ 사업개요

- 대 상 : 유등교 등 5개교
 - 시득법 대상시설 : 교량 2개교 / 900백만원
 - 특정관리 대상시설 : 교량 3개교 / 670백만원
- 사업기간 : 2008(연중)
- 예 산 액 : 1,570백만원(건설도로과 900, 방재과 670)

○ 추진실적

- ▶ 시득법 대상시설 2개교(홍도육교, 유등교), 특정관리 대상시설 3개교(옥계교, 제2치수교, 궁동2교) 보수·보강공사 실시 / 12월중 완료(예정)

4) 지하차도 조인트 보수공사 / 건설도로과 재배정사업

목 적 (효과)	지하차도의 결함요인을 사전에 보수함으로써 시민의 안전과 재산보호
--------------------	--

○ 사업개요

- 대 상 : 1개소 (정부청사지하차도)
- 내 용 : 지하차도 신축이음부분의 신축이음장치 설치 / L=87m
- 사업기간 : 2008. 4. 11 ~ 2008. 5. 20
- 예 산 액 : 80백만원

○ 추진실적

- ▶ 2008. 5. 20 보수공사 완료

5) 서대전육교 보도구간 개량 공사 / 건설도로과 재배정사업

목 적
(효과)

교통약자 편의제공 및 자전거이용편의 도모

○ 사업개요

- 대 상 : 1개소 (서대전육교)
- 내 용 : 계단구간 개량에 따른 실시설계 용역 및 개량공사(경사로 266m)
- 사업기간 : 2008. 3. 20 ~ 2008. 6. 18
- 예 산 액 : 816백만원(실시설계 용역비 16, 공사비 800)

○ 추진실적

- ▶ 2008. 6. 18 실시설계 용역 완료
- ▶ 2008. 8. 28 보도 개량공사 착공
- ▶ 2009. 1. 25 보도 개량공사 준공(예정)

6) 교량부속물 등 보수

목 적
(효과)

도로시설물의 긴급보수 등 적절한 유지관리로 도로의
제기능 확보

○ 사업개요

- 대 상 : 155개 관리시설
- 내 용 : 교면, 이음장치, 난간 등 교량 등의 부속물 및 구조물 긴급보수
- 사업기간 : 2008(연중)
- 예 산 액 : 260백만원

○ 추진실적

- ▶ 2008. 11 30개소 완료, 잔여 10개소 12월중 완료(예정)

Ⅲ. 2009 주요업무 계획

1. 2009 업무여건 및 중점방향

내년은

- 「전국체전」 「IAC 2009 대전대회」 등 대형행사 개최를 위한 도시 기반시설의 지속 확충 및 도로·시설물 안전관리를 강화해야 하는 해
- 시민들로부터 행정에 대한 주민참여 확대와 행정의 투명성, 직원의 청렴성에 대한 기대가 더 한층 요구되는 해
- ▶ 100년 대계의 실용적이고 경제적인 시공 및 창조도시 대전을 향한 美적 시공으로 행복한 대전의 결실을 거두어야 하는 해



중점방향

안전제일, 아름다운 창조도시의 패러다임으로 변화

- 전국체전관련 공사 마무리 및 대형공사의 차질없는 추진
 - － 한밭종합운동장 리모델링, 수영장 건립, 경부고속철도변 정비사업 등
- 공사 품질관리 및 도로 시설물 안전관리 강화
 - － 도로직영사업장, 품질시험실 확장이전 교량·터널 등 정밀점검 및 안전진단 실시 등
- 아름다움과 쾌적함을 겸비한 자연친화적인 Green City 조성
 - － 간선도로변 녹지형 중앙분리대 나무심기, DTV 한빛교 건설 등

2. 공사 부문

총사업비 : 116건 175,605백만원

가. 도로건설사업 18건 116,007백만원

1) '09 준공대상 사업 — 7건 11,553백만원

- 옥천길 확장
- 문화로 확장
- 벌곡길 선형개량
- 자양동~용운동간 도로 확장
- 대전종합유통단지 북부진입로(1공구)
- 신탄진 문화의거리 확장
- 인라인 롤러장 건립



<대덕테크노밸리 진입로 개설>

2) 장기계속 사업 — 11건 104,454백만원

- 경부고속철도변 정비
- 대덕테크노밸리 진입로 개설
- 동물원 진입도로(3단계) 확장
- 가오동길 확장
- 무릉교 개설
- 동부선 연결도로 개설
- 유등천 좌안도로 건설
- 상서동 철도입체화 시설 설치
- 학하지구 진입로 개설
- 대덕밸리IC 경관광장 조성
- 읍내3가~와동육교(신탄진선) 도로 확장

나. 공공건축사업 10건 42,592백만원



<한밭종합운동장 리모델링>

1) '09 준공대상 사업 — 9건 37,845백만원

- 한밭종합운동장 리모델링
- 전국체전 수영장 건립
- 무형문화재 전수회관 건립
- 대전여성가족문화회관 건립
- 근로자종합복지관 건립
- 도로관리 직영사업장 및 품질시험실 건립
- 웃다리농악 전수교육관 건립
- 교통안전체험 교육센터 건립
- 제2시립노인전문병원 건립

2) 장기계속 사업 — 1건 4,747백만원

- 서부소방서 리모델링

다. 기타 시설유지관리사업 88건 17,006백만원

1) 도로 유지관리 사업 — 10건 7,427백만원

- 도로포장, 시설물 및 안내표지판 정비 등

2) 교량·터널 유지관리 — 78건 9,579백만원

- 정밀점검 및 안전진단 용역, 교량 보수·보강 등

가. 도로건설 사업 / 총 18건 116,007백만원

1) '09 준공대상 사업

가) 옥천길 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 동구 신흥동 제2치수교 ~ 마달령 시계
- 사업량 : L=8.0km B=35~50m
- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2009. 12
- 사업비 : 54,300백만원(기투자 54,300/ 09투자 -)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2004. 5. 30 제1구간(제2치수교~판암파출소, L=1.8km) 준공 개통
- ▶ 2008. 10. 제2구간(판암파출소~세천공원 입구, L=2.7km) 준공
- ▶ 2007. 5. 8 ~ 8. 7 제3구간(세천공원~시계, L=2.1km) 타당성 조사용역
- ▶ 2008. 7. 23 제3구간, 확장공사 기본 및 실시설계용역 완료
- ▶ 2008. 10. 제3구간(세천공원~시계, L=3.5km) 보상 및 공사 착공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 12 공사 준공(예정)

나) 문화로 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 중구 대사동 중앙교회 ~ 문화동 문화육교
- 사업량 : L=1.45km B=25→30m
- 사업기간 : 1998. 3 ~ 2009. 12
- 사업비 : 17,281백만원(기투자 15,181 / 09투자 2,100)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 1998. 3. 13 도시계획사업 실시계획인가
- ▶ 2007. 9. 20 충남기계공고~충남대병원구간(1.36km) 확장공사 완료
- ▶ 2008. 2. 29 충남대병원~중앙교회 구간 보상 완료

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 3 충남대병원 ~ 중앙교회 구간 공사 착공
- ▶ 2009. 12 공사 준공(예정)

다) 별곡길 선형개량(1공구)

○ 사업개요

- 위 치 : 서구 기성동 치안센터 부근
- 사 업 량 : L=800m, B=25m
- 사업기간 : 2008. 9 ~ 2009. 12
- 사 업 비 : 3,500백만원(기투자 983 / 09투자 2,517)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 10 실시설계 용역 계약

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 2 실시설계 용역 준공
- ▶ 2009. 3 공사 착공
- ▶ 2009. 12 공사 준공(예정)

라) 대전유통단지 북부진입로(1공구)건설

○ 사업개요

- 위 치 : 유성구 구암동 금성농장 ~ 대정동 종합유통단지
- 사 업 량 : L=4.5km, B=30m
- 사업기간 : 2002. 12 ~ 2009. 6
- 사 업 비 : 63,274백만원(기투자 63,274 / 09투자 -)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2002. 12. 30 공사 착공
- ▶ 2004. 5. 15 금성농장~복용동 개통(L=1.0km)
- ▶ 2005. 4. 4 유통단지~음지뜸 개통(L=0.6km)
- ▶ 2006. 12. 음지뜸~화산교간 중간층 포장 완료
- ▶ 2007. 9. 화산교~덕고개 시공
- ▶ 2007. 12. 31 본선 전구간 임시 개통(L=4.5km)
- ▶ 2008. 10. 호남고속도로 우회가도(L=900m) 시공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 4. 30 호남고속도로 통과교량 및 복용암거 시공
- ▶ 2009. 6. 30 공사 준공(예정)

마) 자양동~용운동간 도로 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 동구 자양동(자양로~우송대학교)
- 사 업 량 : L=587m, B=12→25m
- 사업기간 : 2003. 01 ~ 2009. 12
- 사 업 비 : 18,475백만원(기투자 14,339 / 09투자 4,136)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2002. 1. 4 도시계획사업 시설결정 및 지적 고시
- ▶ 2003. 11. 3 실시설계용역 완료
- ▶ 2003. 11. 21 도시계획시설사업 실시계획 고시
- ▶ 2006. 11. 9 도시계획시설사업 변경 고시
- ▶ 2006 ~ 2007 일부 지장물 철거공사
- ▶ 2008. 10. 토지 및 지장물 보상 고질민원 협의중

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009상반기 공사 착공
- ▶ 2009. 12. 공사 준공(예정)

바) 신탄진 문화의거리 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 대덕구 신탄진동(문화의 거리)
- 사 업 량 : L=98m, B=28m (4차로 → 6차로)
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2009. 12
- 사 업 비 : 4,600백만원(기투자 1,800 / 09투자 2,800)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 4. ~ 10. 실시설계용역 추진
- ▶ 2007. 10. 19 도시계획시설사업(도로) 실시계획 고시
- ▶ 2008. 4. ~ 12 보상협의 추진중
- ▶ 2008. 8. 지장물 철거공사 착공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 2 공사 착공
- ▶ 2009. 12 공사 준공(예정)

사) 인라인 롤러장 건립

○ 사업개요

- 위 치 : 유성구 노은동 529번지(노은 유수지내)
- 사 업 량 : 200m 뱅크트랙, 조정 및 전기시설, 기타 부대시설
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 2009. 3
- 사 업 비 : 2,000백만원(기투자 2,000 / 09투자 -)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 3. ~ 6. 기본 및 실시설계 추진
- ▶ 2008. 7. 공사 착공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 3. 공사 준공(예정)

3) 장기계속사업

가) 동물원 진입도로 확장(3단계)

○ 사업개요

- 위 치 : 중구 사정동 일원
- 사 업 량 : L=1.4km, B=7→25m
- 사업기간 : 2006. 10 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 14,700백만원(기투자 4,942 / 09투자 5,000 / 이후 4,758)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 1998 ~ 2002 1단계구간(상당마을~동물원, 1.4km)
- ▶ 2008. 10. 18 2단계구간(탑골부락 ~ 한밭도서관길, 660m) 준공
- ▶ 2006. 10. ~ 제3단계구간(사정동 일원, 1.4km) 공사 발주
- ▶ 2008. 11월 현재 토지 및 지장물 보상 추진중(22%)
선형변경에 따른 설계변경중, 일부구간(시점 240m)
도시개발공사에서 플라워랜드 조성공사와 연계 추진

○ 향후 추진계획

- ▶ 2008. 12 공사 착공
- ▶ 2010. 12 공사 준공(예정)

나) 가오동길 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 동구 천동(홍익APT) ~ 동구 대성동(대성삼거리)
- 사 업 량 : L=2.2km, B=15→25m
- 사업기간 : 2006. 3 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 29,200백만원(기투자 8,677 / 09투자 10,025/ 이후 10,498)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 12. 4 실시설계용역 완료
- ▶ 2007. 12. 7 보상계획 공고 및 통지
- ▶ 2008. 11월 현재 일부 지장물 철거공사, 보상협의중(65%)

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 3 공사 착공
- ▶ 2010. 12 공사 준공(예정)

다) 무릉교 개설

○ 사업개요

- 위 치 : 중구 중촌동 ~ 대덕구 오정동 (오정오거리)/대전천
- 사 업 량 : L=183m, B=25m(4차로)
- 사업기간 : 2008. ~ 2010. 3
- 사 업 비 : 10,000백만원(기투자 187 / 09투자 9,323 / 이후 490)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 5. 중기지방재정계획 반영
- ▶ 2008. 7 ~ 2009. 2 실시설계 용역 추진

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 3 공사 착공
- ▶ 2010. 3 공사 준공(예정)

라) 동부선 연결도로 개설

○ 사업개요

- 위 치 : 동구 소재동 계족로 ~ 자양로
- 사업량 : L=1.169km, B=30m (도로개설 주체 : 주택공사 716m, 대전시 453m)
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 2011. 12
- 사업비 : 21,700백만원(기투자 12,507 / 09투자 7,860 / 이후 1,333)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 4. 3 ~ 2008. 1. 7 실시설계용역 추진
- ▶ 2007. 10. 19 도시계획시설사업(도로) 실시계획 고시
- ▶ 2008. 11월 현재 보상협의중(82%)

○ 향후 추진계획

- ▶ 2010. 3 공사 착공
- ▶ 2011. 12 공사 준공(예정)

마) 읍내3가~와동육교(신탄진선) 도로 확장

○ 사업개요

- 위 치 : 대덕구 읍내3가 ~ 와동육교
- 사업량 : L=4.5km, B=35m
- 사업기간 : 2003. 12 ~ 2012. 12
- 사업비 : 49,000백만원(기투자 4,974 / 09투자 5,014 / 이후 39,012)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2003. 12. 29 ~ 2005. 7 19 실시설계용역 추진
- ▶ 2004. 12. 3 도시계획시설사업 실시계획고시
- ▶ 2005. 11. 11 도시계획시설사업 실시계획변경 고시
- ▶ 2008. 11월 현재 토지 및 지장물 보상협의 추진(감정평가 및 보상협의중)

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009 상반기 공사 착공
- ▶ 2012. 12 공사 준공(예정)

바) 상서동 철도입체화 시설 설치

○ 사업개요

- 위 치 : 대덕구 상서동(산막~철도차량정비창)
- 사 업 량 : L=920m, B=25m
- 사업기간 : 2004. 12 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 38,000백만원(기투자 2,800 / 09투자 4,011 / 이후 31,189)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2004. 12 ~ 2007. 6. 실시설계용역 추진
- ▶ 2007. 7. 20 도시계획시설사업 실시계획 고시
- ▶ 2008. 11. 현재 토지 및 지장물 보상협의 추진중(68%)

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009 상반기 공사 착공
- ▶ 2011. 12 공사 준공(예정)

사) 학하지구 진입로 도로개설

○ 사업개요

- 위 치 : 유성구 복용동
- 사 업 량 : L=280m, B=35m
- 사업기간 : 2009. 3 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 15,830백만원(기투자 - / 09투자 5,000 / 이후 10,830)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 9. 3 신규사업 추진계획 보고
- ▶ 2008. 9 2009 본예산 사업비 확보 요청(건설도로과)
- ▶ 2008. 10. 지방재정 투융자 심사 및 중기재정계획 반영

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 2. 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획 고시
- ▶ 2009. 2. ~ 12. 보상 추진
- ▶ 2010. 3 공사 착공
- ▶ 2010. 12 공사 준공

아) 대덕밸리IC 경관광장 조성

○ 사업개요

- 위 치 : 유성구 화암동 200번지 일원
- 사 업 량 : 조성면적 16,790m²
- 사업기간 : 2005. 2 ~ 2010. 6
- 사 업 비 : 7,824백만원(기투자 5,623 / 09투자 2,201 / 이후 -)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2003. 8. 도시계획시설 결정
- ▶ 2004. 4. ~ 2005. 2 기본계획 및 실시설계 추진
- ▶ 2006. 12 보상 완료
- ▶ 2008. 3 사업계획 변경 완료
- ▶ 2008. 6 공사 착공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2010. 6 공사 준공(예정)

자) 경부고속철도변 정비사업, 대덕테크노밸리 진입로 개설,
유등천 좌안도로 건설 / 당면·현안사항에서 보고



경부고속철도변 정비사업 현황도

나. 공공건축 사업 / 총 10건 42,592백만원

1) '09. 준공대상사업

가) 무형문화재 전수회관 건립 / 관광문화재과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 대덕구 송촌동 463번지(동춘당 근린공원 내)
- 규 모 : 지하1층 / 지상1층, 연면적 1,620㎡
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2009. 1
- 사 업 비 : 3,900백만원 (기투자 3,900)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 12. 공사 착공
- ▶ 2008. 11월 현재 내부조적 공사중

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 1. 공사 준공(예정)

나) 대전여성가족문화회관 건립 / 여성가족청소년과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 동구 대성동 133번지(가오택지개발지구 내)
- 규 모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 4,950㎡
- 사업기간 : 2004. 4 ~ 2009. 11
- 사 업 비 : 10,020백만원 (기투자 6,323 / '09년 3,697)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 9. 공사 착공
- ▶ 2008. 11월 현재 가설공사 추진 중

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 11. 공사 준공(예정)

다) 근로자종합복지관 건립 / 경제정책과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 유성구 관평동 769번지(대덕테크노밸리 내)
- 규 모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 4,764m²
- 사업기간 : 2007. 9 ~ 2009. 10
- 사 업 비 : 9,605백만원 (기투자 3,388 / '09투자 6,217)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 7. ~ 8. 설계용역 추진
- ▶ 2008. 11월 현재 공사 착공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 10. 공사 준공(예정)

라) 도로관리 직영사업장 및 품질시험실 건립

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 서구 정림동 8-1번지 일원(남부소방서 인근)
- 규 모 : 지상2층, 연면적 1,413m²
- 사업기간 : 2008. 8 ~ 2009. 7
- 사 업 비 : 3,541백만원 (기투자 2,824 / '09투자 717)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 8. 22 공사 착공
- ▶ 2008. 11월 현재 주 관리동 기초 콘크리트 타설 및 사토 반출

○ 향후 추진계획

- ▶ 2009. 7. 18 공사 준공(예정)

마) 웃다리농악 전수교육관 건립 / 관광문화재과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 유성구 아리랑길 168(하수종말처리장 내)
- 규 모 : 부지면적 404,334m², 증축면적 398.66m²
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2009. 7
- 사 업 비 : 620백만원 (기투자 620)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 7 ~ 10. 설계용역 추진
- ▶ 2008. 11월 현재 입찰 추진중

○ 향후 추진계획

- ▶ 2008. 12. 공사 착공
- ▶ 2009. 7. 공사 준공(예정)

바)交通安全체험 교육센터 건립 / 교통정책과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 유성구 도룡동 3-1번지 (엑스포과학공원 내)
- 규 모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 11,511m²
- 다목적교육관, 각종체험시설, 전시시설, 연구시설
- 사업기간 : 2006. 4 ~ 2009.
- 사 업 비 : 34,299백만원(기투자 27,879 / '09투자 6,420)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2006. 4. 공사 착공
- ▶ 2008. 10. 6 4차분 공사 착공

○ 향후 추진계획

- ▶ 2008. 12. 14 4차분 공사 준공

※ 2009년도 마무리 공사비 90억원(공사비 65억원, ES 및 관리비 25억원)
확보 불투명 / 경찰청

사) 제2시립 노인전문병원 건립 / 노인복지과 재배정사업

○ 사업개요

- 위 치 : 대전 동구 하소동 425-13번지 외 3필지
- 규 모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 4,290㎡
- 사업기간 : 2007. 10 ~ 2009. 12
- 사 업 비 : 6,392백만원 (기투자 6,392)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2008. 2 ~ 10 설계용역 추진

○ 향후 추진계획

- ▶ 2008. 12. 공사 착공
- ▶ 2009. 12. 공사 준공(예정)

아) 전국체전관련 경기장 확충 / 당면·현안사항에서 보고

2) 장기계속사업

가) 서부소방서 리모델링

○ 사업개요

- 위 치 : 서구 둔산동 1304번지(근로자종합복지관)
- 규 모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 5,418㎡(기존 3,304㎡, 증축 2,114㎡)
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2010.
- 사 업 비 : 4,747백만원 (기투자 4,747)

○ 그동안 추진상황

- ▶ 2007. 4. 서부소방서이전 변경계획 방침결정
- ▶ 2008. 2. 25 서부소방서이전 시기 조정

○ 향후 추진계획

- ▶ 대덕테크노밸리 근로자종합복지회관 준공('09.10) 이후 사업 추진

다. 시설 유지·관리 사업 / 총 88건 17,006백만원

1) 도로 유지·관리 사업

가) 시관내 도로포장 정비 / 건설도로과 재배정

목 적 (효과)

- 전국체전, IAC 대전대회 행사 대비 쾌적하고 안전한 도로환경 제공
- 균열, 소성변형된 도로의 평탄성을 유지하는 등 포장면 정비

○ 사업개요

- 위 치 : 옥계로(석교초교~옥계교)외 7개 노선
- 규 모 : L=7,400m, A=1,610a
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 3,320백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 현장조사 및 실시설계
- ▶ 2/4분기 공사 착공, 연중추진

나) 갑천우안도로 침하구간 개량 / 건설도로과 재배정

목 적 (효과)

전국체전, IAC 2009 대전대회 등 방문객에게 쾌적한 이미지 제공

○ 사업개요

- 위 치 : 갑천우안도로(신대교~와동육교 간)
- 규 모 : L=1,500m
- 사업기간 : 2009. 4 ~ 9월
- 사 업 비 : 1,516백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 현장조사 및 실시설계
- ▶ 2/4분기 공사 착공
- ▶ 9월중 공사 준공

다) 도로안내표지판 교체 / 건설도로과 재배정

목 적
(효과)

도로안내표지판을 정비하여 도로 이용자에게 이정편의 제공

○ 사업개요

- 위 치 : 보문로
- 규 모 : 도로안내표지판 교체 182개소(정비대상 676개소중 494개소 정비완료)
- 내 용 : 규격확대(30%) / 도로안내표지규칙개정('97.1.20)
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 1,785백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 현장조사 및 실시설계
- ▶ 5월중 공사 착공
- ▶ 11월중 공사 준공

라) 도로상 맨홀정비

목 적
(효과)

도로상 불량맨홀을 정비하여 안전사고 사전방지 및 쾌적한 도로환경 조성

○ 사업개요

- 위 치 : 시 관내
- 규 모 : 상수도, 하수도, 한전, 통신맨홀 정비(197개소)
- 사업기간 : 2009(연중), • 사 업 비 : 156백만원
- ※ 도로관리청과 맨홀관리기관간 협정에 의거 매년 실시

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 현장조사 및 실시설계
- ▶ 2/4분기 일반부담금 및 공기업특별회계 전입금 부과
- ▶ 7월중 공사 착공
- ▶ 11월중 공사 준공

마) 도로시설물 및 도로안내표지판 보수

목 적
(효과)

안내표지판 등 도로시설물을 적기에 정비하여 이용자 편의 제공

○ 사업개요

- 위 치 : 시 관내
- 규 모 : 도로시설물 및 도로안내표지판 보수
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 650백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 도로포장면(함몰, 소성변형, 소파 등), 도로시설물(반사경, 시선유도봉) 및 표지판(지주도색, 문정수정)정비 등 연중 공사 추진

2) 교량·터널 유지·관리

가) 정밀점검 용역 / 건설도로과 재배정

목 적
(효과)

정밀점검을 통한 교량 등의 기능 및 안전을 유지하여 공중의 안전 확보

○ 사업개요

- 보문교 등 48개소
 - 교량 28, 복개구조물 2, 용벽 1, 터널 3, 지하차도 14 / 시특법대상
- 내 용 : 정밀점검 2년 1회 실시
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 636백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 용역 설계 및 착공
- ▶ 7월중 용역 준공

나) 정밀안전진단 용역 / 방재과 재배정

목 적
(효과)

정밀안전진단을 통한 특정관리대상시설물의 기능 및 안전 유지

○ 사업개요

- 대 상 : 가양교 등 3개교 (특정관리대상시설)
- 내 용 : 정밀안전진단 / 정밀점검용역결과 안전진단 필요시설
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 113백만원 / 재난관리기금

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 용역 설계 및 착공
- ▶ 7월중 용역 준공

다) 교량 보수·보강공사 / 건설도로과, 방재과 재배정

목 적
(효과)

구조적 결함 요인을 사전에 보수·보강함으로써 시민의 안전과 재산보호

○ 사업개요

- 대 상 : 유등교 등 4개교
 - 시트법대상시설 (2) : 교량 2개교(유등교, 도마교) / 2,900백만원
 - 특정관리대상시설(2) : 교량 2개교(도마육교, 신대과도교) / 700백만원
- 내 용 : 시설물의 기능보전 및 안전유지
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 3,600백만원(건설도로과 2,900, 방재과 700)

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 공사 설계
- ▶ 5월중 공사 착공
- ▶ 9월중 공사 준공

라) 복개구조물 보수·보강 / 건설도로과 재배정

목 적 (효과)	구조적 결함 요인을 사전에 보수·보강하여 시민의 안전과 재산보호
---------------------	-------------------------------------

○ 사업개요

- 대 상 : 2개소(남선공원 입구, 농수산시장 앞 복개구조물)
- 내 용 : 시설물의 기능보전 및 안전유지
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 2,200백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 공사 설계
- ▶ 5월중 공사 착공
- ▶ 9월중 공사 준공

마) 교량포장 재정비 / 건설도로과 재배정

목 적 (효과)	안전사고 요인을 사전에 보수하여 시민의 안전과 재산보호
---------------------	--------------------------------

○ 사업개요

- 대 상 : 6개교(둔산대교, 서대전육교, 원촌교, 한밭대교, 삼천교, 만년교)
- 내 용 : 포장노후화로 인한 기능보전 및 안전유지
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 920백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 공사 설계
- ▶ 4월중 공사 착공
- ▶ 9월중 공사 준공

바) 교량방호난간 설치 / 건설도로과 재배정

목 적 (효과)

안전사고 요인을 사전에 방지하여 시민의 안전과 재산보호

○ 사업개요

- 대 상 : 3개교(신탄진과선교, 유성대교, 둔산대교)
- 내 용 : 보행자와 차량의 안전 도로
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 500백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 공사 설계
- ▶ 4월중 공사 착공
- ▶ 9월중 공사 준공

사) 대덕대교 보도정비 / 건설도로과 재배정

목 적 (효과)

대덕대교 전,후의 대덕대로 자전거이용자의 자전거도로 연계확보

○ 사업개요

- 내 용 : 보행자와 자전거이용자간의 원활한 통행 및 안전 확보
- 사업기간 : 2009(연중)
- 사 업 비 : 250백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 공사 설계
- ▶ 4월중 공사 착공
- ▶ 9월중 공사 준공

아) 교량난간 재도색 / 건설도로과 재배정

목 적
(효과)

전국체전, IAC행사를 앞두고 쾌적하고 안전한 도로환경 제공

○ 사업개요

- 대 상 : 9개교
- 내 용 : 전국 및 국제행사 대비 도로환경 개선
- 사업기간 : 2009(연중) • 사 업 비 : 380백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 공사 설계, ▶ 4월중 공사 착공, ▶ 9월중 공사 준공

자) 갈마지하차도 벽체보수공사(건설도로과 재배정)

목 적
(효과)

전국체전, IAC 행사대비 쾌적하고 안전한 도로환경 제공

○ 사업개요

- 대 상 : 갈마지하차도
- 내 용 : 노후된 지하차도 타일 보수 및 시설물 보수로 도시환경 개선
- 사업기간 : 2009(연중) • 사 업 비 : 680백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 1/4분기 공사 설계, ▶ 5월중 공사 착공, ▶ 9월중 공사 준공

차) 교량부속물 등 보수

목 적
(효과)

교량 부속물에 대한 소규모정비를 적기 시행, 이용자 편의 제공

○ 사업개요

- 대 상 : 155개 관리대상시설
- 내 용 : 교면, 이음장치, 난간, 교량 등의 부속물 및 구조물 긴급보수
- 사업기간 : 2009(연중) • 사 업 비 : 300백만원

○ 2009 추진계획

- ▶ 교량·터널 등 시설물의 노후·파손부분 지속보수 추진

3. 시책부문

- 가. 공정하고 투명한 대민행정 실현
- 나. 지역건설경기 활성화 추진
- 다. 아름답고 쾌적한 도시환경 조성
- 라. 시민편의 도로기능 유지관리
- 마. 품질관리 강화를 통한 부실시공 방지

가. 공정하고 투명한 대민행정 실현

◇ 직원 「윤리실천강령」 생활화 및 계약의 투명화

- 업무추진과 사생활에 있어 직원들의 행동기준 마련('07. 12. 14 제정)

- ① 업무에 임하는 자세 ② 직장생활의 태도
③ 사생활 규범 ④ 청렴 및 품위 유지 ⑤ 부단한 자기개발 등

－ 홈페이지 게재 홍보, 전직원 지속적인 교육을 통한 생활화

- 소규모 계약 공개수의견적 제출 및 전자계약제 (조달청 G2b 이용) 시행

－ 건설행정의 투명·청렴성 지속 유지로 시민들의 객관적 신뢰 확보

◇ 신속하고 공정한 보상업무 추진

- 보상민원 관련 앙케트 실시(연2회)로 시민편의 서비스 제고
- 보상합동 조사반(소유자, 통·반장, 공사감독자) 운영으로 신속한 보상 및 민원해소
- 보상절차 안내 매뉴얼 제작·배부(1,000부)로 관계인 이해 증진

나. 지역건설경기 활성화 추진

◇ 지역업체 참여 및 공동도급 확대

- 낙찰업체 및 공사 참여업체와 유기적 관계 유지 / MOU체결
－ 간담회 개최 등으로 지역상품 구매 및 지역업체 하도급 참여 적극 권유
- 조달계약 의뢰시 공동도급 명시 등 지역업체 보호
- 입찰공고 시 지역제한 및 공동 도급사항 명기 / 일반 70억, 전문6억 미만

◇ 지역인력수급·물품구매 적극 노력

- 우리 본부에서 추진하는 모든 공사현장에 지역인력 수급 노력
- 공사 자재·장비 지역물품 사용 권장 / 공사계약시 조건 제시 등
- 사업장별 지역인력·물품사용 관리카드 작성 관리

다. 아름답고 쾌적한 도시환경 조성

◇ 사업계획 단계부터 도시의 미(美), 친환경성 검토

- 사업추진 단계마다 도시 디자인, 환경성 검토 의무화
- 주·야 아름다운 도시환경 조성을 위해 야간경관 미적 검토
 - － 도로의 가로등(디자인, 불빛 등), 건축·시설물의 야간 조명시설 등
 - － 에너지 절감을 고려한 신·재생에너지 도입 적극 검토
- 친환경 보도블럭 시공 등 환경과 아름다움을 동시 구현

◇ 도로변 녹화사업 적극 추진

- 주요 간선도로 주변에 녹지대 조성
 - － 중앙분리대, 교통섬, 안전지대 녹지형(나무, 초화류 식재)으로 조성
- 횡단보도변 대목식재, 도로개설 여유공간(잔여지)에 쌈지공원 조성
- 공공사업지구내 수목 무상 기부제 시행
 - － 손실보상 완료 후 폐기되는 수목을 비영리사업에 무상기부 유도

라. 시민편의 도로기능 유지관리

◇ 시민불편 최소화를 위한 공사 시행

- 자재 과다반입 적치로 인한 도로 점용 지양(최소 물량만 반입)
- 차선통제가 수반되는 주요간선도로 공사 야간 시행(21:00~06:00)
 - － 주간공사 필요시 공휴일 및 출·퇴근시간을 피해 공사 시행
- 공사 실시설계 단계부터 교통저해 최소화를 위한 저감 공법 검토
- 임시차로 개설 등 대책 마련 후 공사 시행

◇ 공사현장 관리 및 홍보 강화

- 공사현장 수시 순찰 품질관리 현장기동반 운영 및 시민불편사항 즉시처리
- 본부 홈페이지, 교통방송, 신문 등 다중홍보매체 활용 공사장 홍보
- 공사장 야간조명 조도강화 및 안내점멸등 설치

마. 품질관리 강화를 통한 부실시공 방지

◇ 품질시험실 확충

- 품질시험실 신축(공정 12%)

신축 개요	· 위 치 : 서구 정립동 8-1 도로관리 직영사업장 내
	· 면 적 : 462㎡, 공사기간 : '08. 8 ~ '09. 7
	· 사업비 : 3,541백만원


- 품질시험실 이전 : 2009. 하반기중

◇ 신뢰도 향상을 위한 시험장비 현대화

- 시험실 이전과 연계하여 시험장비 노후화에 따른 기능저하 시험장비 교체
 - － 총 38종 53기 중, 건조기 등 13기 교체 구입 / 소요예산 133백만원

◇ 시험종목 확대로 대외신뢰도 향상

- 국·공립 품질시험 대행기관 성격의 시험종목 단계적 확대



- － 소요예산 : 1차(2009년) 열전도율 측정기 등 4기 120백만원
2차(2010년 이후) 외압강도 시험기 등 13기 212백만원

IV. 당면 · 현안사항

- 경부고속철도변 정비
- 전국체전 관련 경기장 확충
- 대덕테크노밸리 진입로 개설
- 유등천 좌안도로 확장

경부고속철도변 정비

- 동서 교통흐름 및 생활환경 개선으로 동서 균형발전 도모
- 지역업체 참여기회 확대를 통한 지역경기 활성화

□ 사업개요

- 구 간 : 대덕구 오정동 ~ 동구 판암I.C간(연장 6.7km)
- 사 업 량 : 3개분야 19건
 - 입체교차시설 개량 및 신설 : 17개소
 - 측면도로 개설 : 7.68km
 - 복합활용공간(녹지) : 5.83km
- 사 업 비 : 4,997억원(전액국비) / 공사비 2,730억원, 보상비 2,267억원
- 공사기간 : 2008 ~ 2014년

□ 추진상황

- 철도정비사업 대전시 수탁시행 협약체결 ('07.12.11)
 - | | |
|----------|--|
| 수탁
범위 | 경부고속철도건설 본선사업과 교차되는 구간을 제외한 모든 철도변
정비사업(수탁사업비 : 1,800억원 / '08년 150억원) |
|----------|--|
- 지장물 철거공사 및 폐기물 처리용역 추진 / 5개공구 분할 발주
⇒ 철거대상 271동, 보상완료 174동, 철거 121동 (45%)
- 한남고가차도 건설공사 및 전면책임감리용역 업체 선정('08.07.31)
- '08. 11월 계약체결 후 공사 착수

□ 향후 추진

- 지장물 철거공사 및 폐기물 처리용역 지속 추진
- 한남고가차도 건설공사 본격 추진(연중)
 - 사업량 : B=20m, L=620m(교량 170m 포함)
 - 사업비 : 11,113백만원(도급8,877, 관급1,175, 폐기물224, 전기311, 지장물526)
- 입체교차시설(지하차도) 및 측면도로, 복합활용공간(녹지) 설치 등을
본선사업과 연계하여 단계별 발주 추진

※ 입체교차시설 / 성남(B=20m, L=482m), 원동(B=25m, L=455m), 판암2(B=14m, L=139m)

전국체전 관련 경기장 확충

- 전국체전의 성공적인 개최 및 경기운영을 대비한 부족경기장 확충
- 지역 주민의 여가활동 공간마련과 향후 생활체육확산 기틀 구축

□ 사업개요

● 한밭종합운동장 리모델링

- 위 치 : 중구 부사동 162-1번지 일원
- 내 용
 - 신 축 : 육상보조경기장, 지하주차장, 체육회관
 - 이 전 : 정구장, 게이트볼장, 씨름장, 정문
 - 보 수 : 주경기장, 충무체육관, 다목적체육관, 시립수영장 등
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2009. 9
- 사 업 비 : 39,800백만원 (기투자 21,439 , '09년 18,361)

● 전국체전 수영장 건립

- 위 치 : 동구 용운동 산12-2번지 외 6필지
- 규 모 : 지하1층, 지상4층 / 연면적 17,515㎡
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2009. 8
- 사 업 비 : 28,734백만원 (기투자 26,302, '09년 2,432)

□ 추진상황

- 한밭종합운동장 리모델링 공사 — 지하주차장 골조공사, 충무체육관 및 시립수영장 내부 리모델링 공사 추진 중(공정 27%)
- 전국체전 수영장 건립공사 — 지상1층 철근콘크리트 공사 추진 중(공정 30%)

□ 향후 추진

- 2008. 12 충무체육관 및 수영장 골조공사 완료(예정)
- 2009. 9 공사 준공(예정)

대덕테크노밸리 진입로 개설

- 대덕 R&D 특구 활성화 및 컨벤션센터 주변의 원활한 교통소통
- 시민의 자긍심 고취 및 창조적 명품교량 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 탑립동 테크노밸리 남측 ~ 와동 천변고속화도로
- 사 업 량 : L=1.8km, B=25~30m(주교량 L=420m, 램프교 L=310m)
- 사업기간 : 2007. 6 ~ 2010. 7. 17
- 사 업 비 : 60,800백만원(기투자 17,030 / 09투자 38,892 / 이후 4,878)

□ 추진상황

- '08. 1. 29 : 실시설계적격자 선정 및 실시설계 착수
- '08. 6. 27 : 실시계획고시(시점부)
- '08. 7. 28 : 공사계약 (전체분 42,617백만원 / 1차분 2,750백만원)
- '08. 7. 30 : 공사착공
- '08. 9. 22 : 현장사무실 건립
- '08. 11. : 편입토지 및 지장물 보상 감정 평가중

□ 향후 추진

- '08. 12 : 토지보상 및 인허가
- '09. 10 : 주탑(한빛교) 야간 임시경관조명 점등(IAC 2009 기간중)
- '10. 03 : 임시 개통
- '10. 07 : 공사 완료(예정)

유등천 좌안도로 확장

- 국도4, 32호선 연결로 태평교 ~ 유등교간 병목현상 해소
- 유등천 수계를 이용한 천변도로 건설로 도심교통체증 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 서구 변동(태평교) ~ 복수동(버드내교)
- 사업량 : L=2.3km, B=20~23m
- 사업기간 : 2005. 5 ~ 2011. 12
- 사업비 : 52,000백만원(기투자 23,514 / 09투자 6,015 / 이후22,471)

□ 추진상황

- 2007. 11. 8 토목 공사 착공 / JA건설(주)
- 2007. 12. 27 하천점용허가 신청 반려 / 대전지방국토관리청
- 2007 ~ 2008 주민 요구사항 해결을 위한 설명회 개최(3회)
국토관리청 방문협의(하천점용허가) 및 회의(10회)
- 2008. 6. 30 하천점용허가 신청 협의 완료
- 2008. 8. 14 호남선 유등철교 횡단구간 위탁시공(한국철도공사) 협약 체결
- 2008. 9. 5 호남선 유등철교 횡단구간 위탁사업비 납부 / 3,873백만원
- 2008. 10. 6 유등교 비개착 구간(TRcM 공법) 교통통제 후 공사착수
- 2008. 11월 현재 편입토지 및 지장물 보상협의중

□ 향후 추진

- '09. 02월 유등교 비개착(국도4호선 횡단)구간 시공완료
- '11. 12월 공사 준공(예정)