

건 설 관 리 본 부

- 일 반 현 황
 - 2006 업무추진 성과
 - 2007 업무추진계획
-


I. 일 반 현 황

1 연 혁

- '91. 4. 1 : 종합건설본부 발족(조례 제2124호)
- '93. 8. 16 : 도로관리사업소와 기구 통·폐합
- '96. 2. 21 : 건설안전관리사업소 기구 분리
- '98. 9. 5 : 건설관리본부로 변경(건설안전관리사업소 통·폐합)
- '99. 5. 31 : 청사건립부 폐지, 월드컵경기장건설부 신설
- '99. 8. 10 : 총무부, 건설1부, 건설2부를 건설부로 통폐합
- '01.10. 1 : 건설부를 건설1부, 건설2부로 분리, 월드컵경기장건설부 폐지
- '03. 1. 17 : 유사기능조직통합조정 및 과명 변경(규칙 제2488호)
 시설관리과 → 시설정비과, 안전관리과 → 시설관리과
- '03. 8. 5 : 시설관리과 하천관리담당 폐지 → 하천관리사업소로 업무이관
- '04. 1. 1 : 건설1부 수목원팀 폐지 → 수목원관리사업소로 업무이관
- '07. 1. 1 : 조직개편 → 정원 11명, 1담당 증가(품질관리→품질시험, 품질지도)

2 조 직 : 본부장, 3부, 7과, 18담당 - 정원 109명

※정원의외 인력현황(21명) : 청원경찰 2명, 도로보수원 19명



3 기 능

- 도로, 교량 공사 설계·시공 감독
- 문화·복지, 체육, 위탁 시설공사 설계·시공 감독
- 공원조성 및 건축공사
- 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상
- 도로부속물등 도로기능유지 시설 안전관리
- 도로, 교량, 차도육교, 터널의 유지 및 수선
- 시민불편사항 즉시처리
- 품질관리시험, 품질관리 현장기동반 운영

4 예산규모

○ 세 입 _____ 345백 만 원

▪ 공기업전입금(도로맨홀정비)	_____	250
▪ 일반부담금(도로맨홀정비)	_____	88
▪ 공공예금이자수입 등	_____	7

○ 세 출 _____ 7,137백만원

_____	▪ 인 건 비	4,924
_____	▪ 경 상 적 경 비	810
_____	▪ 자 체 사 업 비	1,394

※ 주요사업비 및 특별회계(도시교통, 광역교통, 하수도사업) : 시 재배정사업 추진

Ⅱ. 2006 업무추진 성과

- 후손에게 길이 물려줄 쾌적한 행복한 도시 건설
- 신기술·신공법 도입을 통한 효율적인 도시 시설물 구축
- 친환경적 아름다운 경관시설의 문화도시 건설

□ 주요성과

○ 지역간 균형개발 노력 ————— 7건 38,825백만원

- 가오택지개발지구 진입로개설, 대전천 우안도로 개설, 금산선(2공구)확장 등

○ 행복한 문화도시 기반조성 ————— 8건 27,650백만원

- 장태산 휴양림조성, 노은선사유적전시관, 이응노미술관, 노인복지회관 건립 등

○ 쾌적하고 안전한 도로기능 유지관리 ————— 132건 6,034백만원

- 도로불편신고센터 운영, 교통사고 잦은곳 개선, 교량·터널 등 시설물 안전관리, 과적차량 단속 등

○ 엄격한 품질관리체계 구축

- 시험장비 현대화, 품질관리 현장기동반 운영 등 품질관리 강화로 부실시공 추방

○ 예산절감 경제적 시공

- 자체설계팀 운영으로 외주용역 비용절감 - 도로정비사업 등 132건에 380백만원 절감

□ 지속적으로

○ 주요 건설사업의 차질 없는 추진과 지역업체 보호를 통한 건설경기 활성화

○ 행복한 대전을 위한 편의 시책 발굴 진력과 시민에게 사랑받는 건설행정 추진


Ⅲ. 2007 업무추진 계획

1. 업무여건과 방향
2. 주요사업추진계획
3. 역점추진시책

1. 업무여건과 방향

업 무 여 건

- 행복한 도시 건설에 대한 시민의 고기능·감성 중시 건설문화 요구
 - 도로, 건축, 도로시설물 등에 대한 기능과 역할에 대한 관심 증가
 - 도 로 분 야 : 교통량 증가에 따른 도로 연계성
 - 공 공 건 축 : 다양한 문화접촉의 문화 공간 조성
 - 도로 시설물 : 시민의 안전과 운전자의 편리성
- ⇒ 시설물 접근, 활용, 환류에 따른 최적의 활동 공간 조성



추진방향

최 고 의 품 질 로 행 복 한 대 전 건 설

전략

고 객 만 족

⇒고객의 요구(기대)는 무엇인가?

과제

기 술 혁 신

⇒현재 우리의 프로세스 수준은 어떠한가?

무결점 지향

⇒언제, 어디서, 어떤 이유로 발생하는가?

※ 시민의 필요(wants)와 요구(needs)를 적극 발굴

중점

건 설 시 공

⇒ 현장점검강화, 품질시험실 기능강화, 시험종목 확대

방향

경 제 적 시 공

⇒신기술·신공법 적용한 설계로 합리적 재원 활용

미 적 시 공

⇒시각적 이미지, 친환경 공법, 만남과 화합의 장

『행복한 대전 건설』을 위한 총력 매진

2. 주요사업 추진계획

총 182건 155,615백만원

1. 도로건설 사업 ————— 21건 78,989백만원

① '07 준 공 사 업 6건 37,243백만원

② 계 속 추 진 사 업 11건 38,883백만원

③ 신 규 추 진 사 업 4건 2,863백만원

2. 공공건축 사업 ————— 9건 71,517백만원

① '07 준 공 사 업 5건 53,908백만원

② 계 속 추 진 사 업 2건 4,070백만원

③ 신 규 추 진 사 업 2건 13,539백만원

3. 시설유지관리 사업 ————— 152건 5,109백만원

□ 도로건설 사업

— 총 리 건 : 18,861 백만원 —

○ '07 준공대상사업

6건 37,292백만원

1. 옥천길(관암파출소~세천공원입구)확장
2. 대사로 선형개량
3. 진잠1길 확장
4. 금산선 확장(2공구)
5. 사정~복수간 교량건설
6. 대전종합유통단지 북부진입로(1공구)개설

○ 계 속 사 업

11건 38,706백만원

1. 동부순환도로(3공구) 개설
2. 구죽로 확장
3. 계백로 선형개량
4. 문화로 확장
5. 유등천좌안도로확장
6. 가오동길 확장
7. 동물원 진입도로(2단계) 확장
8. 동물원 진입도로(3단계) 확장
9. 신탄진선 확장
10. 자양동~용운동간 도로확장
11. 상서동 철도입체화시설

○ 신 규 사 업

4건 2,863백만원

1. 동부선 연결도로 개설
2. 신탄진 문화의 거리 확장
3. 대덕구 평촌동 철도횡단 통과박스 설치
4. 국지도 32호선 건설

□ 1 '07 준공대상사업

1) 옥천길(판암파출소 ~ 세천공원입구)확장 / 현 공정 46%

- 구 간 : 동구 판암동 판암파출소 ~ 세천공원 입구
- 규 모 : B=20~35m→50m L=2,700m, B=7m→25m L=300m
- 사업기간 : 2004. 3 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 32,900백만원
 - 기투자 19,056 / '07투자 13,844

- 그동안**
- 도시계획사업 실시계획 고시 ('04. 4)
 - 공사착공 ('04. 12)
 - 판암파출소 ~ 남부공업사 구간 토공 및 구조물시공 ('05. 12)
 - 화성마을 입구 보강토옹벽 시공 ('06. 12)

- 앞으로**
- 도로축조 및 중앙분리대(녹지대) 설치 ('07. 6)
 - 동신고교 ~ 세천공원 입구 포장 ('07. 11)
 - 공사준공 ('07. 12)

⇒ 대전~옥천을 연결하는 광역교통망 구축으로 균형발전 도모

2) 대사로 선형개량 / 보상 추진중

- 위 치 : 중구 대사동 테미3가 ~ 보문5가
- 규 모 : 선형개량 B=35m, L=500m
- 사업기간 : 2004. 9 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 5,500백만원
 - 기투자 1,346 / '07투자 4,154

- 그동안**
- 도시계획시설사업 실시계획고시 ('05. 10)
 - 실시설계용역 완료 ('05. 11)
 - 보상계획공고 및 열람통지 ('06. 9)
 - 토지 및 지장물 보상 (토지 3필지 258㎡)

- 앞으로**
- 잔여 토지 및 지장물 보상협의 지속 추진 (토지 7필지 524㎡)
 - 공사 착공 ('07. 3) / 보상협의 결과에 따라 착공시기 조정
 - 공사 준공 ('07. 12)

⇒ 경사, 굴곡 등 불합리한 도로 구조 개선으로 교통사고 예방

3) 진잠1길 확장 / 보상 추진중

- 위 치 : 유성구 원내동 진잠중 주변
- 규 모 : 도로확장 B=15→20m, L=780m
- 사업기간 : 2004. 9 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 3,808백만원
 - 기투자 1,544 / '07투자 2,264

- 그동안**
- 실시설계용역완료 ('05. 10)
 - 도시계획시설사업 실시계획고시 ('05. 12)
 - 보상계획공고 및 열람통지 ('06. 7)
 - 토지 및 지장물 보상 (토지 31필지 4,546㎡)

- 앞으로**
- 잔여 토지 및 지장물 보상협의 지속추진 (토지 11필지 2,862㎡)
 - 공사 착공 ('07. 3) / 보상협의 결과에 따라 착공시기 조정
 - 공사 준공 ('07. 12)

⇒ 도로확장 및 개설로 안전한 도로교통 환경조성

4) 금산선 확장(2공구) / 현 공정 78%

- 위 치 : 동구(구도교) ~ 삼괴동(삼괴교)
- 규 모 : B=35m, L=1,600m
- 사업기간 : 2005. 3 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 15,200백만원
 - 기투자 14,236 / '07투자 964

- 그동안**
- 공사 착공 ('05. 7)
 - 삼괴교 상부슬래브 시공 완료 ('06. 8)
 - 임시개통 ('06. 9)

- 앞으로**
- 법면부 보상 추진 ('07. 4)
 - 본선(6차로)완전개통 ('07. 7)
 - 공사 준공 ('07. 12)

⇒ 국도17호선 확장으로 교통체증해소 및 지역간 균형발전 도모

5) 사정 ~ 복수간 교량건설 / 현 공정 65%

- 위 치 : 중구 사정동 ~ 서구 복수동 (유등천)
- 규 모 : B=25m, L=150m
- 사업기간 : 2003. 10 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 9,270백만원
 - 기투자 4,772 / '07투자 4,498

- 그동안**
- 도시계획사업 실시계획 고시 ('05. 2)
 - 공사착공 ('05. 7)
 - 토공 및 교량기초 말뚝 시공 ('05. 12)
 - 교량 하부공 완료 ('06. 9)
 - 교량 빔제작 및 설치 ('06. 12)

- 앞으로**
- 교량 상부 슬래브 시공 ('07. 4)
 - 공사 준공 ('07. 12.)

⇒ 사정 · 복수 도시개발에 따른 교통수요 대처

6) 대전종합유통단지 북부진입로(1공구)개설 / 현 공정 78%

- 구 간 : 유성구 구암동 금성농장 ~ 대정동 종합유통단지
- 규 모 : B=30m, L=4,500m
- 사업기간 : 2002. 12 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 62,980백만원
 - 기투자 51,461 / '07투자 11,519

- 그동안**
- 금성농장 ~ 복용동, 종합유통단지 ~ 음지뜸 개통/L=1.6km
 - 화산교 ~ 성전교 토공 및 구조물공사
 - 화산교 교대, 교각 하부공 및 PSC 빔제작 완료 ('06. 12)

- 앞으로**
- 화산교 상부슬래브 시공 및 본선구간 임시개통 ('07. 6)
 - 고속도로 통과 교량 시공 완료 및 준공 ('07. 12)

⇒ 유통단지 접근 도로망 구축으로 물류비용 절감

2 계속사업

1) 동부순환도로 (3공구) 개설 / 현 공정 52%

- 구 간 : 동구 용운동(예비군관리대) ~ 대덕구 비래동(가양공원)
- 규 모 : B=25m, L=2,620m
- 사업기간 : 2001. 8 ~ 2008. 12
- 사업비 : 39,500백만원
 - 기투자 22,711 / '07투자 8,139 / 이후소요 8,650

그동안

- 공사 착공 ('03. 10)
- 대전터널 ~ 삼익동지아파트간 2차로 임시개통 ('04. 6)
- 용운터널 ~ 용운교 ~ 용운택지개발지구 연결도로 시공 ('05. 12)
- 용운터널 ~ 용운교 ~ 용운택지개발지구 연결도로 개통 ('06. 3)
- 삼익동지아파트 앞 우회도로 개통('06. 7)

앞으로

- 용운교 ~ 비래터널간 토공 및 구조물시공 ('07. 1~'08. 6)
- 가로수 및 조경수 식재 ('08. 8)
- 공사 준공 ('08. 12)

⇒ 외곽도로망 구축으로 도심교통난 완화 및 지역간 균형발전 도모

2) 구즉로 확장

- 위 치 : 유성구 봉산동 (봉산지구 ~ 천연가스 충전소)
- 규 모 : B=10 → 20m, L=750m
- 사업기간 : 2003. 11 ~ 2008. 12
- 사업비 : 3,450백만원
 - 기투자 933 / '07투자 607 / 이후소요 1,910

그동안

- 실시설계용역 완료 ('04. 4)
- 토지 및 지장물 보상 완료 (토지 25필지 2,138㎡)

앞으로

- 공사 착공 ('07. 6) / 사업비 확보 상황에 따라 착공시기 조정
- 공사 준공 ('08. 12.)

⇒ 봉산지구 주거환경개선 사업과 연계한 도로망 구축

3) 계백로 선형개량 / 보상 추진중

- 위 치 : 유성구 방동일원(계백로)
- 규 모 : 선형개량 L=700m, B=26.5m
- 사업기간 : 2004. 9 ~ 2008. 12.
- 사 업 비 : 5,000백만원
 - 기투자 440 / '07투자 2,560 / 이후소요 2,000

- 그동안**
- 도시계획시설사업 실시계획고시 ('05. 10)
 - 실시설계용역 완료 ('05. 11)
 - 보상계획공고 및 감정평가실시 ('06. 10)

- 앞으로**
- 토지 및 지장물 보상협의 추진 (토지 65필지 12,281m²)
 - 공사 착공 ('07. 3) / 보상협의 결과에 따라 착공시기 조정
 - 공사 준공 ('08. 12)

⇒ 급경사 및 급커브구간 도로구조개선으로 교통사고 예방

4) 문화로 확장 / 현 공정 49%

- 구 간 : 중구 대사동 (중앙교회) ~ 문화동 (문화육교)
- 규 모 : B=25 → 35m, L=1,450m
- 사업기간 : 1998. 3 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 20,900백만원
 - 기투자 10,238 / '07투자 4,377 / 이후소요 6,285

- 그동안**
- 충남기계공고앞 편측 확장 완료 (L=260m)
 - 문화육교 ~ 동산중·고등학교간(L=340m) 토지 및 지장물보상 완료
 - 문화육교 ~ 동산중·고등학교간(L=340m) 공사착공 ('06. 9)
 - 문화육교 ~ 동산중·고등학교간(L=340m) 공사 추진중

- 앞으로**
- 대우·신동아 아파트구간(L=760m) 확장 ('07. 1)
 - 문화육교 ~ 동산중·고등학교간(L=340m) 확장완료 ('07. 6)
 - 잔여구간(충대병원 ~ 대사동 중앙교회간) 공사준공 ('08. 12)

⇒ 문화동 병목구간 확장으로 원도심 활성화 및 교통체증 해소

5) 유등천좌안도로 확장 / 실시설계 중

- 위 치 : 서구 변동 태평교 ~ 서구 복수동 버드내교
- 규 모 : 도로확장 B=25m, L=2,100m
- 사업기간 : 2004. 10 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 52,000백만원
 - 기투자 1,500 / '07투자 8,000 / 이후소요 42,500

- 그동안**
- 실시설계용역 착수 ('05. 5. 2)
 - 하천점용 등 관계기관 협의완료 ('06. 5)

- 앞으로**
- 기술심의 및 실시설계용역 완료 ('07. 1)
 - 공사 착공 ('07. 5)
 - 공사 준공 ('11. 12)

⇒ 유등천 수계를 이용한 천변도로망 구축으로 도심교통난 해소

6) 가오동길 확장 / 실시설계 중

- 위 치 : 동구 천동 홍익아파트 ~ 대성동 삼거리
- 규 모 : 도로확장 B=15→25m, L=2,200m
- 사업기간 : 2006. 3 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 19,000백만원
 - 기투자 70 / '07투자 3,200 / 이후소요 15,730

- 그동안**
- 투융자 심사 ('04. 4)
 - 실시설계용역 착수 ('06. 7)
 - 용역 중간 보고회 개최 ('06. 12)

- 앞으로**
- 기술심의 및 일상감사 수행 ('07. 4)
 - 실시계획고시 및 보상협의 추진 ('07. 5)
 - 공사 착공 ('08. 3)
 - 공사 준공 ('10. 12)

⇒ 가오지구 개발에 따른 교통수요 증가 대처하여 교통난 해소

7) 동물원 진입도로(2단계)확장 / 현 공정 13%

- 위 치 : 중구 산성동 (탑골부락 ~ 한밭도서관길)
- 규 모 : B=25m, L=660m
- 사업기간 : 2002. 10 ~ 2008. 6
- 사 업 비 : 11,100백만원
 - 기투자 5,000 / '07투자 2,050 / 이후소요 4,050

- 그동안**
- 공사착공 / 무진건설(주) ('06. 6)
 - 보상 완료 (토지 51필지 32,985㎡, 지장물 51건) ('06. 11)
 - 토공작업 추진중 ('06. 12)

- 앞으로**
- 토공 및 발파암 반출-플라워랜드('07. 3)
 - 공사 준공 ('08. 6)

⇒ 동물원 이용객 접근 간선도로망 구축 및 대둔산길 교통량 분산

8) 동물원 진입도로(3단계)확장 / 보상 추진중

- 위 치 : 중구 사정동(동물원 ~ 백골저수지)
- 규 모 : B=25m, L=1,400m
- 사업기간 : 2006. 10 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 14,700백만원
 - '07투자 1,950 / 이후소요 12,750

- 그동안**
- 실시설계 완료 ('04. 8)
 - 실시계획공람 및 입찰방법 심의 의결 ('06. 11)
 - 실시계획고시 및 토지보상 의뢰 ('06. 12)

- 앞으로**
- 현장조사 및 보상계획 공고 ('07. 3)
 - 공사 착공 ('07. 4)
 - 공사 준공 ('10. 12)

⇒ 동물원 이용객 접근 간선 도로망 구축 및 대둔산길 교통량 분산

9) 신탄진선 확장 / 보상 추진중

- 위 치 : 대덕구 읍내3가 ~ 와동육교
- 규 모 : B=18.5 → 35m, L=4,500m
- 사업기간 : 2003. 12 ~ 2011. 12.
- 사 업 비 : 49,000백만원
 - 기투자 2,472 / '07투자 1,000 / 이후소요 45,528

그동안 · 실시설계완료 ('05. 7)
· 토지 및 지장물 보상 (토지 23필지 3,014m²)

앞으로 · 토지 및 지장물 보상협의 지속 추진 (토지 15필지 1,525m²)
· 공사 준공 ('11. 12.)
⇒ 국도17호선 병목구간 해소 및 지역균형발전 도모

10) 자양동~용운동간 도로확장 / 보상 추진중

- 위 치 : 동구 자양동(자양로 ~ 우송대학교)
- 규 모 : B=12 → 25m, L=587m
- 사업기간 : 2003. 1 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 13,340백만원
 - 기투자 4,332 / '07투자 5,000 / 이후소요 4,008

그동안 · 실시설계용역 완료 ('03. 11)
· 도시관리계획 변경 결정 ('05. 11)
· 도시계획시설사업 변경고시 ('06. 11)
· 토지 및 지장물 보상 (토지 19필지 1,961.5m²)

앞으로 · 잔여 토지 및 지장물 보상협의 지속 추진(토지 45필지 4,501.5m²)
· 공사 준공 ('08. 12)

⇒ 동부지역 간선도로망 확충으로 교통난 해소 및 지역 균형발전 도모

11) 상서동 철도입체화시설 / 실시설계 중

- 위 치 : 대덕구 상서동(산막 ~ 철도차량정비창)
- 규 모 : 도로개설 B=25m, L=1,000m
- 사업기간 : 2004. 12 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 19,500백만원
 - 기투자 300 / '07투자 2,000 / 이후소요 17,200

그동안 · 실시설계용역 착수 ('04. 12. 20)
· 도시관리계획 변경 ('06. 6)

앞으로 · 실시설계용역 완료 ('07. 1)
· 실시계획고시 및 보상협의 추진 ('07. 3)
· 공사 착공 ('08. 3)
· 공사 준공 ('10. 12)

⇒ 철도로 인해 단절된 도로망 연결로 지역발전 촉진 기여

③ 신 규 사 업

1) 동부선 연결도로 개설 / 실시설계 추진

- 위 치 : 동구 소제동 계족로 ~ 자양로
- 규 모 : B=30m, L=1,169m(도로개설 주체 : 소제지구 716m, 대전시 453m)
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 19,500백만원
 - '07투자 2,000 / 이후소요 17,500

그동안 · 도시계획시설결정(변경)- 대로2-41호선 ('03. 8. 8)
· 소제지구 교통영향평가 심의 의결 ('06. 2)
· 투융자심사 반영 ('06. 10)

앞으로 · 실시설계용역 추진 ('07. 3)
· 보상 추진 ('07 ~ '09)
· 공사 착공 ('10. 3)
· 공사 준공 ('11. 12)

⇒ 소제지구 주거환경개선사업과 연계하여 지역주민 숙원 해결

2) 신탄진 문화의 거리 확장 / 실시설계 추진

- 위 치 : 대덕구 신탄진동(문화의 거리)
- 규 모 : B=25m(4차로—6차로), L=98m
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 2,710백만원
 - '07투자 600 / 이후소요 2,110

그동안 · 투융자심사 반영 ('06. 10)

앞으로 · 실시설계용역 추진 ('07. 3)
· 보상 추진 ('07. 6)
· 공사 착공 ('08. 3)
· 공사 준공 ('08. 12)

⇒ 문화의 거리 종점부 확장으로 교통사고위험 및 교통체증 해소

3) 대덕구 평촌동 철도횡단 통과박스 설치 / 실시설계 추진

- 위 치 : 대덕구 평촌동(청자마을)
- 규 모 : B=12m, L=5m
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 1,950백만원
 - '07투자 50 / 이후소요 1,900

그동안 · 기반시설 정비대책 검토보고 ('06. 11)
· 수요사랑방 현장대화 ('06. 11)
· 용역사업조정심의 완료 ('06. 11)

앞으로 · 실시설계용역 추진 ('07. 3)
· 공사 추진 ('08. 3 ~ '08. 12)

⇒ 도시균형 발전과 상서·평촌지역 접근성 용이

4) 국지도 32호선 건설 / 실시설계 추진

- 위 치 : 대덕구 신탄진동(신탄진네거리~용정초교)
 - 규 모 : B=20~35m, L=1,300m
 - 사업기간 : 2007. 1. ~ 2011. 12
 - 사 업 비 : 28,000백만원
- '07투자 213 / 이후소요 27,787

- 그동안**
- 국비지원 건의(대전시→건교부) / '06. 4
 - 국지도 5개년(2006-2010)계획 통보(건교부→대전시) / '06. 6
 - 2006년 국비(실시설계비) 내시 통보(건교부→대전시) / '06. 10

- 앞으로**
- 실시설계용역 추진 ('07. 3)
 - 보상 및 공사 추진 ('08. 3 ~ '11. 12)
- ⇒ 대전~남일간 도로개설과 연계하여 추진

□ 공공건축 사업

총 9건 : 11,517백만원

○ '07 준 공 사 업 ————— 5건 53,908백만원

1. 과학기술창조의전당 건립
2. 교통안전체험교육센터 건립
3. 원내지구 공영차고지 조성
4. 영렬탑이전 보훈공원 조성
5. 노은119 안전센터 신축

○ 계 속 사 업 ————— 2건 4,070백만원

1. 청소년수련마을 생활관 건립
2. 무형문화재 전수회관 건립

○ 신 규 사 업 ————— 2건 13,539백만원

1. 한밭종합운동장 리모델링
2. 수영장 건립

① '07 준공사업

1) 과학기술 창조의전당 건립 / 현 공정 51%

- 위 치 : 유성구 도룡동 4번지 (국제전시구역)
- 규 모 : 지하1층이내, 지상4층~14층, 연면적 42,686.41m²(12,912평)
- 컨벤션센터, 산학연교류센터, 게스트하우스
- 사업기간 : 2004. 12. ~ 2007. 12.
- 사 업 비 : 82,100백만원(시 52,100 연구개발특구 30,000)
※ 시부담 52,100 (기투자 22,874/ '07년 29,222)

- 그동안**
- Fast-Track분 준공 ('05. 08)
 - 산학연교류 센터, 게스트하우스 준공 ('06. 12)
 - 골조공사 및 외장 판넬 공사('06. 11)

- 앞으로**
- 컨벤션센터 골조공사 완료 ('07. 2)
 - 준 공 ('07. 12)

⇒ 컨벤션산업의 기반시설 확충으로 동북아 R&D 인프라시설 구축

2) 교통안전체험교육센터 건립 / 현 공정 25%

- 위치 : 유성구 도룡동 3-1번지 (엑스포과학공원내)
- 규모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 11,500m²
 - 다목적교육관, 각종체험시설, 전시시설, 연구시설
- 사업기간 : 2006. 4. ~ 2007. 11.
- 사업비 : 34,299백만원
 - 기투자 11,000 / '07투자 23,299

- 그동안**
- 착공 ('06. 4)
 - Fast-Track분 준공('06. 08) / 지장물 철거 및 수목 이식
 - 전시관리동 및 부속건축물 골조공사('06. 12)

- 앞으로**
- 골조공사 완료 ('07. 02)
 - 준공 ('07. 11)

⇒ 교통안전교육 및 직접체험을 통한 선진 교통문화 함양

3) 원내지구 공영차고지 조성 / 현 공정 85%

- 위치 : 유성구 원내동 461번지
- 규모

[토목 : 부지조성 20,282m ² , 포장 166a, L형옹벽 67m
	건축 : 5개동, 연면적 1,336m ²
- 사업기간 : 2006. 04. ~ 2007. 4.
- 사업비 : 5,672백만원
 - 기투자 5,672

- 그동안**
- 착공 ('06. 4)
 - 건축물 마감공사('06. 12)

- 앞으로**
- 건축물 마감공사 완료 ('07. 3)
 - 준공 ('07. 4)

⇒ 지역주민의 불편을 해소하고 대중교통 선진화 도모

4) 영렬탑이전 보훈공원 조성 / 현 공정 80%

- 위치 : 중구 사정동 200번지외 10필지
- 규모 [기념조형물 - 영렬탑, 6.25 및 월남참전 기념물 등 14개
전시관리동 - 지상2층, 연면적 547m², 주차장 60대
- 사업기간 : 2005. 07. ~ 2007. 03.
- 사업비 : 9,773백만원
 - 기투자 9,393 / '07투자 380

- 그동안**
- 착공 ('05. 7)
 - 전시관리동 마감공사, 조경, 포장공사 ('06. 12)

- 앞으로**
- 토공사 및 전시관리동 마감완료 ('07. 02)
 - 준공 ('07. 3)
- ⇒ 엄숙하고 쾌적한 보훈공원 조성으로 역사 교육장 활용

5) 노은119안전 센터 신축

- 위치 : 유성구 노은동 503-6번지
- 규모 : 지상3층, 연면적 759m² 내외
- 사업기간 : 2006. 12. ~ 2007. 12.
- 사업비 : 1,720백만원
 - 기투자 713 / '07투자 1,007

- 그동안**
- 사업집행 의뢰 ('06. 10) / 소방본부
 - 설계용역 착수 ('07. 1)

- 앞으로**
- 설계용역 완료 ('07. 4)
 - 착공 ('07. 6)
- ⇒ 각종 사고예방 및 대응력 제고로 시민의 안전 확보

② 계속사업

1) 청소년수련마을 생활관 건립 / 발주준비 중 사업

- 위 치 : 중구 침산동 산21외 1필지
- 규 모 : 지하1층/지상3층, 연면적 2,784m²(842평)
- 사업기간 : 2006. 03. ~ 2008. 09.
- 사 업 비 : 3,600백만원
 - 기투자 794 / '07년 1,200 / 이후 1,606

- 그동안**
- 건립계획 시달 ('06. 1)
 - 설계용역 입찰 ('06. 6)
 - 설계용역 완료 ('06. 12)

- 앞으로**
- 착 공 ('07. 3)
 - 준 공 ('08. 9)

⇒ 건전한 청소년 육성사업 활성화 도모

2) 무형문화재 전수회관 건립 / 설계중인 사업

- 위 치 : 대덕구 송촌동 463번지(동춘당 근린공원 내)
- 규 모 : 지하1층/지상2층, 연면적 2,000m² 내외
- 사업기간 : 2006. 12. ~ 2008. 12.
- 사 업 비 : 3,000백만원
 - 기투자 130 / '07년 2,870

- 그동안**
- 건립계획 시달 ('06. 10)
 - 설계용역 착수 ('06. 12)

- 앞으로**
- 설계용역 완료 ('07. 5)
 - 착 공 ('07. 6)
 - 준 공 ('08. 12)

⇒ 무형문화재의 안정적인 전승기반 마련 및 공연 공간 제공

3 신규 사업

1) 한밭종합운동장 리모델링(턴키사업) / 발주준비 중 사업

- 위 치 : 중구 부사동 162-1번지 일원
- 규 모
 - 신 축 : 육상보조경기장, 지하주차장, 체육회관
 - 이 전 : 정구장, 게이트볼장, 씨름장, 정문
 - 보 수 : 주경기장, 충무체육관, 다목적체육관, 시립수영장 등
- 사업기간 : 2007. 2. ~ 2009. 6.
- 사 업 비 : 39,200백만원
 - '07투자 6,039 / 이후투자 33,161

그동안 · 건립계획 시달 ('07. 01)

앞으로 · 입찰공고 ('07. 02)

· Fast-Track분 착공 ('07. 8)

⇒ 완벽한 시공으로 전국체전의 성공적 개최 도모

2) 수영장 건립(턴키사업) / 발주준비 중 사업

- 위 치 : 동구 용운동 산12-2번지외 2필지
- 규 모 : 지하1층, 지상3~4층 / 연면적 13,200m² 내외
- 사업기간 : 2007. 2. ~ 2009. 8.
- 사 업 비 : 27,800백만원
 - '07 투자 7,500 / 이후투자 20,300

그동안 · 건립계획 시달 ('07. 01)

앞으로 · 입찰공고 ('07. 02)

· Fast-Track분 착공 ('07. 8)

⇒ 완벽한 시공으로 전국체전의 성공적 개최 도모

□ 시설유지관리 사업

총 152 건 : 5,109백만원

○ 도로 유지관리 사업	59건	2,685백만원
○ 교통관리 개선 사업	7건	668백만원
○ 교량·터널시설물 관리 사업	85건	1,710백만원
○ 기타(품질시험실 건립 용역비)	1건	46백만원

1) 시관내 도로포장 정비

- 위 치 : 보문로 등 6개노선
- 규 모 : 도로포장 덧씌우기 2.5km 600a
- 사업기간 : 2007. 3. ~ 2007. 11.
- 사 업 비 : 1,000백만원

- 앞으로**
- 현장조사 및 실시설계('07. 2)
 - 공사착공('07. 3)
 - 공사준공('07. 11)

⇒ 균열, 소성 변형된 포장면의 평탄성 유지

2) 도로안내표지판 정비

- 위 치 : 우암로 일원
- 규 모 : 도로안내표지판 교체 10개소
- 내 용 : 색상변경 국도(청색→녹색), 규격확대(30%)
- 사업기간 : 2007. 3. ~ 2007. 8.
- 사 업 비 : 100백만원

- 앞으로**
- 현장조사 및 실시설계('07. 2)
 - 공사착공('07. 3)
 - 공사준공('07. 8)

⇒ 도로안내 표지판 확대 교체로 도로이용자 편의 제공

3) 지하차도 조인트보수

- 위 치 : 정부청사 지하차도
- 규 모 : 1개소, L=120m
- 내 용 : 지하차도 조인트보수, 포장면 개량
- 사업기간 : 2007. 3. ~ 2007. 8.
- 사 업 비 : 100백만원

- 앞으로**
- 현장조사 및 실시설계('07. 3)
 - 공사착공('07. 4)
 - 공사준공('07. 8)

⇒ 노후 · 파손된 조인트 적기보수, 쾌적한 도로환경 조성

4) 롯데백화점~용문4가 하수도 정비

- 위 치 : 서구 용문동일원
- 규 모 : 하수암거정비(2.4×1.5~1.5×1.5) L=723m
- 내 용 : 노후화된 하수시설물로 인한 누수, 도로균열 등 차단
- 사업기간 : 2007. 2. ~ 2007. 6.
- 사 업 비 : 200백만원

- 앞으로**
- 현장조사 및 실시설계('07. 1)
 - 공사착공('07. 2)
 - 공사준공('07. 6)

⇒ 하수암거정비로 인근건물 누수차단, 민원예방

5) 둔산 지하차도 타일보수

- 위 치 : 한밭대로 둔산지하차도
- 규 모 : 타일 및 균열보수 등 1식
- 내 용 : 산성화에 의해 탈락된 타일 및 균열등 적기 보수
- 사업기간 : 2007. 3. ~ 2007. 6.
- 사 업 비 : 400백만원

- 앞으로**
- 현장조사 및 실시설계('06. 11~'07. 2)
 - 공사착공('07. 3)
 - 공사준공('07. 6)

⇒ 노후 및 파손된 타일보수로 안전사고 예방

6) 교통사고 잦은 곳 개선사업

- 대 상 : 부사동 충대병원앞 4거리 등 5개소
- 내 용 : 가각정비, 차선조정, 교통섬, 좌회전 전용차로 확보 등
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2007. 11.
- 사 업 비 : 514백만원

- 앞으로**
- 현장조사 및 설계준비('07. 2 ~ '07. 3)
 - 실시설계 및 유관기관 협의('07. 3 ~ '07. 4)
 - 공사 착공('07. 5)
 - 공사 준공('07. 11)

⇒ 불합리한 도로구조 개선으로 교통사고 예방

7) 품질시험실 이전건립 실시설계 용역

- 대 상 : 서구 정림동 8-1(잔여 공공청사 부지 활용)
- 내 용 : 부지 1,742m²(527평), 연면적 462m²(140평)
- 사업기간 : 2007. 2. ~ 2007. 11.
- 사 업 비 : 46백만원

- 그동안**
- 시험실 확대 이전(신축) 계획 확정(05. 12)
 - 이전(신축)계획 시정조정위원회 의결(06. 3)

- 앞으로**
- 실시설계 : 07. 2 ~ 07. 5
 - 신축공사비 1회추경 예산확보(939백만원)

⇒ 완벽한 품질관리와 부실시공 방지 및 건실시공 확립

8) 정밀점검용역

- 대 상 : 원촌교 등 32개소
- 내 용 : 정밀점검 / 2년 1회실시
- 사업기간 : 2007. 2. ~ 2007. 11.
- 사 업 비 : 357백만원(교량·터널등 262, 지하차도 95)

- 앞으로**
- 현장조사 및 용역설계('07. 1~2)
 - 용역착수('07. 2~3)
 - 용역준공('07. 11)

⇒ 교량 등의 기능 및 안전을 유지하여 시민의 안전 확보

9) 정밀안전진단용역

- 대 상 : 남선공원입구 복개구조물(1종시설물)
- 내 용 : 정밀안전진단 / 5년 1회실시
- 사업기간 : 2007. 4. ~ 2007. 11.
- 사 업 비 : 153백만원

- 앞으로**
- 현장조사 및 용역설계('07. 2)
 - 사업수행능력평가('07. 3)
 - 용역착수('07. 4)
 - 용역준공('07. 11)

⇒ 복개구조물의 기능 및 유지로 시민의 안전 확보

10) 교량 보수·보강

- 대 상 : 2개교(홍도육교, 서대전육교)
- 내 용 : 시설물의 기능 보수·보강
- 사업기간 : 2007. 5. ~ 2007. 12.
- 사 업 비 : 900백만원(홍도육교 800, 서대전육교 100)

앞으로 · 현장조사 및 실시설계('07. 2~4)

· 공사착공('07. 5)

· 공사준공('07. 12)

⇒ 구조적 결함 요인 사전에 보수·보강으로 시민의 안전 보호

11) 교량 부속물 등 보수

- 대 상 : 103개교(교량 99개소, 터널 4개소)
- 내 용 : 교량부속물 및 구조물 긴급
- 사업기간 : 2007. 1~ 2007. 12 (년중 실시)
- 사 업 비 : 300백만원

앞으로 · 관내 교량 및 터널 등 시설물의 부속물 노후 부분 파손 보수(년
중)

⇒ 도로시설물의 긴급보수 등 적절한 유지관리로 도로의 제 기능 확보

3. 역 점 추 진 시 책

- ☐ 시민만족 행복한 도시 건설
- ☐ 지역건설경기 활성화 도모
- ☐ 자연친화적 도시환경 조성
- ☐ 고객만족 보상업무 추진
- ☐ 시민편의 도로기능 유지관리
- ☐ 품질관리강화로 부실시공 방지

시민 만족 행복한 도시 건설

- 모든 건설공사에 시민의 안전과 편리함을 최우선으로
- 섬세하고 아름답고 친밀감 있는 건설문화 정착 노력

□ 건설공사의 완벽 시행

- 설계 심사제 운영 강화
 - 자체 설계자문단 구성 : 『건설 혁신팀』 운영
 - 시 건설기술심의위원회 심의 이행등(100억 이상)
- 안전하고 책임 있는 시공
 - 전면 책임감리 : 건축공사 및 대형교량 등 특수기술을 요하는 공사
- 부실 벌점제도 운영 확행
 - 공사현장 및 설계·감리용역 / 입찰 참가제한등 불이익 적용

□ 재난·재해 없는 건설현장 관리

- 건설현장 안전관리 / 동부순환도로 개설공사등 30개소
 - 현장별 주요공정 지도감독 및 안전관리 수칙 이행 실태 점검
 - 계절별 재해 대비 만전 / 설해대책, 비탈면 토사유출 방지시설 등
- 시설물 안전 점검 / 신탄진 과선교등 138개소
 - 정밀안전진단 용역 등 전문기관 위탁 점검 실시
 - 시특법 규정에 따른 안전점검 및 정밀안전 진단 확행

□ 조직의 효율적 활용

- 인력의 탄력적 운영을 통한 업무의 효율성 증대
 - 사업수행 과정에서 필요시 T/F팀(매트릭스) 운영
 - 단일 공사중 복합(토목,건축,전기 등)추진이 필요한 사업

지역건설 경기 활성화 도모

- 사업의 철저한 사전준비를 통한 조기발주 여건 조성
- 지역경제 활성화 및 지역 업체의 공사 참여 확대

□ 건설사업 준비에 만전

- 적기 발주 준비팀 운영 : 동절기 활용 측량, 설계·사업인가 등
⇒ 해빙과 동시 일제히 착공 지역 건설경기 활성화에 기여
※ 총 23건(도로개설 10, 공공건축 3, 시설유지관리 10)
- 철저한 원인분석, 이월사업 최소화 방안 강구
 - 행정절차 이행의 최단기간 시스템 구축
 - 재정집행 상시점검 체제를 구축하여 이월·불용 최소화

□ 지역건설 업체 경쟁력 제고

- 지역업체 입찰 참여기회 확대
 - 입찰 공고시 타 지역 업체 제한 및 공동 도급사항 명기
※ 지역 업체 제한 : 일반공사 70억원미만, 전문공사 6억원미만
 - 공사참여 업체와의 유기적 관계 개선 / 지역 업체 하도급 참여유도
- 낙찰공사 대표자와의 간담회 개최
 - 원도급자가 하도급업체 선정전(계약 체결시)
 - 지역제한 이외 사업 발주시 계약 업체 대표
⇒ 지역 업체 하도급 참여 적극 권장
- 공사 수급업체 자금난 해소
 - 선급금 및 기성금 조기 지급
 - 하도급 대금 직불확대로 소규모 건설업체 보호

자연친화적 도시환경 조성

- 시민과 자연이 더불어 사는 환경친화적 생태도시 구축
- “웰빙도시” 건설로 건강한 시민, 건강한 도시 생활 영위

□ 3천만 그루 나무심기 적극 추진

- 동부순환도로 용운터널 앞 여유지 / 1,800m²(L=190m)
- 도로개설에 따른 여유(중앙분리대)공간을 도심의 푸른 녹자공간으로 조성
- 사업계획
 - 꽃단지 : 원추리등 15,000본
 - 조경수 : 소나무, 목련, 조팝나무 등 9,000주

□ 횡단 보도변 녹음수(綠陰樹-그늘목)조성

- 대 상 : 시행중인 신설 가로노선
- 장 소 : 횡단보도 및 교차로(3~4주 식재)
 - ※ 종합유통단지북부진입로 우선 시범실시
- 수 종 : 느티나무 등(대형 녹음수, 규격 H4.0×R20)

□ 자연친화적 공법 도입

- 야생 동물이동 통로(Eco-corridor)설치로 생태환경 보존
 - 도로 건설시 야생동물의 로드- 킬(Road kill)방지에 최선
- 시공 전 환경훼손 복구방안 검토 의무화

고객만족 보상업무 추진

- 효율적이고 공정한 보상업무 추진을 위한 업무형태 개선
- 보상지역 부정행위 근절을 통한 민원 사전예방으로 신뢰확보

□ 업무의 행태 개선을 통한 공정성 확보

- 객관적이고 공정한 보상업무 추진으로 비리 개연성 차단
 - 소유자, 통·반장, 공사감독자 등을 포함한 조사반 구성운영
- 민원인의 이해를 돕기 위한 민원인 홍보용 매뉴얼 제작
 - 기본실태조사, 감정평가, 보상액산정, 협의 및 수용재결 등 소개

□ 보상자료 관리 시스템 구축

- 실시간 열람이 가능토록 자료 데이터 베이스 화 / 15,400필지
 - 자료입력 : '07. 6월까지
- 물건별 보상대상 현황 정리, 수시 입력으로 보상의 누락 등 민원 예방

□ 불법보상 요구 근절 및 민원예방

- 사업인정고시 후 보상목적의 지장물 설치 등 부정행위 예방
 - 사업인정고시와 동시에 보상대상 물건 확정
 - 영상기록으로 보상의 객관성 확보
- 예산의 적기집행으로 사업 장기화 예방 및 예산절감
 - 선 보상 후 공사 시행으로 지가 상승에 따른 예산절감
 - 동일 사업지역 내 일괄 보상으로 민원해소

시민편의 도로기능 유지관리

- 여유로우며, 아름답고 · 깨끗한 도로교통의 질적 수준을 높이고
- 시민 생활의 안전을 위한 교통장애로부터의 불편 최소화

□ 시민불편 최소화를 위한 공사 시행

- 도로 과다점용 지양
 - 자재 과다반입 적치금지(당일 사용물량만 반입)
- 차선통제가 수반되는 주요간선도로 공사는 야간공사 시행(23:00~06:00)
 - 부득이 주간공사 필요시 출·퇴근시간대에 공사금지 및 공휴일 이용
- 교통장애 최소화 공법 시행
 - 주요공사 추진시 실시설계 단계부터 교통장애 저감 공법 검토
- 가능하면 임시차로 개설 등 대책 마련 후 공사 시행
- 입찰안내서, 계약조건 등에 교통장애 최소화 조건부여

□ 공사현장 관리 및 홍보 강화

- 공사현장에 대한 주·야간 순찰을 실시하고 점검결과 지적사항은
 - 현장에서 즉시 시정조치 및 사업자 부실벌점 측정관리에 반영
- 교통방송, 신문 등 다중홍보매체 활용 홍보
 - 프랑카드, 배너, 안내간판 등 설치
- 공사장 야간조명 조도강화 및 안내점멸등 설치

품질관리강화로 부실시공 방지

- 현장 중심의 품질관리 체계 구축으로 최상의 품질시공 도모
- 현장기동반 운영으로 불량자재 및 부실공사 요인 원천적 봉쇄

□ 품질관리시험 확대

- 성 격 : 국공립품질시험 대행기관
- 장비 · 종목확대(화학분야)
 - 32종 60기, 8개 분야 136종 ⇒ 42종 70기, 20개 분야 184종
 - ※ 품질관리시험실 운영 강화로 고품질 건설문화 정착

□ 고품질 관리를 위한 시험실 현대화 추진

- 시험실 협소와 노후화로 대형시험장비 설치곤란
- 노후장비 교체 및 신규장비 구입으로 시험신뢰도 향상
- 품질시험실 신축이전
 - '07 본예산 실시설계용역비 46백만원 확보
 - ⇒ 공사비(939백만원)확보로 금년 준공 목표로 최선

—신축 품질시험실 개요—

- 위 치 : 서구 정림동 8-1(잔여 공공청사 부지 활용)
- 규 모 : 부지 1,742m²(527평), 연면적 462m²(140평)
- 사 업 비 : 985 백만원

□ 현장중심 품질관리 강화

- 현장기동반 점검대상 확대
 - 시 산하기관 및 자치구 발주공사 점검의무화, 민간분야 확대
 - 총공사비 5억원이상 토목공사, 2억원이상 전문공사
 - 연면적 660m²이상 건축공사
 - 품질시험(검사)이행실태, 현장품질시험실 적정운영 여부 확인
 - ※ '06년 운영 실적 : 64개 현장점검 시정 283건 지도 239건