

건 설 관 리 본 부

I. 총 괄

II. 업무 추진실적 및 향후계획

III. 중점 추진시책

I. 총

괄

□ 건설관리본부에서는

- 모든 공사에 대하여 견실하고, 경제적이고, 미적인 시공으로 안전하고 아름다운 도시기반 구축
- 지역업체 공사참여 확대 및 지역상품구매로 지역경기 활성화 노력
- 친환경공법 도입으로 자연과 사람이 어우러진 친환경도시 건설

□ 금년도 상반기 주요성과로는

- 장기사업에 대한 현장점검 강화로 정상추진(24개 사업)을 도모하고, 단기사업의 조기발주 및 완료
 - － 장기사업 완료 : 원내지구 공영차고지 조성, 영렬탑이전 보훈공원 조성
 - － 단기사업 완료 : 도로포장, 도로안내표지판 설치, 교량 보수·보강 등
- 지역업체 경쟁력 제고를 위해 자금적기 지급 및 지역상품 구매
- 안전하고 편리한 살기 좋은 도시건설을 위해 도로 및 시설물에 대한 유지·관리 강화, 엄격한 품질관리체계 구축
- 도로공사 여유공간에 나무식재 등 3천만그루 나무심기 적극 추진
- 보상실태 조사시 합동(소유자, 통장, 감독자 등)조사반 편성·운영

□ 하반기에는

- 공사 현장관리 강화 및 신공법 도입, 동물 이동통로 설치 등으로 재해·재난 없는 친환경도시 건설
- 한밭운동장 리모델링, 수영장 건립 등 전국체전관련 사업에 대한 차질없는 추진
- 지역업체 하도급 참여 및 지역상품구매 권장을 위한 대형공사 도급자(외지업체)와 간담회 개최

Ⅱ. 업무추진 실적 및 향후계획

총 214건 156,400백만원

1. 도로건설 사업 _____ 21건 79,856백만원

① '07 준 공 사 업 4건 31,623백만원

② 계 속 추 진 사 업 13건 45,157백만원

③ 신 규 추 진 사 업 4건 3,076백만원

2. 공공건축 사업 _____ 11건 69,854백만원

① '07 준 공 사 업 3건 30,706백만원

② 계 속 추 진 사 업 4건 12,570백만원

③ 신 규 추 진 사 업 4건 26,578백만원

3. 시설유지관리 사업 _____ 182건 6,690백만원

1. 도로건설 사업

—— 총 21건 79,856백만원 ——

① '07 준공대상사업 ----- 4건 31,623백만원

- 1) 옥천길(관암파출소 ~ 세천공원 입구) 확장
- 2) 금산선(2공구) 확장
- 3) 사정 ~ 복수간 교량건설
- 4) 대전종합유통단지 북부진입로(1공구) 건설

② 계 속 사 업 ----- 13건 45,157백만원

- 1) 동부순환도로(3공구) 개설
- 2) 구즉로 확장
- 3) 대사로 선형개량
- 4) 진잠1길 확장
- 5) 계백로 선형개량
- 6) 문화로 확장
- 7) 유등천 좌안도로 확장
- 8) 가오동길 확장
- 9) 동물원 진입도로(2단계) 개설
- 10) 동물원 진입도로(3단계) 개설
- 11) 신탄진선 확장
- 12) 자양동 ~ 용운동간 도로 확장
- 13) 상서동 철도입체화시설(횡단육교) 설치

③ 신 규 사 업 ----- 4건 3,076백만원

- 1) 동부선 연결도로 개설
- 2) 신탄진 문화의거리 확장
- 3) 대덕구 평촌동 철도횡단 통과박스 설치
- 4) 국지도 32호선 건설

1] '07 준공대상사업

1) 옥천길(판암파출소 ~ 세천공원입구)확장 / 현 공정 62%

- 구 간 : 동구 판암동 판암파출소 ~ 세천공원 입구
- 규 모 : B=20~35m→50m L=2,700m, B=7m→25m L=300m
- 사업기간 : 2004. 3 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 32,900백만원 (기투자 19,056 / '07투자 13,844)

- 그 동 안**
- 도시계획사업 실시계획 고시 ('04. 4) / 공사착공 ('04. 12)
 - 판암파출소~남부공업사 구간 토공 및 구조물시공 ('05. 12)
 - 판암파출소~동대전정신병원 확장부 중간층 포장('06. 10)
 - 화성마을 입구 옹벽 시공 ('07. 4)

- 앞 으 로**
- 도로축조 및 중앙분리대(녹지대) 설치 ('07. 9)
 - 동신고교 ~ 세천공원 입구 포장 ('07. 11)
 - 공사준공 ('07. 12)

⇒ 대전~옥천을 연결하는 광역교통망 구축으로 균형발전 도모

2) 금산선(2공구) 확장(2공구) / 현 공정 87%

- 위 치 : 동구 구도동(구도교) ~ 삼괴동(삼괴교)
- 규 모 : B=35m, L=1,600m
- 사업기간 : 2005. 3 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 16,000백만원 (기투자 14,238 / '07투자 1,762)

- 그 동 안**
- 공사 착공 ('05. 7)
 - 삼괴교 상부슬래브 시공 완료 ('06. 8)
 - 임시개통 ('06. 9)

- 앞 으 로**
- 본선(6차로) 개통 ('07. 8)
 - 낭월차고지 출구 공사 완료 및 공사 준공 ('07. 12)

⇒ 국도17호선 확장으로 교통체증해소 및 지역간 균형발전 도모

3) 사정 ~ 복수간 교량건설 / 현 공정 78%

- 위 치 : 중구 사정동 ~ 서구 복수동 (유등천)
- 규 모 : B=25m, L=150m
- 사업기간 : 2003. 10 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 9,270백만원 (기투자 4,772 / '07투자 4,498)

- 그 동안**
- 도시계획사업 실시계획 고시 ('05. 2)
 - 공사착공 ('05. 7)
 - 토공 및 교량기초 말뚝 시공 ('05. 12)
 - 교량 하부공 완료 ('06. 9)
 - 교량 빔제작 및 설치 ('06. 12)
 - 교량 상부 슬래브 시공 ('07. 3)

- 앞 으 로**
- 복수동측 제방도로 및 교량 포장 ('07. 8)
 - 사정동측 제방도로 확장 완료 및 공사 준공 ('07. 12.)

⇒ 사정 · 복수 도시개발에 따른 교통수요 대처

4) 대전종합유통단지 북부진입로(1공구)개설 / 현 공정 85%

- 구 간 : 유성구 구암동 금성농장 ~ 대정동 종합유통단지
- 규 모 : B=30m, L=4,500m
- 사업기간 : 2002. 12 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 62,980백만원 (기투자 51,461 / '07투자 11,519)

- 그 동안**
- 금성농장 ~ 복용동, 종합유통단지 ~ 음지뜸 개통/L=1.6km
 - 음지뜸~화산교간 중간층 포장 완료('06. 12)
 - 화산교~덕고개 토공 및 보강토옹벽 시공 ('07. 5)

- 앞 으 로**
- 잔여구간 포장 및 본선구간 임시개통 ('07. 9)
 - 고속도로 통과 교량 시공 완료 및 준공 ('07. 12)

⇒ 유통단지 접근 도로망 구축으로 물류비용 절감

② 계 속 사 업

1) 동부순환도로 (3공구) 개설 / 현 공정 63%

- 구 간 : 동구 용운동(예비군관리대) ~ 대덕구 비래동(가양공원)
- 규 모 : B=25m, L=2,620m
- 사업기간 : 2001. 8 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 39,500백만원
(기투자 22,711 / '07투자 9,239 / 이후 7,550)

- 그 동안**
- 공사 착공 ('03. 10)
 - 대전터널 ~ 삼익동지아파트간 2차로 임시개통 ('04. 6)
 - 용운터널~용운교~용운택지개발지구 연결도로 개통 ('06. 3)
 - 삼익동지아파트 앞 우회도로 개통('06. 7)
 - 비래터널 굴착 ('07. 1~'07. 5)

- 앞 으 로**
- 비래터널 시공 완료 ('08. 4)
 - 용운교 ~ 종점구간 포장공 ('08. 6)
 - 가로수 및 조경수 식재 ('08. 8)
 - 공사 준공 ('08. 12)

⇒ 외곽도로망 구축으로 도심교통난 완화 및 지역간 균형발전 도모

2) 구즉로 확장 / 발주 준비중

- 위 치 : 유성구 봉산동 (봉산지구 ~ 천연가스 충전소)
- 규 모 : B=10 → 20m, L=750m
- 사업기간 : 2003. 11 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 3,450백만원 (기투자 933 / '07투자 607 / 이후 1,910)

- 그 동안**
- 실시설계용역 완료 ('04. 4)
 - 토지 및 지장물 보상 완료 (토지 25필지 2,138㎡)

- 앞 으 로**
- 공사 착공 ('07. 8)
 - 공사 준공 ('08. 12.)

⇒ 봉산지구 주거환경개선 사업과 연계한 도로망 구축

3) 대사로 선형개량 / 발주 준비중

- 위 치 : 중구 대사동 테미3가 ~ 보문5가
- 규 모 : 선형개량 B=35m, L=500m
- 사업기간 : 2004. 9 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 5,500백만원 (기투자 1,346 / '07투자 3,171 / 이후 983)

- 그 동 안**
- 도시계획시설사업 실시계획고시 ('05. 10)
 - 실시설계용역 완료 ('05. 11)
 - 보상계획공고 및 열람통지 ('06. 9)
 - 토지 및 지장물 보상 (토지 5필지 591m²)
 - 잔여 토지 수용재결 신청 (토지 5필지 190m²/'07. 4. 17)

- 앞 으 로**
- 공사 착공 ('07. 8)
 - 공사 준공 ('08. 12)

⇒ 경사, 굴곡 등 불합리한 도로 구조 개선으로 교통사고 예방

4) 진잠1길 확장 / 보상 추진중

- 위 치 : 유성구 원내동 진잠중 주변
- 규 모 : 도로확장 B=15→20m, L=780m
- 사업기간 : 2004. 9 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 3,808백만원 (기투자 1,544 / '07투자 2,264)

- 그 동 안**
- 실시설계용역완료 ('05. 10)
 - 도시계획시설사업 실시계획고시 ('05. 12)
 - 보상계획공고 및 열람통지 ('06. 7)
 - 토지 및 지장물 보상 (토지 41필지 5,620m²)
- 앞 으 로**
- 토지 및 지장물 보상협의 지속추진(토지 20필지 6,981m²)
 - 공사 착공 ('07. 7)
 - 공사 준공 ('08. 12)

⇒ 도로확장 및 개설로 안전한 도로교통 환경조성

5) 계백로 선형개량 / 사업 일시 중지

- 위 치 : 유성구 방동일원
- 규 모 : 선형개량 L=700m, B=26.5m
- 사업기간 : 2004. 9 ~ 2008. 12.
- 사 업 비 : 5,000백만원(기투자 440 / '07투자 599 / 이후 3,961)

- 그 동 안**
- 도시계획시설사업 실시계획고시 ('05. 10)
 - 실시설계용역 완료 ('05. 11)
 - 토지보상 기본실태조사 완료(토지 65필지, 12,281m²/'07. 4)
 - 사업 일시 중지 ('07. 4. 18)

- 앞 으 로**
- 건설교통부에서 광역교통기본계획수립용역 및 광역교통시행계획용역 수립중('07. 7~8월)으로 광역도로사업 지정 결과에 따라 사업시행 여부 재검토

⇒ 급경사 및 급커브구간 도로구조개선으로 교통사고 예방

6) 문화로 확장 / 현 공정 52%

- 구 간 : 중구 대사동 (중앙교회) ~ 문화동 (문화육교)
- 규 모 : B=25 → 35m, L=1,450m
- 사업기간 : 1998. 3 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 20,900백만원 (기투자 9,748 / '07투자 4,377 / 이후 6,775)

- 그 동 안**
- 충남기계공고앞 편측 확장 완료 (L=260m)
 - 문화육교 ~ 동산중·고등학교간(L=340m) 공사착공 ('06. 9)
 - 대우·신동아 아파트구간(L=760m) 확장 완료 ('07. 1)
 - 문화육교 ~ 동산중·고등학교구간 옹벽시공 완료 ('07. 5)

- 앞 으 로**
- 문화육교 ~ 동산중·고등학교간(L=340m) 확장완료 ('07. 9)
 - 잔여구간(충대병원 ~ 대사동 중앙교회간) 공사준공 ('08. 12)

⇒ 문화동 병목구간 확장으로 원도심 활성화 및 교통체증 해소

7) 유등천좌안도로 확장 / 발주 준비중

- 위 치 : 서구 변동 태평교 ~ 서구 복수동 버드내교
- 규 모 : 도로확장 B=25m, L=2,252m
- 사업기간 : 2004. 10 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 52,000백만원
(기투자 1,500 / '07투자 9,500 / 이후 41,000)

- 그 동 안**
- 실시설계용역 착수 ('05. 5. 2)
 - 실시설계용역 완료 ('07. 2)
 - 사전환경성검토 및 관계기관 협의 완료 ('07. 5)

- 앞 으 로**
- 공사 발주 ('07. 7)
 - 공사 준공 ('11. 12)

⇒ 유등천 수계를 이용한 천변도로망 구축으로 도심교통난 해소

8) 가오동길 확장 / 실시설계 중

- 위 치 : 동구 천동 홍익아파트 ~ 대성동 삼거리
- 규 모 : 도로확장 B=15→25m, L=2,200m
- 사업기간 : 2006. 3 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 19,000백만원 (기투자 70 / '07투자 3,200 / 이후 15,730)

- 그 동 안**
- 투융자 심사 ('04. 4)
 - 실시설계용역 착수 ('06. 7)
 - 용역 중간 보고회 개최 ('06. 12)
 - 2차 용역 중간 보고회 개최 ('07. 5)

- 앞 으 로**
- 기술심의 및 일상감사 수행 ('07. 6)
 - 실시계획고시 및 보상협의 추진 ('07. 7)
 - 공사 착공 ('08. 3)
 - 공사 준공 ('10. 12)

⇒ 가오지구 개발에 따른 교통수요 증가 대처하여 교통난 해소

9) 동물원 진입도로(2단계)확장 / 현 공정 56%

- 위치 : 중구 산성동 (탑골부락 ~ 한밭도서관길)
- 규모 : B=25m, L=660m
- 사업기간 : 2002. 10 ~ 2008. 6
- 사업비 : 11,100백만원
(기투자 5,000 / '07투자 2,650 / 이후 3,450)

- 그 동안**
- 공사착공 / 무진건설(주) ('06. 6)
 - 보상 완료 (토지 51필지 32,985㎡, 지장물 51건/'06. 11)
 - 대절토구간 발파 및 사토, 식생호안 시공중 ('07. 5)

- 앞 으 로**
- 암절토사면 보호공 및 동상방지층 포설 ('07. 11)
 - 공사 준공 ('08. 6)

⇒ 동물원 이용객 접근 간선도로망 구축 및 대둔산길 교통량 분산

10) 동물원 진입도로(3단계)확장 / 보상 추진중

- 위치 : 중구 사정동(동물원 ~ 백골저수지)
- 규모 : B=25m, L=1,400m
- 사업기간 : 2006. 10 ~ 2010. 12
- 사업비 : 14,700백만원 ('07투자 1,550 / 이후 13,150)

- 그 동안**
- 실시설계 완료 ('04. 8)
 - 실시계획공람 및 입찰방법 심의 의결 ('06. 11)
 - 실시계획고시 및 토지보상 의뢰 ('06. 12)
 - 보상계획공고 및 열람통지 ('07. 3)

- 앞 으 로**
- 토지 및 지장물 보상협의 추진(토지 20필지 13,878㎡, 지장물 9건)
 - 공사 착공 ('07. 10)
 - 공사 준공 ('10. 12)

⇒ 동물원 이용객 접근 간선 도로망 구축 및 대둔산길 교통량 분산

11) 신탄진선 확장 / 보상 추진중

- 위 치 : 대덕구 읍내3가 ~ 와동육교
- 규 모 : B=18.5 → 35m, L=4,500m
- 사업기간 : 2003. 12 ~ 2011. 12.
- 사 업 비 : 49,000백만원 (기투자 2,472 / '07투자 1,000 / 이후 45,528)

그 동안 · 실시설계완료 ('05. 7)
· 토지 및 지장물 보상 (토지 23필지 3,014m²)

앞 으 로 · 토지 및 지장물 보상협의 지속 추진 (토지 16필지 1,581m²)
· 공사 준공 ('11. 12.)

⇒ 국도17호선 병목구간 해소 및 지역균형발전 도모

12) 자양동~용운동간 도로확장 / 보상 추진중

- 위 치 : 동구 자양동(자양로 ~ 우송대학교)
- 규 모 : B=12 → 25m, L=587m
- 사업기간 : 2003. 1 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 13,340백만원 (기투자 4,332 / '07투자 5,000 / 이후 4,008)

그 동안 · 실시설계용역 완료 ('03. 11)
· 도시관리계획 변경 결정 ('05. 11)
· 도시계획시설사업 변경고시 ('06. 11)
· 토지 및 지장물 보상 (토지 19필지 1,961.5m²)

앞 으 로 · 토지 및 지장물 보상협의 지속 추진(토지 17필지 1,624m²)
· 공사 준공 ('08. 12)

⇒ 동부지역 간선도로망 확충으로 교통난 해소 및 지역 균형발전 도모

13) 상서동 철도입체화시설(횡단육교) 설치 / 실시설계 완료

- 위 치 : 대덕구 상서동(산막 ~ 철도차량정비창)
- 규 모 : 도로개설 B=25m, L=1,000m
- 사업기간 : 2004. 12 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 19,500백만원 (기투자 300 / '07투자 2,000 / 이후 17,200)

그 동 안

- 실시설계용역 착수 ('04. 12. 20)
- 도시관리계획 변경 ('06. 6)
- 주민설명회 개최(덕암동사무소 2층/'06. 8)
- 실시설계용역 완료 ('07. 4)

앞 으 로

- 실시계획고시 및 보상협의 추진 ('07. 7)
- 공사 착공 ('08. 3)
- 공사 준공 ('10. 12)

⇒ 철도로 인해 단절된 도로망 연결로 지역발전 촉진 기여

3] 신 규 사 업

1) 동부선 연결도로 개설 / 실시설계 추진중

- 위 치 : 동구 소제동 계족로 ~ 자양로
- 규 모 : B=30m, L=1,169m(개설주체 : 소제지구 716m, 대전시 453m)
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 2011. 12
- 사 업 비 : 19,500백만원 ('07투자 2,000 / 이후 17,500)

그 동 안

- 도시계획시설결정(변경)- 대로2-41호선 ('03. 8. 8)
- 소제지구 교통영향평가 심의 의결 ('06. 2)
- 투융자심사 반영 ('06. 10)
- 실시설계용역 추진 ('07. 4 ~ '07. 10)

앞 으 로

- 보상 추진 ('07 ~ '09)
- 공사 착공 ('10. 3) / 공사 준공 ('11. 12)

⇒ 소제지구 주거환경개선사업과 연계하여 지역주민 숙원 해결

2) 신탄진 문화의 거리 확장 / 실시설계 추진중

- 위치 : 대덕구 신탄진동(문화의 거리)
- 규모 : B=25m(4차로→6차로), L=98m
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2008. 12
- 사업비 : 2,710백만원 ('07투자 600 / 이후 2,110)

그 동안 · 실시설계용역 추진 ('07. 4 ~ '07. 10)

앞 으로 · 보상 추진 ('07. 11) / 공사 착공 ('08. 3) / 준공 ('08. 12)

⇒ 문화의 거리 종점부 확장으로 인한 교통사고위험 및 교통체증 해소

3) 대덕구 평촌동 철도횡단 통과박스 설치 / 예산 미배정

- 위치 : 대덕구 평촌동(청자마을)
- 규모 : B=12m, L=5m
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2008. 12
- 사업비 : 1,950백만원 ('07투자 50 / 이후 1,900)

그 동안 · 용역사업조정심의 완료 ('06. 11)

앞 으로 · 실시설계용역 추진 ('07. 7) / 예산 재배정시

· 공사 추진 ('08. 3 ~ '08. 12)

⇒ 도시균형 발전과 상서·평촌지역 접근성 용이

4) 국지도 32호선 건설 / 시 도로과에서 실시설계 추진중

- 위치 : 대덕구 신탄진동(신탄진네거리~용정초교)
- 규모 : B=20~35m, L=1,300m
- 사업기간 : 2007. 1. ~ 2011. 12
- 사업비 : 28,000백만원 ('07투자 426 / 이후 27,574)

그 동안 · 국비지원 건의 ('06. 4) / 대전시→건교부

· 실시설계용역 집행 의뢰 ('07. 4)

앞 으로 · 실시설계용역 추진 ('07. 7 ~ '08. 4) / 시 도로과에서 추진

· 보상 및 공사 추진 ('08. 5 ~ '11. 12)

⇒ 대전~남일간 도로개설과 연계하여 추진

2. 공공건축 사업

——총 11건 69,854백만원——

① '07 준공대상사업 ----- 3건 30,706백만원

- 1) 과학기술 창조의전당 건립
- 2) 영렬탑이전 보훈공원 조성
- 3) 원내지구 공영차고지 조성

② 계 속 사 업 ----- 4건 12,570백만원

- 1) 교통안전체험 교육센터 건립
- 2) 청소년수련마을 생활관 건립
- 3) 무형문화재 전수회관 건립
- 4) 노은119 안전센터 신축

③ 신 규 사 업 ----- 4건 26,578백만원

- 1) 한밭운동장 리모델링
- 2) 수영장 건립
- 3) 서부소방서 이전
- 4) 제3(동구)여성회관 건립

① '07 준공대상사업

1) 과학기술 창조대전당 건립 / 현 공정 64%

- 위치 : 유성구 도룡동 4번지 (국제전시구역)
- 규모 : 지하1층 / 지상4층 ~ 14층, 연면적 42,686.41m²
 - 컨벤션센터, 산학연교류센터, 게스트하우스
- 사업기간 : 2004. 12 ~ 2007. 12
- 사업비 : 82,100백만원(시 52,100, 연구개발특구 30,000)
 - ※ 시부담 52,100 (기투자 22,874 / '07년 29,226)

그 동안 · Fast-Track분 준공 ('05. 08)
· 산학연교류센터, 게스트하우스 준공 ('06. 12)

앞 으로 · 컨벤션센터 내·외부 마감공사
· 준 공 ('07. 12)

⇒ 컨벤션산업의 기반시설 확충으로 동북아 R&D 인프라시설 구축

2) 영렬탑이전 보훈공원 조성 / 준 공

- 위치 : 중구 사정동 200번지 외 10필지
- 규모 [기념조형물 - 영렬탑, 6.25 및 월남참전 기념물 등 14개
전시관리동 - 지상2층, 연면적 547m², 주차장 60대]
- 사업기간 : 2005. 7 ~ 2007. 6
- 사업비 : 9,773백만원 (기투자 9,393 / '07투자 380)

그 동안 · 착공 ('05. 7)
· 공사 및 감리용역 준공 ('07. 5)

앞 으로 · 조형물 제작·설치 완료 ('07. 6)
· 준 공 ('07. 6)

⇒ 엄숙하고 쾌적한 보훈공원 조성으로 시민 교육장 활용

3) 원내지구 공영차고지 조성 / 준 공

- 위 치 : 유성구 원내동 461번지
- 규 모

[토목 : 부지조성 20,282m ² , 포장 166a, L형옹벽 67m
	건축 : 5개동, 연면적 1,336m ²
- 사업기간 : 2006. 4 ~ 2007. 4
- 사 업 비 : 5,672백만원 (기투자 5,672)

- 그 동 안
- 착공 ('06. 4)
 - 준 공('07. 4)
 - 시설물 인수 · 인계 ('07. 5)

⇒ 지역주민의 불편을 해소하고 대중교통 선진화 도모

2] 계 속 사 업

1)交通安全체험 교육센터 건립 / 현 공정 32%

- 위 치 : 유성구 도룡동 3-1번지 (엑스포과학공원 내)
- 규 모 : 지하1층 / 지상3층, 연면적 11,500m²
 - 다목적교육관, 각종체험시설, 전시시설, 연구시설
- 사업기간 : 2006. 4 ~ 2008. 1
- 사 업 비 : 34,299백만원(기투자 10,880 / '07투자 8,500 / 이후 14,919)

- 그 동 안
- 착 공 ('06. 4)
 - Fast-Track분 준공('06. 8) / 지장물 철거 및 수목 이식
 - 2차분 준공('07. 4)

- 앞 으 로
- 지붕공사 및 내 · 외부 마감공사 추진
 - 준 공 ('08. 1)

⇒交通安全교육 및 직접체험을 통한 선진 교통문화 함양

2) 청소년수련마을 생활관 건립 / 현 공정 5%

- 위 치 : 중구 침산동 산21번지 외 1필지
- 규 모 : 지하1층 / 지상3층, 연면적 2,784m²
- 사업기간 : 2007. 4 ~ 2008. 7
- 사 업 비 : 3,600백만원 (기투자 794 / '07년 1,200 / 이후 1,606)

그 동 안 · 착 공 ('07. 4)
 · 수목이식 및 토공사 ('07. 5)

앞 으 로 · 토공사 및 골조공사 추진
 · 준 공 ('08. 7)

⇒ 건전한 청소년 육성사업 활성화 도모

3) 무형문화재 전수회관 건립 / 설계 중 사업

- 위 치 : 대덕구 송촌동 463번지(동춘당 근린공원 내)
- 규 모 : 지하1층 / 지상1층, 연면적 1,620m² 내외
- 사업기간 : 2006. 12 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 3,900백만원 (기투자 130 / '07년 2,870 / 이후 900)

그 동 안 · 건립계획 시달 ('06. 10)
 · 설계용역 착수 ('06. 12)

앞 으 로 · 설계용역 완료 ('07. 6)
 · 착 공 ('07. 9)

⇒ 무형문화재의 안정적인 전승기반 마련 및 공연 공간 제공

4) 노은119 안전센터 신축 / 발주준비 중 사업

- 위 치 : 유성구 노은동 503-6번지
- 규 모 : 지상3층, 연면적 769m²
- 사업기간 : 2006. 12 ~ 2008. 7
- 사 업 비 : 1,835백만원 (기투자 713 / 이후 1,122)

그 동안 · 설계용역 착수 ('07. 1)
· 설계용역 완료 ('07. 4)
· 설계심사 완료 ('07. 4)

앞 으 로 · 일상감사 완료 ('07. 6)
· 착 공 ('07. 10)

⇒ 각종 사고예방 및 대응력 제고로 시민의 안전 확보

③ 신 규 사 업

1) 한밭종합운동장 리모델링

- 위 치 : 중구 부사동 162-1번지 일원
- 규 모
 - － 신 축 : 육상보조경기장, 지하주차장, 체육회관
 - － 이 전 : 정구장, 게이트볼장, 씨름장, 정문
 - － 보 수 : 주경기장, 충무체육관, 다목적체육관, 시립수영장 등
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2009. 8
- 사 업 비 : 39,200백만원 (기투자 1,539 / '07투자 5,100 / 이후 32,561)

그 동안 · 입찰공고 ('07. 3)
· 현장설명 ('07. 3)

앞 으 로 · 실시설계 적격자 선정 ('07. 8)
· Fast-Track분 착공 ('07. 8)

⇒ 완벽한 시공으로 전국체전의 성공적 개최 도모

2) 수영장 건립

- 위 치 : 동구 용운동 산12-2번지 외 2필지
- 규 모 : 지하1층, 지상3~4층 / 연면적 13,200m² 내외
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2009. 8
- 사 업 비 : 27,800백만원 (기투자 28 / '07 투자 16,500 / 이후 11,272)

그 동안 · 입찰공고 ('07. 3)
· 현장설명 ('07. 3)

앞 으 로 · 실시설계 적격자 선정 ('07. 8)
· Fast-Track분 착공 ('07. 8)

⇒ 완벽한 시공으로 전국체전의 성공적 개최 도모

3) 서부소방서 이전

- 위 치 : 서구 둔산동 1304번지(근로자종합복지관)
- 규 모 : 증축 2,114m²(5층) 대수선5,399m²
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 4,747백만원 ('07 투자 257 / 이후 4,490)

그 동안 · 서부소방서이전 변경계획 방침결정 ('07. 4)
· 공유재산관리계획변경 등 ('07. 5)

앞 으 로 · 설계용역 발주 ('07. 8)

⇒ 열악한 소방청사 환경개선 및 소방행정수요 급증에 따른 시민의 욕구 충족

4) 제3(동구)여성회관 건립

- 위 치 : 동구 대성동 133번지(가오택지개발지구 내)
- 규 모 : 지하1, 지상3층 연면적 4,950m²
- 사업기간 : 2007. 4 ~ 2009. 11
- 사 업 비 : 10,020백만원 ('07 투자 3,221 / 이후 6,799)

그 동안 · 사업비 등 사전 검토 ('07. 5)

앞 으 로 · 설계용역 발주 ('07. 7)

⇒ 여성의 사회참여 욕구에 부응 및 가족이 함께 이용할 수 있는 문화·교육·복지시설 확충

3. 시설유지관리 사업

— 총 182건 6,690백만원 —

① 도로 유지관리 사업 ----- 64건 3,195백만원

- 1) 시관내 도로포장 정비(15건)
- 2) 도로안내표지판 교체
- 3) 지하차도 조인트 보수
- 4) 롯데백화점 ~ 용문4가 하수도 정비
- 5) 둔산지하차도 타일보수
- 6) 도로상 맨홀정비(4건)
- 7) 도로시설물 보수 등(40건)
- 8) 샘머리초등학교 방음벽 설치

② 교통환경 개선사업 ----- 12건 1,274백만원

- 1) 교통사고 잦은 곳 개선(10건)
- 2) 버스전용차로 확대정비(2건)

③ 교량·터널 유지관리 ----- 105건 2,175백만원

- 1) 정밀점검 용역(50)
- 2) 정밀안전진단 용역(1건)
- 3) 교량 보수·보강(3건)
- 4) 교량부속물 등 보수(50건)
- 5) 중촌고가교 메쉬웬스 설치(1건)

④ 품질관리 사업 ----- 1건 46백만원

- 1) 품질시험실 이전 설계용역

① 도로 유지관리 사업

1) 시관내 도로포장 정비

- 위 치 : 우암로 등 15개노선
- 규 모 : 도로포장 덧씌우기 2.5km 600a
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2007. 11
- 사 업 비 : 1,250백만원 [1,000백만원(본예산)+250백만원(1회추경)]

그 동안 · 현장조사 및 실시설계('07. 2)
· 공사착공('07. 3)
· 10개 노선 공사완료('07. 5)
※ 우암로, 오정로, 효동길, 한밭도서관길, 가장로, 당디길, 대둔산길, 솔배재길, 신갈마로, 계룡로 정비완료

앞 으 로 · 2개 노선 갈마로, 동서로 6월중 완료예정.
· 1회추경 (3개노선) 현장조사 및 실시설계('07. 6)
· 공사완료('07. 11)
※ 추경사업노선 : 비래8길, 보문로, 계룡로

⇒ 도로 포장면을 정비하여 쾌적한 도로환경 조성

2) 도로안내표지판 교체

- 위 치 : 우암로 일원
- 규 모 : 도로안내표지판 교체 9개소
- 내 용 : 색상변경 국도(청색→녹색), 규격확대(30%)
- 사업기간 : 2007. 3. ~ 2007. 5.
- 사 업 비 : 100백만원

그 동안 · 현장조사 및 실시설계('07. 2)
· 공사착공('07. 4) 및 공사준공('07. 5)

앞 으 로 · 도로안내표지판 관리에 만전을 기하고자 함.

⇒ 도로안내표지판을 정비하여 도로 이용자에게 이점 편의 제공

3) 지하차도 조인트 보수공사

- 위 치 : 정부청사지하차도
- 규 모 : 1개소, L=120m
- 내 용 : 지하차도 조인트보수, 포장면 개량
- 사업기간 : 2007. 3. ~ 2007. 5.
- 사 업 비 : 100백만원

그 동 안 · 현장조사 및 실시설계('07. 3)
 · 공사착공('07. 4) 및 준공('07. 5)

앞 으 로 · 도로시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

⇒ 지하차도 조인트 보수공사를 통하여 시민들에게 쾌적한 도로환경 조성

4) 롯데백화점~용문4가 하수도 정비

- 위 치 : 서구 용문동 일원
- 규 모 : 하수암거정비(2.4×1.5) L=200m
- 내 용 : 도로균열 및 인근건물 침수에 따른 하수도 정비
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 460백만원 [200백만원('06예산)+260백만원(1회추경)]

그 동 안 · 하수BOX 개량방안 수립용역(지하철건설본부) ('07. 2)
 ※ 용역결과 무저판 구간(200m) 전면개량 (사업비 460백만원)
 · '07년 1회추경 추가사업비 확보(260백만원)

앞 으 로 · 현장조사 및 실시설계 ('07. 6)
 · 공사착공('07. 8) 및 준공('07. 12)

⇒ 노후된 하수암거를 정비하여 민원해소 및 지하수 오염방지.

5) 둔산 지하차도 타일보수

- 위 치 : 한밭대로 둔산지하차도
- 규 모 : 타일 및 균열보수 등 1식
- 내 용 : 중성화에 의해 탈락된 타일 및 균열등 적기 보수
- 사업기간 : 2007. 3. ~ 2007. 12.
- 사 업 비 : 400백만원

그 동 안 · 지하차도 정밀점검용역('07. 2~'07. 5)

※ 용역결과 콘크리트 중성화에 의한 타일탈락 및 균열 진행중

앞 으 로 · 현장조사 및 실시설계('07. 6)

· 공사착공('07. 8) 및 준공('07. 12)

⇒ 지하차도 타일탈락 및 균열을 적기에 보수하여 쾌적하고 안전한 통행이
될 수 있도록 도로환경 조성

6) 도로상 맨홀정비

- 위 치 : 시 관내
- 규 모 : 상수도,하수도,한전,통신맨홀 정비(428개소)
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2007. 11
- 사 업 비 : 335백만원

그 동 안 · 현장조사 및 실시설계('07. 2 ~ '07. 4)

· 각기관 일반부담금 납부 완료('07. 5)

· 계약심의위원회 개최('07. 5)

앞 으 로 · 공사착공('07. 7) 및 준공('07. 11)

⇒ 도로상 불량맨홀을 정비하여 안전사고 사전방지 및 쾌적한 도로환경 조성

7) 도로시설물 및 도로안내표지판 보수 등

- 위 치 : 시 관내
- 규 모 : 도로시설물 및 도로안내표지판 보수(40개소)
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2007. 12. (연중)
- 사 업 비 : 450백만원

그 동 안 · 도로시설물(반사경, 시선유도봉등) 및 표지판정비 18개소
(‘07. 2 ~ ’07. 5)

※ 추진사업비 140백만원 (30% 추진)

앞 으 로 · 도로시설물(반사경, 시선유도봉등) 및 표지판정비 22개소
(‘07. 6 ~ ’07. 12)

⇒ 도로시설물을 적기에 정비하여 도로이용자의 편의 제공.

8) 샘머리초등학교 방음벽 설치

- 위 치 : 서구 둔산동 샘머리초등학교 옆
- 규 모 : 방음벽설치 L=66m, N=33경간, H=6.0m
- 사업기간 : 2006. 12. ~ 2007. 7
- 사 업 비 : 100백만원

그 동 안 · 동절기 공사중지 (‘06. 12 ~ ’07. 2)
· 공사착공 (‘07. 3)

앞 으 로 · 공사준공 (‘07. 7)

⇒ 초등학교 도로변에 방음벽을 설치 교통소음을 차단하여 정온한 수업분위기 조성

2] 교통환경 개선사업

1) 교통사고 잦은 곳 개선

- 대 상 : 태평오거리 등 10개소
- 내 용 : 가각정비, 차선조정, 교통섬, 좌회전 전용차로 확보 등
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2007. 11.
- 사 업 비 : 1,120백만원 [514백만원(본예산)+606백만원(1회추경)]

그 동 안 · 현장조사 및 설계준비('07. 2 ~ '07. 3)
· 실시설계 및 유관기관 협의('07. 3 ~ '07. 4)
· 설계심사의뢰('07. 5)

앞 으 로 · 공사착공 ⇒ 태평오거리등 4개소 ('07. 6)
· 1회추경(둔산대교네거리등 6개소) 현장조사 및 실시설계('07. 7)
· 공사완료(07. 11)

⇒ 불합리한 도로구조 개선으로 교통사고 예방

2) 버스전용차로 확대정비

- 대 상 : 대덕대로(계룡4~연구단지4), 계족로(중리4~읍내3)
- 내 용 : 버스전용차로 차선도색 및 표지판 설치
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2007. 7
- 사 업 비 : 154백만원

그 동 안 · 현장조사 및 설계준비('07. 2)
· 공사착공('07. 3) ⇒ 차선도색 완료('07. 5)
※ 대덕대로 4.2km, 계족로 2.4km

앞 으 로 · 공사준공(표지판) ('07. 6)
※ 버스전용차로 표지판 설치 N=10개소

⇒ 버스전용차로를 확대 설치하여 대중교통 흐름의 연속성 및 실효성 강화

③ 교량·터널 유지관리

1) 정밀점검 용역

- 대 상 : 원촌교 등 50개소
- 내 용 : 정밀점검 / 2년 1회 실시
- 사업기간 : 2007. 2 ~ 2007. 12.
- 사 업 비 : 482백만원(교량·터널 등 262, 지하차도 95, 교량 125-1회추경)

그 동안 · 한밭지하차도 등 15개소 용역착수('07. 2)
· 원촌교 등 8개교 용역착수('07. 3)
· 현암교 등 8개교 용역착수('07. 4)
· 도마교 등 9개교 용역착수('07. 5)

앞 으 로 · 제1회추경 반영분 현장조사 및 용역발주('07. 7)
· 외관조사 및 비파괴시험, 시험결과치 분석 및 용역 중간보고
· 정밀점검용역 최종보고 및 준공('07. 8 ~ 12)

⇒ 교량 등의 기능유지 및 안전확보로 시민에게 편의제공

2) 정밀안전진단 용역

- 대 상 : 남선공원입구 복개구조물(1종시설물)
- 내 용 : 정밀안전진단 / 5년 1회 실시
- 사업기간 : 2007. 4 ~ 2007. 10
- 사 업 비 : 153백만원

그 동안 · 현장조사 및 용역설계('07. 2)
· 사업수행능력평가('07. 3)
· 용역착수('07. 4)

앞 으 로 · 외관조사 및 비파괴시험, 조사망도 작성
· 안전성 및 내하력평가
· 정밀안전진단용역 과업 최종보고 및 준공('07. 10)

⇒ 복개구조물의 기능 및 유지로 시민의 안전 확보

3) 교량 보수·보강

- 대 상 : 3개교(홍도육교, 서대전육교, 괴정육교)
- 내 용 : 시설물의 기능 보수·보강
- 사업기간 : 2007. 4 ~ 2007. 11
- 사 업 비 : 1,200백만원(홍도육교 800, 서대전육교 100, 괴정육교 300)
- 제1회 추경예산 : 300백만원(괴정육교 방음벽설치)

그 동안 · 서대전육교 신축이음장치 교체공사 착수('07. 4)
· 홍도육교 교좌장치 교체공사 착수('07. 5)
· 신축이음장치 교체 / 교좌장치 교체 작업준비

앞 으 로 · 제1회추경 반영분 현장조사 및 실시설계('07. 6 ~ 7)
· 괴정육교 방음벽설치공사 착수('07. 8) / 준공('07. 11)
· 서대전육교 신축이음장치 교체공사 준공('07. 7)
· 홍도육교 교좌장치 교체공사 준공('07. 10)

⇒ 구조적 결함 요인 사전에 보수·보강으로 시민의 안전 보호

4) 교량 부속물 등 보수

- 대 상 : 103개교(교량 99개소, 터널 4개소)
- 내 용 : 교량부속물 및 구조물 긴급
- 사업기간 : 2007. 1~ 2007. 12 (년중 실시)
- 사 업 비 : 300백만원

그 동안 · 중촌고가교외 1개교 보수공사 등 10건 완료
· 만년지하차도 시공이음부 보수공사 등 4건 진행중
· 집행 178백만원 / 잔액 122백만원

앞 으 로 · 교량, 터널 등 시설물의 부속물 노후 부분 보수(년 중)

⇒ 도로시설물의 긴급보수 등 적절한 유지관리로 도로의 제 기능 확보

5) 중촌고가교 메쉬웬스 설치공사

- 위 치 : 중구 중촌동 중촌고가교
- 규 모 : L=260m, H=1.8m
- 내 용 : 중촌고가교 메쉬웬스 설치
- 사업기간 : 2007. 7. ~ 2007. 9.
- 사 업 비 : 40백만원(제1회추경 반영)

앞 으 로 · 현장조사 및 실시설계('07. 6)
· 공사착공('07. 7)
· 공사준공('07. 9)

⇒ 교량난간부에 웬스를 설치하여 시민의 생명과 재산 보호

4 품질관리 사업

1) 품질시험실 이전 설계용역

- 대 상 : 서구 정립동 8-1(잔여 공공청사 부지 활용)
- 내 용 : 부지 1,742㎡(527평), 연면적 462㎡(140평)
- 사업기간 : 2007. 2. ~ 2007. 11.
- 사 업 비 : 46백만원

그 동 안 · 시험실 확대 이전(신축) 계획 확정('05. 12)
· 이전(신축)계획 시정조정위원회 의결('06. 3)
· 기본 및 실시설계용역 중지('07. 4)
· 신축공사비 1회추경 예산(939백만원)요구⇒미반영('07. 5)
※ 도로사업장 이전과 병행추진(검토)

앞 으 로 · 도로사업장 이전검토 결과에 따라 추진

⇒ 완벽한 품질관리와 부실시공 방지 및 견실시공 확립

Ⅲ. 역점추진시책

1. 시민만족 행복한 도시 건설
2. 지역건설경기 활성화 도모
3. 자연친화적 도시환경 조성
4. 고객만족 보상업무 추진
5. 시민편의 도로기능 유지·관리
6. 품질관리강화로 부실시공 방지

1. 시민 만족 행복한 도시 건설

- 모든 건설공사 시행에 시민의 안전과 편리함을 최우선 목표로
 - 섬세하면서도 아름답고 친밀감 있는 건설문화 정착 노력
-

① 건설공사의 완벽 시행

- 설계 심사제 운영 강화
 - － 자체 설계자문단『건설 혁신팀』 구성·운영 : 2개반 6명 / 자체설계 20건
 - － 시 건설기술심의위원회 심의 이행 등(100억 이상) : 1건
- 안전하고 책임 있는 시공을 위해 전면책임감리 시행 : 2건
- 부실 벌점제도 운영 확행으로 부정당업자에 대한 불이익 적용

② 재난·재해 없는 건설현장 관리

- 건설현장 지도·점검으로 안전관리 : 동부순환도로 개설공사등 30개소
 - － 현장별 주요공정 지도감독 및 안전관리 수칙 이행 실태 점검 : 수시
 - － 계절별 재해 대비 만전 : 설해, 해빙기, 풍수해 대비 등
- 시설물 안전 점검 : 138개소(1종32, 2종63, 기타43)
 - － 전문기관 위탁 점검 실시 : 41 개소 / 상반기 자체 정기점검 : 1회

③ 조직의 효율적 활용

- 인력의 탄력적 운영으로 업무의 효율성 증대
 - － 업무추진 중 필요시(복합추진 사업) T/F팀(매트릭스 조직) 운영

■ 하반기에도

- 건실시공을 위해 설계에서부터 시공에 이르기까지 관리 강화
- 건설현장 안전점검과 시설물의 유지관리 강화로 안전도시 건설

2. 지역건설 경기 활성화 도모

- 추진사업에 대한 철저한 사전준비로 조기발주 여건 조성
 - 지역업체의 경쟁력 제고로 지역경제 활성화에 기여
-

① 건설사업 준비에 만전

- 적기 발주 준비팀 운영 : 1개반 7명(각과 주무담당)
 - ⇒ 해빙과 동시 착공, 지역 건설경기 활성화에 기여 : 23개사업
(도로개설 10, 공공건축 3, 시설유지관리 10)
- 철저한 원인분석, 이월사업 최소화 방안 강구
 - － 행정절차 이행의 최단기간 시스템 및 재정집행 상시점검 체계 구축
 - － 30억이상 조기집행 대상사업 집행상황 점검 : 13개사업 / 월1회

② 지역건설 업체 경쟁력 제고

- 지역업체 입찰 참여기회 확대
 - － 입찰 공고시 타 지역 업체 제한 및 공동 도급사항 명기 : 36건
 - － 공사참여 업체와의 유기적 관계 개선 : 지역업체 하도급 참여유도
- 낙찰된 외지업체 대표자와의 간담회 개최
 - － 지역업체 하도급 참여 및 지역상품 구매 권장
- 자금난 해소를 위해 선금, 기성금, 준공금 적기지급 : 58건 225억원

■ 하반기에도

- 추진사업 상시점검으로 정상추진 도모 및 이월사업 최소화
- 신규 대형공사 낙찰업체와 간담회 개최로 지역경제 활성화 기여

3. 자연친화적 도시환경 조성

- 시민과 자연이 더불어 사는 환경친화적 생태도시 기반조성
- 건강한 시민, 행복한 도시생활을 위한 “웰빙도시” 건설

① 3천만 그루 나무심기 적극 추진

- 동부순환도로 용운터널 앞 여유지 / 1,800m²(L=190m) : 6천주
- 도로개설 여유공간(중앙분리대)을 푸른 녹지공간으로 조성 : 19천주
⇒ 3천만그루 나무심기 운동 추진실적(5월말) : 63천주(계획 150천주)

② 횡단 보도변 녹음수(綠陰樹-그늘목)조성

- 대 상 : 시행중인 신설 가로노선 / 종합유통단지 북부진입로
- 장 소 : 횡단보도 및 교차로(3~4주 식재)
- 수 종 : 느티나무 등(대형 녹음수, 규격 H4.0×R20)

③ 자연친화적 공법 도입

- 야생동물 이동통로(Eco-corridor)설치로 생태환경 보존
 - － 도로 건설시 야생동물의 로드- 킬(Road kill)방지에 최선
- 시공 전 환경훼손 복구방안 검토 의무화

■ 하반기에도

- 도로개설 여유공간 등을 활용한 3천만그루 나무심기운동 적극 추진
- 횡단보도변 녹음수, 야생동물 이동통로 설치 등 생태도시 구축 노력

4. 고객만족 보상업무 추진

- 효율적이고 공정한 보상업무 추진을 위한 업무행태 개선
- 보상지역 부정행위 근절로 민원 사전예방 및 신뢰확보

① 업무의 행태 개선을 통한 공정성 확보

- 소유자, 통장, 감독자 등을 포함한 조사반 구성운영 : 2개반 6명
 - － 객관적이고 공정한 보상업무 추진으로 비리 개연성 차단
- 민원인의 이해를 돕기 위한 민원인 홍보용 매뉴얼 제작 : 1회
 - － 기본실태조사, 감정평가, 보상액산정, 협의 및 수용재결 등 소개

② 보상자료 관리 시스템 구축

- 실시간 열람이 가능토록 자료의 데이터 베이스화 / 15,400필지(192권)
 - － 자료입력(5월말 현재) : 149권 10,430필지
- 물건별 보상대상 정리, 수시 입력으로 보상의 누락 등 민원 예방

③ 불법보상 요구 근절 및 민원예방

- 사업인정고시 후 보상목적의 지장물 설치 등 부정행위 예방
 - － 사업인정고시와 동시에 보상대상 물건 확정 및 영상기록 보존
- 예산의 적기집행으로 사업 장기화 예방 및 예산절감
 - － 동일 사업지역 내 일괄 보상 및 보상 후 공사 시행

■ 하반기에도

- 신규 보상대상지에 대한 합동조사반 운영 및 자료의 수시입력
- 적극적 업무추진으로 부정행위 예방과 예산의 적기집행에 노력

5. 시민편의 도로기능 유지·관리

- 여유로우며, 아름답고·깨끗한 도로교통의 질적 수준 향상
- 시민 생활의 안전을 위한 교통장애로부터의 불편 최소화

① 시민불편 최소화를 위한 공사 시행

- 도로 과다점용 지양 : 자재 과다반입 금지(당일 사용물량만 반입)
- 주요간선도로 공사는 야간(23:00~06:00) 시행 : 15건
 - － 출·퇴근시간대에 공사금지 및 공휴일 이용
- 교통장애 최소화 공법 시행
 - － 주요공사 추진시 실시설계 단계부터 교통장애 저감 공법 검토
- 가능하면 임시차로 개설 등 대책 마련 후 공사 시행

② 공사현장 관리 및 홍보 강화

- 공사현장에 대한 주·야간 순찰을 실시하고 점검결과 지적사항은
 - － 현장에서 즉시 시정조치 및 사업자 부실벌점 측정관리에 반영
- 방송, 신문 등 다중홍보매체 홍보 : 현수막, 배너, 안내간판 등 설치
- 공사장 야간조명 조도강화 및 안내점멸등 설치

③ 운행제한(과적)차량 이동단속

- 대형공사장 등 과적근원지에 대한 합동감시조 편성·운영
- 과적예방을 위한 홍보활동 및 현장 자율계측서비스 실시
 - － 계측 1,650대, 적발 23대, 홍물 배부 1,150부

■ 하반기에도

- 각종 공사시 주민불편 최소화 방안을 지속적으로 검토·도입하고,
- 공사현장에 대한 홍보와 순찰을 강화하여 안전사고를 미연에 예방

6. 품질관리강화로 부실시공 방지

- 현장 중심의 품질관리 체계 구축으로 최상의 품질시공 도모
- 현장기동반 운영으로 불량자재 및 부실공사 요인 원천봉쇄

① 품질관리시험 확대 계획 / 국공립품질시험 대행기관

- 장비·종목확대(화학분야)
 - － 현재 39종 71기, 9개분야 144종목에서 시험실 이전 후 확대추진
 - － 시험실적(5월말 현재) : 8개분야 136종(총 946건) / 수수료 46,489천원

② 고품질 관리를 위한 시험실 현대화 추진

- 시험실 협소와 노후화로 대형시험장비 설치곤란 → 시험실 이전
- 품질시험실 신축이전 계획 추진
 - － '07 본예산 실시설계용역비 46백만원 확보 : 설계용역발주('07. 3)
 - － 사업비 : 939백만원(차기추경에 반영추진)
 - － 규 모 : 부지 527평, 연면적 140평

③ 현장중심 품질관리 강화

- 현장기동반 점검실시 : 48개사업장, 167건(시정 55, 지도 112건)
 - － 시 산하기관 및 자치구 발주공사 점검의무화, 민간분야 확대
 - 점검 대상 · 총공사비 5억원이상 토목공사, 2억원이상 전문공사
 - 연면적 660㎡이상 건축공사
 - － 품질시험(검사)이행실태, 현장품질시험실 적정운영 여부 확인

■ 하반기에도

- 품질시험 여건개선으로 시험실적을 높이고 신뢰도 향상에 노력
- 대형공사장에 대한 품질관리 강화로 고품질의 건설시공에 기여