

第12回 市議會 臨時會
內 務 委 員 會

- '92 上 半 期 -
主 要 業 務 報 告

大田世界博覽會支援團

報 告 順 序

I. 總 括

II. 上 半 期 事 業 綜 合 分 析

III. 分 野 別 推 進 實 績 及 計 劃

I . 總 括

- 今年은 '大田EXPO'93 開催 直前年度로써 市 全機構를 EXPO推進本部 體制로 轉換 分野別 責任制로 EXPO準備 諸般事業이 蹉跌 없이 推進되고 있고
- 有關機關別로 推進한 65個事業은 36%의 進度を 보이고 있으며
- 組織委員會 準備 事業으로 海外 參加 誘致는 이미 52個國이 參加를 通報하여 60餘個國 目標를 超過할 것으로 豫想되며 會場建設, 라바덤 等 42個 事業이 26%
- 國土管理廳에서 推進하는 市進入 國道擴張 等 13個事業이 66%
- 道路公社에서 推進하는 I.C擴張 및 新設工事は 지난 4月 花岩 I.C 着工으로 5個事業이 23%
- 土地開發公社에서 推進하는 屯山 大路 等 4個事業이 50%
- 鐵道廳에서 推進하는 EXPO 驛舍는 57%
- 市 準備事業은 韓밭大路建設 等 77個事業이 56%의 綜合進度を 보이고 있어 正常的으로 推進하고 있으며
- 下半期에는 EXPO 準備 事業의 本格 마무리에 박차를 가하여 新規 事業의 發掘보다는 既存의 準備事業 等を 한치의 誤差 없이 準備에 萬全을 기하고자 함.

Ⅱ. 上半期 事業 綜合分析

◇ 事業推進 總括

機關別	分野別 (事業內容)	總 事業件數	正常推進	時期 未到來	不振事業
6個 機關		142	133	4	5
組 織 委	會場建設 展示館建立 等	42	37	0	5
國 土 管 理 廳	交通分野 國道擴張 等	13	13		
道路公社	交通分野 I.C擴張,新設	5	5		
土 開 公	屯山大路 等	4	4		
鐵 道 廳	EXPO驛舍 建立	1	1		
大 田 市	交通, 宿泊, 觀光,環境整備等	77	73	4	

◇ 不振事業內容 **會場內 展示館 未着工 5件**

題 目	對 策
○未來航空館	.基本設計 確定遲延 - 7月末 發注 準備中
○繁 榮 館	.內部施設設計變更으로遲延 - 7月 21日 着工
○롯데환타지월드	.8月初 着工
○韓國후지쓰館	.텐트構造物로 耐久性 問題 等 考慮 하절기후 10月初 着工豫定
○韓國아이비엠館	.

Ⅲ. 分野別 推進實績 및 計劃

- 中央 單位 推進 事業
- 大田直轄市 推進 事業

分野別 推進狀況

① 中央單位 推進事業

組織委員會

- 本格的인 EXPO參加誘致 活動으로 多數國家 參加 豫想.
 - ・ 參加公式通報 52, 確實視 15, 肯定檢討 16, 檢討中 26
- 博覽會場 建設 및 展示館 建立
 - ・ 展示館 및 유희시설 32件中 27件 이미 着工 建立中
나머지 未來航空館 等 臨時施設 5個 展示館 7月末—10月初 까지 着工
- 運營要員APT (51棟 3,958世帶) — **進度 32%**
- EXPO다리 (L=330M, B=18M) — **進度 48%**
- 라 바 댐 (L=195M, H=3.4M) — **進度 98%**
- 臨時駐車場 (3個地域 178,600坪)
 - ・ 東門駐車場 (22,600坪) ——— **進度 26%**
 - ・ 西門駐車場 (21,000坪) ——— **進度 26%**
 - ・ 南門駐車場 (135,000坪) ——— 盛 土 中

國土管理廳

◇ 市外廓 連結道路 擴充

事業名	區 間	길 이	工 事 期 間		進 度
			着 工	竣工豫定	
○ 國道擴張 (4個路線)		58.9KM (2→4車線)			70%
清 州 線	大田~新灘津	7.19KM	84.11	92.12	97%
	新灘津~清州	19.88KM	89.12	92.12	44%
公 州 線	儒城IC ~박정자	6.96KM	89.12	92.12	47%
沃 川 線	第2治水橋 ~市界	8.5KM	87.11	91.12	100%
論 山 線	西大田IC~ ~가수원	4.8KM	89.12	92.12	78%
	西大田~두마	11.0KM	90.9	93.6	58%

◇ 研究團地內 道路 擴. 鋪裝

事業名	區 間	길 이	工 事 期 間		進 度
			着 工	竣工豫定	
○ 團地內 道路 (7個路線)		11.3KM			66%
西部幹線道路	海洋船舶研究所 ~산성주거지	1.77KM	89.10	91.10	100%
團地進入路	院村橋 ~ 東南循環路	0.29KM	89.12	92.10	91%
東南循環路	會場 ~EXPO APT	3.76KM	90.5	93.7	65%
한밭大路	儒城大橋 ~궁동교	1.07KM	90.5	93.7	37%
忠大進入路	溫泉橋 ~忠大正門	0.25KM	91.5	91.12	100%
東部幹線路	大德高等學校 ~ 東南循環路	2.42KM	91.5	91.12	100%
炭 洞 路	海洋船舶研究所 ~ 科學財團	1.78KM	92.4	92.12	20%
※造景및덧씌우기	7個路線		89.10	93.7	86%

土地開發公社

◇ 會場進入 吳 屯山 新市街地內 道路

事業名	區 間	길 이	工 事 期 間		進 度
			着 工	竣工豫定	
計		4件			50%
○ 한밭大路	한밭大橋 ~ 甲川大橋	4.3KM	89.12	93. 3	69%
○ 鷄 龍 路	特殊金屬4가 ~ 칼마동고개	3.2KM	89.12	93. 5	44%
○ 屯山大路	한밭大橋 ~ 甲川大橋	3.7KM	91.10	93. 3	57%
○ 大德大路	通信學校 ~ 大德大橋	3.3KM	91.10	93. 6	29%

道 路 工 事

◇ I. C 擴張 吳 新設

事業名	事業量	工 事 期 間		進 度
		着 工	竣工豫定	
計	5 件			23%
○ 懷 德I.C	4 → 6車線	91. 3	92. 12	75%
○ 大 田I.C	6 → 8車線	91. 9	92. 12	69%
○ 新灘津I.C	2 → 6車線	91. 9	92. 12	69%
○ 儒 城I.C	2 → 6車線	92. 4	93. 5	10%
○ 花 岩I.C	6 車 線	92. 6	93. 6	6%

鐵 道 廳

◇ EXPO驛舍 建立

進度 57%

- 驛舍建立 — 157坪
- 軌道敷設 — 3.3KM (1.6KM 完了)
- 進入路開設 — 450M (230M 完了)
- 昇降場設置 — 2個所 (完 了)

2 市 推進黨業

交通對策

◇ 博覽會場 連結道路網 新設擴充

(8個路線 18.54KM) **進度 62%**

事業名	推進狀況	下半期計劃
○ 한밭大路 (大田I.C~儒城I.C) L=6.3KM, B=50M	- 공동구設置 1,900m - 한밭大橋 下行線完了 (92.5月開通 : 交通疏通寄與) - 道路築造, 배수공設置等 進度 61%	공동구 1.2KM, 中央分離帶 2.6KM, 道路 築造 等
※ 他 機關 施行		
機關別	工 事 概 要	進 度
土 開 公	L=4.3KM B=50M (地下車道 3, 歩道2個所)	69%
國土管理廳	L=1.1KM B=50M (地下車道 1個所)	42%
○ 甲川右岸道路 (院村橋~와동) L=5.0KM, B=50M	- 道路築造 1,310m - 橋梁, 橋臺 및 橋脚設置 상부빔 製作 完了 進度 44%	쓰레기埋立區間동다짐 와동육교 접속램프 構造變更
○ 中村洞高架道路 (錦湖APT~용문4街) L=1.9KM, B=30M	- 橋臺 및 橋脚設置 完了 - 상부빔 製作完了 進度 51%	빔가설 完了 및 河床 整理

事業名	推進状況	下半期計画
○柳等川邊道路 (水砧橋~三川橋) L=1.2KM B=15M	-水砧橋擴張完了 (6月開通) -道路築造 工費 1,200M 完了 進度 73%	道路舗装
○忠大進入路 (弘仁莊~溫泉橋) L=0.27KM, B=50M	-91.12.26 完了	
○操車場~院村橋道路 L=1.0KM, B=30M	-암거 施設 完了 -배수공 涵管 부설 700M 完了 進度 66%	배수공 涵管매설 L형 측구 등
○西高通道路 (玄岩橋 ~太平地下道) L=2.0KM, B=40M	-玄岩橋~中村4街 排水 施設 100M 完了 -補償 및 建物撤去 進度 40%	支障物 撤去, 排水管 埋設
○鷄龍路 擴張 (갈마교개 ~중동주유소) L=735M, B=35→50M	-實施設計 完了 -補償 協議中	補償 및 支障物 撤去
※ 他 機關 施行		
機關別	工 事 概 要	進 度
土 開 公	L-1.2KM B-28M (地下車道 2箇所)	55%

◇ 橋梁擴張 및 新設

事業名	推進狀況	下半期計劃
○擴張 (4個所)		
萬年橋 (L=107M, B=16→50M)	- 橋梁 편측 上行線 하부공 完了 상부빔 架設 等 進度 25%	橋臺, 橋脚 상부스라브 施工 等
大德橋 (L=360M, B=25→40M)	- 下部橋脚 13基完了 상부스라브 施工中 進度 28%	橋脚 및 스라브 施工
水站橋 (L=168M, B=19→35M)	- 92. 6月 完了	
院村橋 (L=256M, B=25M)	- 편도 스라브 施工 進度 91%	난간 및 整理作業
○新設 (2個所)		
三川橋 (L=164M, B=25M)	- 橋梁하부공 完了 進度 27%	橋臺, 橋脚 상부스라브 施工 等
屯山橋 (L=396M, B=30M)	- 橋脚 및 橋臺施工 스라브 철근 加工 進度 42%	스라브 施工

宿 泊 對 策

— 1日 35千名 宿泊 豫想

◇ 宿泊施設 現況 (호텔, 旅館)

○ 宿泊 個所數

('92.6.30 現在)

區 分	計	호 텔	旅 館
計	1,797	58	1,739
大 田	681	27	654
隣 近	1,116	31	1,085

○ 宿泊 客室數

('92.6.30現在)

區 分	計	호 텔	旅 館
計	33,965	3,743	30,222
大 田	12,449	1,556	10,893
隣 近	21,516	2,187	19,329

◇ 宿泊 所要判斷

○ 所 要 : 15,800室

○ 確 保 : 15,182室

○ 不 足 : **618室**

◇ 不足客室에 대한 對策

○ 新・増築 : **4,954室** ('93. 7以前 竣工豫定)

┌ '91 既着工 : 3,315 (大田 892室, 隣近 2,423室)
 └ '92 着 工 : 1,639 (大田 254室, 隣近 1,385室)

○ 代替 宿泊施設開發

1,560室

- ・ 民泊指定 運營 : 500室
- ・ 科學文化센터 宿泊施設 活用 : 60室
- ・ EXPO運營要員APT 活用 : 1,000室
- ・ 靑少年을 위한 野營場 4個所, 수련의 집 設置

◇ 宿泊施設 資金支援 斡旋 — 民資支援 19個業體

89億원

— 觀光 振興基金 56億원, 一般 施設資金 33億원

◇ 宿泊業所 豫約管理 시스템 電算化 推進 — 利用客 便宜 圖謀

※ 宿泊業所別 便益施設 連繫 카드化 管理(食堂, 病院, 藥局等)

觀 光 對 策

— 인상깊은 觀光 雰圍氣 造成 —

- 特色있는 觀光코스 開發
 - ・ 百濟 文化圈 連繫 觀光코스化
- 儒城 溫泉地區 整備 — 國際的 産業會議, 휴양공간 造成
- 「萬國樹木園」造成 — 參加國의 꽃, 나무 植栽
 - ・ 屯山 文藝公園內 **1,500坪** : 71種 확보
- 「八道食堂街」設置, 「外國人 嗜好食品」等 開發
- 文化遺跡 復元 — 寶文山城, 鷄足山城, 남간정사 等
- 傳統鄉土 工藝品 開發
 - ・ 競進大會 開催 : 8月中
 - ・ 産業文化 카다로그 發刊 : 下半期 7,000部 發刊 配布
- 觀光案内所 設置 : 5個所 (1個所設置, 高速터미널入口)
- 觀光案内板 設置 및 整備 : 11個所 (新設 7, 整備 4)
 - ・ 寶文山, 國立中央科學館 2個所 設置 : 年末까지 8個所 設置)
- 觀光서비스 水準向上
 - ・ 業主 및 從事員教育 5,300名 (4,237名實施) → 下半期 持續實施
- 觀光弘報物 製作配布 — 案內地圖・冊子 : 35萬部

都市環境整備

- 市街環境 綜合整備 (25個路線 132KM)
 - 보도블럭, 看板, 廣告物, 노상적치물 等
- 街路燈 設置 (3,709燈) — 新設 2,394棟, 改良 1,315燈
- 空閑地 整備 (446個所 62萬坪) — 꽃, 나무동산, 簡易駐車場 活用
- 河川整備 (9KM) — 甲川, 柳等川 **進度 43%**
- 上下水 施設
 - ・ 上水道 施設 (月坪 ~ 會場間) 4.6KM **進度 62%**
 - ・ 下水施設 (遮集管渠 施設) 22.7KM **進度 83%**
- 市街地 綠化
 - ・ 市街地 및 行事場 周邊 (3,000千本) 綠化
 - 街路樹 植栽, 街路公園 造成, 景觀樹壁, 切開地 綠化 等

EXPO 市民植樹 運動擴散

- ・ 「EXPO紀念동산」30個所
 - 동구 세천동 等 6個所 完了, 10個所 造成 中)
- ・ 「고향에情심기운동」으로 積極展開(16億원相當獻金・獻樹)

保健・衛生・環境對策

- 醫療支援 委員會 構成運營 (10名)
 - ・ 行事場 診療所의 圓滑한 運營方案 講究
- 醫療支援本部(6個所) 및 行事場診療所 (6個所) 設置 — '93設置豫定
- 衛生接客業所 水準向上 : 11,244個所
 - ・ 施設改善 2,683個所
 - ・ 業所指導 6回
 - ・ 從事者 教育 33回 37,948名 實施
- 郷土傳統飲食店 開發 : 50個所 (32個所 指定) — 下半期 完了
- 傳染病 豫防 對策
 - ・ 豫防接種 : 393千名 (332千名 實施) **進度 84%**
 - ・ 防疫消毒 : 300回 (150回 實施) **進度 50%**
- 公衆化粧室 施設改善 246個所 (132室 改善) **進度 54%**
- 清掃裝備 確保 : 清掃車 等 357台 (211台確保) **進度 60%**
- 休紙桶 設置 : 4,166個 (2,700個設置) **進度 65%**
- 清掃人力 補強 : 249名 (169名 補強) **進度 67%**
- 綜合 大氣污染源 屋外 電光板 設置 : 市廳앞 1個所 設置

弘報對策

○ 市 全域을 EXPO弘報場化

- ・ EXPO現場 說明會 開催 — 495回 47,128名
- ・ EXPO巡廻 弘報班 活動 — 슬라이드 弘報 (99回 15,200名)
- ・ EXPO弘報 주머니 普及 : EXPO택시 3,000台
(弘報物 配付 : 만화, 觀光案内圖 等)

弘報物 設置 및 配付

< 弘報物 設置 >

- ・ 市界地域 EXPO弘報板設置 - 沃川, 論山, 연기線等 10個所
- ・ 宣傳塔 및 프랑카드 懸垂幕 設置 - 驛, 터미널, 主要4거리等
- ・ 弘報施設物 設置 - 와이드칼라, 大型懸板, 陳列櫥,
光纖維 카운트다운
- ・ 造形物 設置 (18個所) - EXPO造形物, 꿈돌이 造形物 4個所
- ・ 懸板設置 - 陸橋 및 架道橋 (18個所)
- ・ 베너기 製作揭揚 (436조)
(大田驛 - 西大田4街, 法院4街 - 忠南企業社, 科學館앞 - 弘仁호텔앞,
儒城觀光호텔 - 鷄龍호텔)

< 弘報油印物 製作 配布 >

- ・ 弘報冊字 및 各種 油印物 : 560,000매
- ・ 弘報스티커 : 54,000매
- ・ 弘報用 비디오테이프(카세트테이프 包含) 製作 : 500個

郷土文化行事

- 傳統 郷土文化 發掘 — EXPO文化行事와 連繫 推進
- 多様な 生活文化 프로그램開發 **56種目** — 市民, 企業參與誘導
 - ・ 祝 祭 行 事 : 9個 種目
 - ・ 公 演 行 事 : 27個 種目
 - ・ 展 示 行 事 : 14個 種目
 - ・ 學 術 行 事 : 6個 種目

EXPO自願奉仕要員 運營

- 所要人力 : **1,200名** (1日 4개조 交代)
- 募 集 ———— '92. 9月
- 選 拔 ———— '92. 10月 (面接 確定 92. 11)

大田館 建立

- 位 置 : 博覽會場 科學公園區域內 (永久施設) **進度 25%**
- 規 模 : 敷地(533坪), 建坪(461坪) — 地下 1, 地上 3

安全管理

- 北部消防署 建立 **進度 15%**
 - ・ 位 置 : 博覽會場 科學公園區域內
 - ・ 規 模 : 敷地(786坪), 建坪 (714坪) — 地下1, 地上2
- 消防裝備 擴充 : 車輛 13台, 通信裝備 26台, 診斷裝備 10種