

第12回 市議會臨時會

'92 上半期 決算

主 要 業 務 報 告

綜 合 建 設 本 部

報 告 順 序

☐ 總 括

☐ 補 償 推 進 狀 況

☐ 工 事 推 進 狀 況

I. 總 括

☐ '92 上半期 現在

- EXPO 關聯工事 13件, 一般土木工事 11件, 建築工事 5, 受託工事 4件 등 總 33件을
- 現在까지 完工 3件, 工事中 22件, 未着工 8件(補償協議中 3, 行政節次 履行中 4, 用役設計中 1件)으로 큰 問題点 없이 正常的인 工程으로 推進

☐ 그 동 안

- 建設資材 품귀 對應措置
 - 調達廳과 協議 레미콘 시멘트 50萬톤 特別確保
 - 아스팔트 不足豫想으로 分割施工措置(6.18 評價會時)
- 建設工事 評價會 開催(6.18)
 - 工事場에서 發生될 수 있는 問題点 事前豫防, 討議
 - 水防對策에 徹底를 기하도록 措置
- EXPO'93 對備 工事 徹底히 推進
 - '92年末까지 全體 工程 90% 目標推進

☐ 앞 으 로

- 品質, 工程, 安全管理 徹底 → 確實한 施工
- 災害豫防에 徹底, 未着工 工事 工程挽回 努力

Ⅱ. 補 償 推 進 狀 況

(單位：百萬圓)

區分	路 線 名	事 業 量	補 償 額	支 給 額	進 度 (%)	備 考
計		12 件	67,965	59,908	88	
E X P O 關 聯 工 事	한 발 大路 建設	L = 6,332m B = 50m	9,215	9,105	99	・訴訟1, 相續1 ・所在不明4件
	中村高架道路 建設	L = 1,800m B = 25m	1,474	1,460	99	・收用裁決申請 1件
	西高通 道路 擴張	L = 2,000m B = 25→40m	21,824	18,705	86	・協議中8件
	甲川右岸道路 建設	L = 4,960m B = 30m	12,004	11,985	99	・相續中1件 ・所在不明3件
	操車場~院村橋道路 開設(1,2次分)	L = 1,080m B = 30m	1,410	1,396	99	・協議期限 (’92.7.30)
	新灘津線擴張	L = 1,046m B = 8→35m	8,730	8,730	100	
	花岩I.C進入路開設	L = 1,200m B = 10→30m	929	654	70	・協議期限 (’92.7.30)
一 般 工 事	東 部 線 擴張	L = 1,090m B = 25→35m	4,159	4,140	99	・協議中2件
	板 岩 線 擴張	L = 250m B = 10→35m	1,094	1,024	94	・收用裁決申請 7件
	盤石洞進入路 開設	L = 700m B = 12m	1,300	1,300	100	
	炭 洞 川 改 修	L = 400m	332	332	100	
受託 工事	鷄 龍 路 擴張	L = 785m B = 35→50m	5,494	1,077	20	・協議期限 (’92.8.20)

Ⅲ. 工 事 推 進 狀 況

[現 況]

區 分		計	完 工	工事中	未 着 工		
					補償協議	行政節次	用役設計
計		33	3	22	3	4	1
EXPO 關聯 工事	小 計	13		11	2		
	土 木	11		9	2		
	建 築	2		2			
一般土木工事		11	2	6		3	
建 築 工 事		5	1	2		1	1
受 託 工 事		4		3	1		

[未着工工事推進計劃]

☐ 補償協議

- 東 鶴 寺 線 擴 張 — '92. 7月中 供覽完了
- 花岩 I.C 進入路 開設 — '92. 7月中 完了('92. 8月 着工)
- 鷄 龍 路 擴 張 — '92. 8月中 完了('92. 8月 着工)

☐ 行政節次

- 新垈洞 道路 開設 — '92. 7月中 完了('92. 8月 着工)
- 쓰레기 埋立場 造成 — 行爲許可 承認申請中(建設部)
- 靑少年修鍊마을 造成 — 行爲許可 承認申請中(建設部)
- 市立 精神療養 病院 — '92. 7月中 完了('92. 9月 着工)

☐ 用役設計

- 靑少年 修鍊院 新築 — '92. 8月中 完了

[EXPO關聯工事]

(單位 : 百萬圓)

一連 番號	工 事 名	位 置	工事 概要	事 業 費				期間	計劃 工程
				計	既投資	'92計劃	以後計劃		
合 計		13件		250,084	112,261	107,580	30,243		88 (57)
1	한 밭 大 路 建 設	小 計	구대전탑 ~유성I.C B=50m L=6,332m	63,011	30,199	24,768	8,044	'90.7 ~'93.5	90 (62)
		1 工區	중리4가~ 농수산물 도매시장 B=50m L=2,507m 공동구2,837m	23,000	11,042	8,958	3,000	'90.12 ~'93.5	90 (63)
		2 工區	오정동 유등천 한밭대교 B=46m L=342m	10,108	4,138	5,200	770	'90.7 ~'93.5	90 (76)
		3 工區	감천~ 유성천 교량(2):362m 도로개설 : 349m	15,211	7,401	5,410	2,400	'90.8 ~'93.5	90 (67)
		4 工區	궁동교~ 유성I.C B=35 ~ 50m L=1,592m	12,192	6,618	4,200	1,374	'91.5 ~'93.5	90 (58)
		造景및 街路燈	전구간 조경1식 가로등440등	2,500	1,000	1,000	500	'91.5 ~'93.5	95 (40)
2	中村洞 高架 道 路 建 設	중촌동~ 용문동 B=25 ~ 30m L=1,800m (교량790m)	21,500	12,800	3,800	4,900	'91.6 ~'93.5	92 (54)	
3	西 高 通 道 路 擴 張	현암교~ 오류4가 B=25→40m L=2,000m	66,600	20,677	41,294	4,629	'91.6 ~'93.5	67 (41)	
4	甲川右岸道路開設	小 計	원촌교~ 와동 B=30m L=4,960m	37,660	23,330	8,700	5,630	'91.6 ~'93.5	85 (50)
		1 工區	원촌교~ 신대동 B=30m L=2,450m	21,015	12,685	4,700	3,630	'91.6 ~'93.5	85 (50)
		2 工區	신대동~ 와동 B=30m L=2,510m	16,645	10,645	4,000	2,000	'91.7 ~'93.5	85 (51)

※工程中 ()는 現在工程

(單位：百萬圓)

一連 番號	工 事 名	位 置	工 事 概 要	事 業 費				期 間	計 劃 工 程
				計	既投資	'92計劃	以後計劃		
5	柳 等 川 邊 道 路 開 設	수침교~ 삼천교	B=15m L=1,200m	6,000	3,000	3,000		'91.7~ '92.12	100 (73)
6	操車場~院村橋 間 道 路 開 設	읍내동	B=30m L=1,080m	12,200	7,960	3,650	590	'91.5~ '93.5	90 (66)
7	新灘津線擴張	공단~ 읍내동 3가	B=8→35m L=1,046m	12,300	9,600	2,700		'90.11 ~ '92.12	100 (68)
8	東鶴寺線擴張	유성I.C~ 구암교	B=10→30m L=740m	4,400		2,200	2,200	'92.3~ '93.5	65 (보상 협의)
9	花 岩 I.C 進 入 路 開 設	화암동	B=10~30m L=1,200m	6,400		4,600	1,800	'92.3~ '93.6	75 (보상 협의)
10	甲 川 整 備	만년교~ 원촌교	L=6km	11,711	3,625	6,586	1,500	'91.8 ~ '93.5	85 (45)
11	柳等川 整備	갑천합류 지점~ 수침교	L=3km	4,420	1,070	2,400	950	'91.6~ '93.5	80 (41)
12	EXPO 大 田 展 示 館 建 立	EXPO과학 공원내	건평 461평 (지하1, 지상3층)	2,142		2,142		'92.4~ '93.2	90 (19)
13	北部 消防署 新 築	EXPO과학 공원내	건평 716평 (지하1, 지상2층)	1,740		1,740		'92.4~ '93.2	90 (16)

※工程中 ()는 現在工程

[一般土木工事]

(單位 : 百萬元)

一連 番號	工 事 名	位 置	工事 概要	事 業 費				期 間	計 劃 工 程
				計	既投資	'92計劃	以後計劃		
計	11 件			137,648	6,430	29,218	102,000		75 (43)
1	山城第3架道橋 架設	산성동 호남선	B=25m L=230m	3,800	1,000	2,800		'91.6~ '92.12	100 (37)
2	東部線擴張	대동~ 성남4가	B=25→35m L=1,090m	17,200	2,000	5,750	9,450	'91.11 ~ '92.12	45 (30)
3	板岩線 擴張	제1치수교 ~제2 "	B=10→35m L=250m	4,768	3,000	1,768		'91.11 ~ '92.12	100 (25)
4	五柳洞鐵道 橫斷步道陸橋	오류동~ 태평동	B=4m L=60m	300		300		'92.3~ '92.12	100 (22)
5	中里橫斷步道 陸橋 架設	중리현대 APT앞	B=4m L=30m	200		200		'92.3~ '92.8	100 (80)
6	盤石洞進入路 開設	유성 반석동	B=12m L=700m 보상1식	1,800		1,800		'92.3~ '92.12	100 (100)
7	新垈洞 21番地 線 道路開設	대덕구 신대동	B=25m L=720m (육교200m)	1,000		1,000		'92.5~ '93.12	12 (도시 계획)
8	梧井洞 16號 廣場 補償	오정4가	토지 614평 건물1,528평	3,400		3,400		'92.3~ '92.12	100 (20)
9	大田川 整備	유동천 합류지점 ~현암교	L=1,400m	630	430	200		'91.7~ '92.12	100 (100)
10	今古洞쓰레기 埋立場 造成	유성 금고동	A=806,000㎡	99,800		11,400	88,400	'92.3~ 2007	11 (인가중)
11	靑少年修鍊 마을 造成	중구 침산동	부지71,000평 토목, 건축 조경 1식	4,750		600	4,150	'92.3~ '95.12	10 (인가중)

※工程中 ()는 現在工程

[建築工事]

(單位 : 百萬元)

一連 番號	工 事 名	位 置	工事 概要	事 業 費				期間	計劃 工程
				計	既投資	'92計劃	以後計劃		
計	5 件			27,356	6,593	13,586	7,177		70 (48)
1	公務員教育院 廳舍新築	유성구 (연구단지내)	건평2,587평 (지하1, 지상3층)	7,085	2,723	4,062	300	'91.9~ '93.2	90 (53)
2	女性會館新築	서구 도마동	건평2,020평 (지하1, 지상4층)	5,082	3,703	1,379	—	'91.6~ '92.12	100 (85)
3	靑少年修練院 新築	둔산 문예 공원내	건평3,300평 (지하1, 지상3층)	11,000	—	5,898	5,102	'92.9~ '95.12	30 (설계)
4	市立精神療養 病院 新築	유성구 학하동	건평1,608평 (지하1, 지상4층)	3,977	—	2,202	1,775	'92.9~ '93.12	30 (행정 절차)
5	家畜衛生試驗所 (増・改築)	동구 용전동	증축1층128평 개축1층 89평	212	167	45	—	91.12 ~'92.3	완공

※工程中 ()는 現在工程

[土開公受託工事]

(單位 : 百萬元)

一連 番號	工 事 名	位 置	工事 概要	事 業 費				期間	計劃 工程
				計	既投資	'92計劃	以後計劃		
計	4 件			20,100		20,100			70 (28)
1	鷄龍路 擴張	괴정동 갈마동	B=35→50m L=785m 보상1식	6,060		6,060		'92.5~ '92.12	100 (보상)
2	萬年橋 擴張	월평동 봉명동	B=16→50m L=207m	8,560		8,560		'92.3~ '93.5	60 (27)
3	大德大橋擴張	둔산동 도룡동	B=25→40m L=360m	2,400		2,400		'92.3~ '93.5	60 (28)
4	三川橋 架設	중촌동 삼천동	B=25m L=164m	3,080		3,080		'92.3~ '93.5	60 (28)

※工工程 ()는 現在工程