

第34回 市議會 臨時會
産 業 建 設 委 員 會

- '94 上 半 期 -

主 要 業 務 報 告

綜 合 建 設 本 部

報 告 順 序

◇ 總 括

◇ '94 主 要 事 業 推 進 狀 況

◇ '94 下 半 期 新 規 事 業 推 進 計 劃

總 括

☐ '94 推進事業은

- 總 52件으로써 上半期 推進事業 43件中 2件이 完了되고 41件은 計劃대로 推進中이며 下半期 事業은 9件으로써 着工 準備中에 있음.
 - 計劃工程 48%, 實績 55%

☐ 今年은 第75回 全國體典 開催年度로써

- 安全하고 水準높은 競技場 施設工事의 早期完工을 위해 關係 公務員 現場상주 確認點檢등 總力을 集注하고 있음.
 - 室內水泳場 建立은 迅速하고 슬기롭게 대처, 正常 施工中임

☐ 積極的이고 能動的인 行政推進을 위해

- 道路補修 體系를 劃期的으로 改善하여 都市美觀 沮害要因을 事前에 除去하여 道路安全管理에 寄與하였음.
 - ※ 道路 施設物 破損時
 - ・ 從前 : 調査後 原因者 通報 復舊措置———— 1個月 所要
 - ・ 改善 : 優先復舊 事後 原因者 工事費 負擔———— 3日 所要

☐ 不實工事 追放을 위해

- 幹部公務員 1日1回以上 工事現場訪問 指導 및 施工業體關係者와 監督公務員 合同教育을 強化하였음.

☐ 下半期 重点推進事業은

- 全國體典 施設工事에 대한 徹底한 工程管理로 完璧한 마무리에 注力하고
- 新規事業에 대한 早期着수에 萬全을 기해 나가겠음.

'94 分野別 事業内譯

—— 總 52 件 88,623百萬元 ——

○ 上半期 事業 43件 76,754百萬元

○ 下半期 事業 9件 11,869百萬元

□ 上半期 事業 43件 76,754百萬元

◇ 全國 體 典 施 設 6件 12,330百萬元

◇ 道路 開設 ・ 擴 鋪 裝 9件 22,926百萬元

◇ 橋 梁 ・ 地 下 道 6件 9,170百萬元

◇ 河 川 整 備 5件 6,700百萬元

◇ 一 般 建 築 5件 10,570百萬元

◇ 設計用役 ・ 補償事業 10件 14,668百萬元

◇ 道路 維持 管 理 2件 390百萬元

□ 下半期 新規事業 9件 11,869百萬元

◇ 道 路 ・ 橋 梁 7件 11,319百萬元

◇ 一 般 建 築 1件 500百萬元

◇ 라 바 댐 浚 渫 1件 50百萬元

’94 主要事業 推進状況

- ☐ 全 國 體 典 施 設 工 事
- ☐ 道 路 開 設 ・ 擴 鋪 裝 工 事
- ☐ 橋 梁 ・ 地 下 道 工 事
- ☐ 河 川 整 備 工 事
- ☐ 一 般 建 築 工 事
- ☐ 道 路 維 持 管 理
- ☐ 補 償 業 務 推 進

全國體典 施設工事

總 6 件 12,330百萬元

○ 競技場 新築 4件 11,483百萬元

○ 競技場 案内施設 2件 847百萬元

(單位：百萬元)

工 事 名	概 要	工事期間	年次別 投資内譯			工 程 (%)		備考
			計	'93投資	'94豫算	上半期	8.15現在	
計	6 件		18,076	5,746	12,330			
室內水泳場新築	연면적: 1,714평 부 지: 3,789평	93. 6 ~94.10	5,846	1,650	4,196	66	80	
乗馬場 新築	연면적: 569평 부 지: 14,310평	93. 8 ~94. 8	3,755	2,076	1,679	80	95	
싸이클, 弓道, 洋弓練習場新築	연면적: 2,099평 부 지: 16,929평	93.10 ~94. 9	5,711	1,520	4,191	75	87	
室內 토라스케 이트場 新築	연면적: 1,053평 부 지: 2,000평	93.10 ~94. 9	1,917	500	1,417	77	90	
競技場誘導案内 標識板 設置	345개소	94. 5 ~94.10	47		47	—	10	
鋪裝道路 덧씌 우기	12개노선 L-11.9km A-1,414a	94. 6 ~94.10	800		800	10	20	

道路開設・擴鋪裝工事

總 9 件 22,926百萬원

○ 道路開設	5件	16,251百萬원
○ 擴・鋪 裝	4件	6,675百萬원

(單位：百萬원)

工 事 名	概 要	工事期間	總事業費	'94 豫算	工 程 (%)		備 考
					上半期	8.15現在	
計	9 件		121,380	22,926			
青少年 修練마을 進入路	L-1,319m B-10m	94. 5 ~95.12	2,779	2,223	7	15	
極東APT~ 中央 教會間 道路開設	L-2,100m B-25m	93. 1 ~96.12	25,000	3,308	52	75	
西部幹線 道路 開設	L-2,390m B-40~25m	94. 6 ~97.10	30,900	4,100	2	8	
東西貫通 道路 開設	L-678m B-30m	93. 3 ~96.12	38,600	1,300	10 (1차:93)	12 (1차:100)	민 자 사 업
長期衛生埋立場 進入路 開設	L-1,957m B-10m	94. 6 ~96. 6	8,456	5,320	—	10	
懷仁線 道路鋪裝	L-12.6km B-7m	91. 3 ~94.12	3,790	2,040	5	30	
피미道路 擴張	L-220m B-25→35m	93. 3 ~94. 9	2,935	470	63	92	
西區廳通 道路 擴張	L-425m B-20→25m	93. 1 ~94. 9	1,665	1,165	60	95	
梧井洞 16號廣場 擴張	1개소	92. 1 ~95.12	7,255	3,000	3	5	

橋梁・地下道 工事

總 6 件 9,170百萬元

○ 橋 梁	4件	2,410百萬元
○ 地下車.歩道	2件	6,760百萬元

(單位：百萬元)

工 事 名	概 要	工事期間	總事業費	'94 豫算	工 程 (%)		
					上半期	8.15現在	
計	6 件		18,897	9,170			
大興橋 擴張	L-72m B-25→30m	93.12 ~94. 9	1,000	300	82	94	
寶文橋 改良擴張	L-72m B-20→35m	93.12 ~94. 9	1,800	500	82	93	
新灘津 跨線橋 架設	L-230m B-8.7~12.7m	93.11 ~95.10	2,665	1,200	14	15	
桃馬陸橋 擴張	L-25m B-38→45m	94. 8 ~95. 5	512	410	—	5	
萬年橋裏 地下 車道建設	L-520m B-18m	92. 3 ~94.12	11,560	5,400	58	63	토개공 수탁 사업
基督教奉仕會館 앞 地下歩道建設	L-35m B-6m	93.11 ~94.12	1,360	1,360	41	70	

河 川 整 備 工 事

總 5 件 6,700百萬圓

○ 河 川 整 備 3件 4,900百萬圓

○ 公園・駐車場 施設 2件 1,800百萬圓

(單位：百萬圓)

工 事 名	概 要	工事期間	總事業費	'94 豫算	工 程 (%)		備 考
					上半期	8.15現在	
計	5 件		129,800	6,700			
甲 川 整 備	L-22km	91. 1 ~2001	68,000	2,200	27	40	
柳 等 川 整 備	L-11km	"	40,000	2,500	18	30	
大 田 川 整 備	L-11km	"	20,000	200	60	90	
河床 體育 公園 施設	1ヶ所	94. 4 ~94.12	600	600	40	55	
柳 等 川 河 床 駐車場	A-189a	94. 7 ~94.12	1,200	1,200	—	10	

一 般 建 築 工 事

—— 總 5 件 10,570百萬元 ——

○ 完	工	1件	970百萬元
○ 推	進 中	4件	9,600百萬元

(單位：百萬元)

工 事 名	概 要	工事期間	總事業費	'94 豫算	工 程 (%)		備 考
					上半期	8.15現在	
計	5 件		25,435	10,570			
勤勞者綜合福祉 會館 新築	994坪	93. 5 ~94. 6	2,200	970	100	100	94.6.25 준 공
自然學習園造成	학습원 1동 A=150,000m ²	93. 7 ~95.12	4,260	500	25	27	
青少年 修練院 新築	3,393坪	92.12 ~96. 6	14,375	4,500	42	43	
保健環境研究院 新築	1,463坪	94. 8 ~96. 3	4,200	4,200		94.8.20 입 찰	94. 8 착 공
農業 開發 센터 増築	연면적 202坪 지상2층	94. 8 ~95. 1	400	400		94.8.17 입 찰	#

道 路 維 持 管 理

□ 過積車輛團束

- 團 束 班 增 設：1個班 4名 → 2個班 8名
- 團束 裝備 擴充：移動式 軸重機 1臺等 6種 購入
- 上半期團束實績：743件 過徵金 430百萬원(前年對比 216%増)

□ 道路補修

- 道路施設物 破損復舊：13件(優先復舊 事後原因者 負擔)
- 道路 掘鑿 復舊：133個所中 104個所 完了 (現工程 73%)
- 學校周邊 防音壁 設置：大田高校外 4個所(L=545m)
 - 事業費：2億9千萬원 (現工程 35%)
- 미끄럼 防止施設：10個所(L=1,888m)中 5個所 完了
 - 事業費：1億원 (現工程 85%)

補償業務推進

— 總 12 件 41,837百萬元 —

○ 完 了 2件 5,879百萬元
 ○ 推 進 中 10件 35,958百萬元
 ※ 鑑定評價中 : 3件

(單位 : 百萬元)

事業名	補償對象		總補償額		進 度 (%)	
	土 地	支障物	計 劃	實 績	上半期	8.15現在
計	172,248 ^坪	374 ^件	41,837	29,924		
梧井洞16號廣場 擴張	390	2	2,885	2,885	99	100
萬年橋 地下車道工事	2,343	12	2,994	2,994	44	100
東西貫通道路 擴張	935	3	1,167	1,099	94	94
今古洞 長期衛生 埋立場 造成 及 進入路 開設工事	146,800	229	20,071	16,347	80	81
東西路 擴張	1,190	17	4,759	4,728	99	99
東部循環道路 開設	1,540	44	1,721	1,237	67	72
靑少年 修練마을 進入路 開設	5,987	48	488	400	80	82
싸이클 競技場 施設	459	11	268	234	87	87
어덕마을~금호APT間 道路開設	3,873	—	2,000	감정평가중		
금명路 擴張工事	6,712	8	1,984	협의기간 8.19~10.10		
東西路 開設工事 (佳狀洞~邊洞川間)	621	—	2,000	감정평가중		
玉溪路 擴張工事	1,398	—	1,500	〃		

’94下半期新規事業推進計劃

☐ 道 路 ・ 橋 梁

☐ 建 築

☐ 라 바 댐 浚 渫

下半期 新規事業

— 總 9 件 11,869百萬元 —

○ 道路・橋梁	7件	11,319百萬元
○ 建 築	1件	500百萬元
○ 라바댐 浚渫	1件	50百萬元

(單位：百萬元)

工 事 名	概 要	工事期間	總事業費	'94 豫算	工 程 (%)	備 考
計	9 件		180,189	11,869		
梧井洞 步道陸橋 施設	L=50m B=3.5m	94. 9 ~94.12	300	300	설계중	'94. 9 착공
금병路 擴張	L=14.6km B=9→30m	92. 3 ~98	67,700	2,980	집행중	"
東部 循環 道路 開設	L=5.16km B=20~25m	90. 1 ~97.12	48,700	3,600	"	"
川邊 高速 道路 開設	L=5.5km B=30~18m	94.11 ~97.12	60,000	1,500	설계중	'94.11 착공
河床 道路 開設	L=6.0km B=10m	94.10 ~95. 6	2,749	2,749	"	"
노은橋 및 接續 道路擴張	L=24m B=7.7→15.5m	94. 8 ~94.11	150	150	'94.8.16 입 찰	'94. 8 착공
鋪裝 道路 요철 整備	L=530m (A=75.28a)	94. 8 ~94. 9	40	40		'94. 9 착공
市立남골당 新築	연면적 300평 지하1, 지상2	94.10 ~95.10	500	500	설계중	'94.10 착공
라바댐 浚渫	블용토 6,500m ³	94. 8 ~94. 9	50	50	'94.8.16 입 찰	'94. 8 착공