

第37回 市議會 定期會
產 業 建 設 委 員 會

- '94年度 -

主 要 業 務 報 告

綜 合 建 設 本 部

報 告 順 序

◇ '94 事 業 總 括

◇ '94 主 要 事 業 推 進 狀 況

◇ '95 新 規 事 業 推 進 計 劃

◇ 民 願 處 理 現 況

◇ 監 査 機 關 受 監 事 項

'94 事業 總 括

總57件 : 76,696百萬元

☐ 新規事業 ————— 34件 27,720百萬元

- 一般土木工事 9件 16,952百萬元
 - 道路開設・擴鋪裝 4件 14,392百萬元
 - 陸橋架設 2件 710百萬元
 - 河川整備 3件 1,850百萬元
- 一般建築工事 3件 5,100百萬元
- 設計用役事業 13件 1,994百萬元
- 全國體典 關聯事業 2件 847百萬元
- 道路維持 補修工事 7件 2,827百萬元

☐ 繼續事業 ————— 23件 48,976百萬元

- 一般土木工事 16件 31,523百萬元
 - 道路開設・擴鋪裝 8件 17,863百萬元
 - 橋梁・地下道建設 5件 8,760百萬元
 - 河川整備 3件 4,900百萬元
- 一般建築工事 3件 5,970百萬元
- 全國體典 競技場 施設 4件 11,483百萬元

'94 分野別 事業成果

完工 : 17 件 19,492百萬元

○ 全國體典 施設工事	6件	12,330百萬元
○ 一般土木工事	7件	5,685百萬元
○ 一般建築工事	1件	970百萬元
○ 道路維持管理	3件	507百萬元

□ 事業別 完工内譯

◇ 全國體典 施設工事	6件	12,330百萬元
○ 競技場 施設	4件	11,483百萬元
○ 道路案内施設	2件	847百萬元
◇ 一般土木工事	7件	5,685百萬元
○ 道路開設・擴鋪裝	3件	4,635百萬元
○ 橋梁擴張	2件	800百萬元
○ 河川整備	2件	250百萬元
◇ 一般建築工事	1件	970百萬元
※ 勤勞者 綜合福祉會館		
◇ 道路維持管理	3件	507百萬元
○ 道路維持補修	3件	507百萬元
○ 過積車輛團束 : 156 回	摘發 593 台(告發)	

'94 主要事業 推進状況

- ☐ 全 國 體 典 施 設 工 事
- ☐ 道 路 開 設 ・ 擴 鋪 裝 工 事
- ☐ 橋 梁 ・ 地 下 道 工 事
- ☐ 河 川 整 備 工 事
- ☐ 一 般 建 築 工 事
- ☐ 設 計 用 役 事 業
- ☐ 道 路 維 持 補 修 工 事
- ☐ 補 償 業 務 推 進

全國體典 施設工事

— 總 6 件 12,330百萬元 —

- 競技場 新築 4件 11,483百萬元
- 競技場 案内施設 2件 847百萬元

(單位：百萬元)

工 事 名	概 要	工事期間	年次別 投資内譯			工 程	備 考
			計	'93投資	'94豫算		
計	6 件		18,076	5,746	12,330		
室内水泳場新築	연면적: 1,714평 부 지: 3,789평	93. 6 ~94.10	5,846	1,650	4,196	100	
乗馬場 新築	연면적: 569평 부 지: 14,310평	93. 8 ~94. 8	3,755	2,076	1,679	〃	
싸이클, 弓道, 洋弓練習場新築	연면적: 2,099평 부 지: 16,929평	93.10 ~94.10	5,711	1,520	4,191	〃	보완시공중
室内 로라스케 이트場 新築	연면적: 1,053평 부 지: 2,000평	93.10 ~94. 9	1,917	500	1,417	〃	
競技場誘導案内 標識板 設置	345개소	94. 5 ~94.10	47		47	〃	
鋪裝道路 덧씌 우기	12개노선 L=13.5km A=1,559a	94. 6 ~94.10	800		800	〃	

道路開設・擴鋪裝工事

總 12 件 32,255百萬元

○ 道路開設	7件	22,600百萬元
○ 擴鋪裝	5件	9,655百萬元

(單位：百萬元)

工 事 名	概 要	工事期間	總事業費	'94 豫算	工 程 (%)		備 考
					計 劃	實 績	
計	12件		241,663	32,255			
되미道路 擴張	L-220m B-25→35m	93. 3 ~94. 9	2,935	470	100	100	
西區廳通 道路 擴張	L-425m B-20→25m	93. 1 ~94. 9	1,665	1,165	100	100	
梧井洞 16號廣場 擴張	1개소	92. 1 ~95.12	7,255	3,000	100	100	
青少年 修練마을 進入路	L-1,319m B-10m	94. 5 ~95.12	2,779	2,223	20	22	
極東APT~ 中央 教會間 道路開設	L-2,100m B-25m	93. 1 ~96.12	25,000	3,308	95	95	
西部幹線 道路 開設	L-2,390m B-40~25m	94. 6 ~97.10	30,900	4,100	21	21	
東西貫通 道路 開設	L-678m B-30m	93. 3 ~96.12	38,600	1,300	10 (1차:93)	12 (1차:100)	민 자 사 업
長期衛生埋立場 進入路 開設	L-1,957m B-10m	94. 6 ~96. 6	8,456	5,320	13	15	
懷仁線 道路鋪裝	L-12.6km B-7m	91. 3 ~94.12	3,790	2,040	85	90	
금명路 擴張	L-14.6km B-9→30m	92. 3 ~98	67,700	2,980	—	5	
東部 循環 道路 開設	L-5.16km B-20~25m	90. 1 ~97.12	48,700	3,600	27	27	
河床 道路 開設	L-6.0km B-10m	94.10 ~95. 6	3,883	2,749	—	94. 12 입 찰	

橋梁・地下道 工事

—— 總 7 件 9,470百萬元 ——

○ 橋 梁	5件	2,710百萬元
○ 地下車・歩道	2件	6,760百萬元

(單位：百萬元)

工 事 名	概 要	工事期間	總事業費	'94 豫算	工 程 (%)		備 考
					計 劃	實 績	
計	7 件		19,375	9,470			
大興橋 擴張	L-72m B-25→30m	93.12 ~94. 9	1,000	300	100	100	
寶文橋 改良 及 擴張	L-72m B-20→35m	93.12 ~94. 9	1,800	500	100	100	
新灘津 跨線橋 架設	L-230m B-8.7~12.7m	93.11 ~95.10	2,665	1,200	14	17	
桃馬陸橋 擴張	L-25m B-38→45m	94. 8 ~95. 5	560	410	20	20	
萬年橋 及 地下 車道建設	L-520m B-18m	92. 3 ~94.12	11,560	5,400	58	65	토개공 수탁 사업
基督教奉仕會館 앞 地下歩道建設	L-35m B-6m	93.11 ~94.12	1,360	1,360	90	90	
梧井洞 歩道 陸橋 架設	L-50m B-3.5m	94. 9 ~95.12	430	300	—	2	

河 川 整 備 工 事

— 總 6 件 6,750百萬元 —

- 河 川 整 備 4件 4,950百萬元
- 公園・駐車場 施設 2件 1,800百萬元

(單位：百萬元)

工 事 名	概 要	工事期間	總事業費	'94 豫算	工 程 (%)		備 考
					計 劃	實 績	
計	6 件		129,850	6,750			
大田川整備	L=11km	91. 1 ~2001	20,000	200	100	100	
라바담浚渫	블용토 6,500m ³	94. 8 ~94.10	50	50	100	100	
甲川整備	L=22km	91. 1 ~2001	68,000	2,200	47	47	
柳等川整備	L=11km	〃	40,000	2,500	49	49	
河床體育公園 施設	1식	94. 4 ~94.12	600	600	70	72	
柳等川河床 駐車場	A=189a	94. 7 ~94.12	1,200	1,200	52	53	

一般建築工事

—— 總 6 件 11,070百萬元 ——

○ 完 工 1件 970百萬元

○ 推 進 中 5件 10,100百萬元

(單位：百萬元)

工 事 名	概 要	工事期間	總事業費	'94 豫算	工 程 (%)		備 考
					計 劃	實 績	
計	6 件		25,935	11,070			
勤勞者綜合福祉 會館 新築	994坪	93. 5 ~94. 6	2,200	970	100	100	
自然學習園造成	학습원 1동 A-150,000㎡	93. 7 ~95. 12	4,260	500	70	70	
青少年 修練院 新築	3,393坪	92. 12 ~96. 6	14,375	4,500	47	47	
保健環境研究院 新築	1,463坪	94. 8 ~96. 3	4,200	4,200	5	5	
農業 開發 센터 増築	연면적 202坪 지상2층	94. 8 ~95. 3	400	400	10	10	
市立남골당新築	연면적 300坪 지하1, 지상2	94. 11 ~95. 10	500	500			

設 計 用 役 事 業

—— 總 13 件 1,994百萬元 ——

○ 完 了 8件 401百萬元
○ 推 進 中 5件 1,593百萬元

(單位：百萬元)

用 役 名	概 要	期 間	用役費	進 度	備 考
計	13件		1,994		
금병路 擴張	L=1.6km B=12.5→26.5m	94. 2 ~94. 8	138	100	
懷仁線 道路鋪裝	L=4.8km B=7m	94. 2 ~94. 4	32	〃	
玉溪路 擴張	L=373m B=15→35m	94. 3 ~94. 6	25	〃	
桃馬陸橋 設置	L=24m B=32.5→41.5m	94. 3 ~94. 6	10	〃	
가오동길 開設	L=1.3km B=25m	94. 3 ~94. 8	82	〃	
文化宅地 接續道路 測量	L=350m B=20m	94. 6 ~94. 7	6	〃	
河床道路 建設	L=4.3km B=10m	94. 7 ~94.10	42	〃	
EXPO다리앞 地下 車道 建設	지하차도 1개소	94. 7 ~94.10	66	〃	
西部外廓道路 開設	L=2.6km B=25m	94. 3 ~94.12	160	85	
錦山線 擴張	L=14km B=9→35m	94. 5 ~95. 5	421	50	
한밭文藝會館 新築	연면적 12,204평 지하2, 지상3	94. 8 ~95. 4	969	30	
障礙者 體育館 新築	연면적 1,012평 지하1, 지상2	94.10 ~95. 3	37	30	
養苗管理事業所新築	연면적 100평 지상1	94.10 ~94.12	6	60	

道路維持 補修工事

— 總 7 件 2,827百萬元 —

○ 完	工	3件	507百萬元
○ 推	進	中	4件
			2,320百萬元

(單位：百萬元)

事業別	概要	事業期間	事業費	工程 (%)	備考
計	7件		2,827		
道路邊 學校防音壁 設置	L = 545m	94. 4 ~94.10	290	100	대전고교외 4개지구
미끄럼 防止施設	A = 2,800m ²	94. 3 ~94. 6	100	100	신대과선교외 10개소
鋪裝道路 요 路整備	L = 2,253m	94. 8 ~94. 9	117	100	
강교도장및 橋梁補修	4개소	94. 3 ~94.12	100	90	계룡육교외 3개소
道路 掘鑿 復舊	· 아스팔트:256a · 콘크리트및기타 :350a · 보도블럭:501a	94. 3 ~94.12	1,930	70	시일원
道路標識板 設置 및 補修	· 신설 : 40개 · 보수 : 10개	94.11 ~94.12	140	94.11.9 입찰	시일원
老懸橋 接續道路擴張	L = 24m B = 7.7→15.5m	94. 8 ~94.11	150	98	

補償業務推進

— 總 17 件 47,615百萬元 —

○ 完 了 5件 6,867百萬元

○ 推 進 中 12件 40,748百萬元

※ 鑑定評價 및 公告中 : 4件

(單位 : 百萬元)

事業名	補償對象		總補償額			備考
	土地	支障物	計劃	實績	進度 (%)	
計	坪 192,817	件 433	47,615 (58,687)	42,959	90	() 예산액
梧井洞16號廣場 擴張	390	2	2,885 (2,900)	2,885	100	
萬年橋 地下車道工事	2,343	12	3,046 (3,046)	3,046	100	
싸이글 競技場 施設	459	14	269 (269)	269	100	
西區廳通 擴張	228	1	651 (665)	651	100	
桃馬陸橋 擴張	6	1	16 (16)	16	100	
東西貫通道路 開設	935	3	1,167 (1,314)	1,099	94	
今古洞 長期衛生 埋立場 造成 및 進入路 開設工事	163,500	229	20,372 (22,015)	18,991	93	
東西路 擴張	1,190	17	4,779 (4,999)	4,749	99	

(單位：百萬元)

事業名	補償對象		總補償額			備考
	土地	支障物	計劃	實績	進度(%)	
東部循環道路 開設	1,540	44	1,721 (3,494)	1,248	73	
靑少年 修鍊마을 進入路 開設	6,373	48	519 (519)	474	91	
어덕마을~금호APT間 道路開設	2,078	—	1,869 (2,094)	1,682	90	
금령路 擴張工事	6,712	8	1,984 (2,000)	1,970	99	
東西路 開設工事 (佳狀洞~邊洞川間)	710	13	1,987 (2,000)	1,935	97	
玉溪路 擴張工事	1,049	15	1,479 (1,500)	1,406	95	
西部幹線道路 開設	3,959	10	3,859 (3,876)	1,569	41	
픽미道路 擴張	56	3	256 (402)	222	87	
한밭圖書館~극동APT 道路開設	1,289	13	756 (1,608)	747	99	
加午洞길 開設	(1,920)	(32)	(1,500)			보상물건 공고중
東部線 擴張	(330)	(6)	(1,500)			감정평가 중
文化宅地 接續道路 擴張	(254)	(29)	(750)			보상물건 공고중
東部循環道路 開設 (2工區)	(4,129)	(58)	(2,220)			보상물건 공고중

'95 新規事業 推進計画

☐ 土 木 工 事

☐ 建 築 工 事

'95 新規事業 推進計劃

— 總 10 件 20,175百萬元 —

○ 土 木 工 事	8件	12,758百萬元
○ 建 築 工 事	2件	7,417百萬元

(單位：百萬元)

工 事 名	位 置	概 要	工事期間	總事業費	'95 計劃	備 考
計		10 件		185,039	20,175	
西部 外廓 道路 開設	중구 산성동 ~ 서구 도마동	L = 1.5km B = 25m	95~ 98	35,850	2,038	
錦山線(國道17號) 擴張	동구 대성동 ~ 추부터널	L = 14km B = 9→35m	95~ 99	55,000	4,000	보상사업
東西路 擴張	중구 배평4가 ~ 가장교간	L = 1,030m B = 25→40m	95~ 98	26,700	2,100	(용역비 100포함)
新灘津線 擴張	대덕구 대화동 ~ 읍내동	L = 670m B = 20→35m	95~ 97	8,000	1,500	보상사업
유성파출소 ~ 리베라 道路擴張	충대4가 ~ 리베라4가	L = 120m B = 20→35m	95~ 97	7,100	1,500	〃
內洞 歩道陸橋 設置	서구 내동 ~ 코오롱APT	L = 40m B = 4m	95~ 96	400	400	
正林洞 道路擴張	서구 정림동4가 ~ 지하보도	L = 50m B = 35→50m	95~ 96	820	300	보상사업
河床駐車場 建設	· 농수산물 도매 시장앞 · 유성천지내	2개소	95	920	920	
障礙者 體育館 新築	대덕구 대화동	연면적 1,012평 지하1, 지상2	95~ 96	3,640	2,417	
한남 文藝 會館 新築	둔산문예공원내	연면적12,204평 지하2, 지상3	95~ 98	46,609	5,000	

民 願 處 理 現 況

☐ 一 般 民 願

☐ 集 團 民 願

民 願 處 理 現 況

□ 一 般 民 願

○ 총 괄 : 총 60건 — 조치완료

(單位 : 件)

區 分	計	認 許 可	陳 情	建 議	異議申請	質疑및要請	備 考
計	60	4	16	14	21	5	
處 理	60	4	16	14	21	5	
未 處 理							

□ 集 團 民 願

○ 총 9 건 — 조치완료

民 願 名	民 願 要 旨	民願 人數	民 願 發生日	措 置 結 果	備 考 (民願人 住所, 姓名)
	· 9 건	명			
금고동장기위생 매립장 영농비 지급건의	· 임차농가에 대한 영농 비 지급요구	91	94. 2.18	· 공공용지 취득 및 손실 보상에 관한 특별법 시행 규칙 제29조에 의거 협의 취득된 농지에 한하여 지급통보 · 영농보상금 지급증	유성구 금고동 손치현외 90인
신탄진 과선교 가설에 대한 이의	· 과선교 종단구배 조정 과 소방도로를 소방차 통행을 위한 연결통로 확보와 국도횡단부분 보도설치, 도로폭 확보 를 위한 도시계획선 변경요망	442	94. 3.19	· 과선교 연장불가와 소방 도로 연결통로 확보요청 하는 상반된 민원으로 보도시설은 보도폭협소로 설치할 수 없으며 도시계 획선 변경은 현재로는 불가함.	대덕구 석봉동 조재수의 441인

民 願 名	民 願 要 旨	民願 人數	民 願 發生日	措 置 結 果	備 考 (民願人 住所, 姓名)
신탄진과선육교 건설에 대한 탄원	· 신탄진 주민의 숙원사 업이므로 조속한 공사 준공기대	11	94. 3.23	· 해당주민의 의견 및 지리 적 여건과 기술등을 고려 하여 타당성 있게 추진할 계획임.	대덕구 석봉동 176 연덕치외 10인
기독교봉사회관 앞 지하보도 설계위치변경 건의	· 공사로 인한 고객 출입 곤란으로 영업상의 손 해배상 요구 · 건물손상시 배상과 공 사중단 이행 및 정신적 피해요구	6	94. 4. 1	· 고객출입 불편으로 발생 되는 영업손실보상은 불가하며 영업에 지장이 최대한 없도록 가시설 등 조치약속 · 안전진단을 실시 인근 건물에 영향이 없도록 조치	증구 오류동 155 이갑순외 5인
국도 1, 4호선 도로상의 지하 통로 표지판의 2건 조정건의	· 대전~논산간 국도4호선 지하통로에 표지판이 인접설치되어 지하통로 이용이 불편하므로 전방에 예고 표지판 추가설치 요망	32	94. 5.11	· '94.5.26 예고안내표지판 설치완료	서구 원정동 590 우덕순외 31인
실내수영장 공기배출시설 이전요구.	· 실내수영장 신축공사 1층 공조기계실 소음 오염 공기배출시설 이전요구	26	94. 5.27	· 주민과 협의 건물복성을 고려 피해없는 1층 공조 기계실 옆으로 이전설치	증구 대사동75-9 이일동
구억보 개량에 따른 관정굴착 건의	· 구억보 연채높이를 당초보다 낮게 개량할 시 물리지역내 영농에 지장이 없도록 관정 1개소 설치요구	5	94. 7. 4	· 관정1개소 주민요구대로 설치완료 — 규모(φ125mm) 1개소	유성구 궁동 422 양성구의 4인

民 願 名	民 願 要 旨	民願 人數	民 願 發生日	措 置 結 果	備 考 (民願人 住所, 姓名)
실내수영장신축 공사 참여업체 공사대금 회수 협조요청	· 대륙건설 부도에 따른 실내수영장 신축(2차) 공사대금 회수요청	11	94. 8. 2	· 원도급자와의 계약해지된 공사이며 타절준공된 금액은 미확정 채권양도 에 의하여 지불되어야 하기때문에 공사대금지불 불가통보	서구 월평동 896 장기영외 10인
실내수영장신축 공사 참여업체 공사대금 회수 협조요청	· 대륙건설 부도에 따른 실내수영장 신축(2차) 공사대금 회수요청	11	94. 8. 5	· 원도급자와의 계약해지된 공사이며 타절준공된 금액은 미확정 채권양도 에 의하여 지불되어야 하기때문에 공사대금지불 불가통보	(주)벽산외 10인

監査機關 受監事項

☐ 監 査 院 監 査

☐ '94 政府 合同 総合 監査

監査機關 受監事項

□ 監査院 監査

- 감사기간 : '94. 3.31 ~ 5. 4
- 감사범위 : 저가입찰공사 품질 및 시공관리실태

◇ 受監結果 및 措置事項

- 지적사항 : 2건(설계 및 시공부적정)
- 조치결과 : 관련 공무원 문책(훈계 1, 주의 2)
 - ※ 지적사항 조치 완료(설계보완 1, 재시공 1)

□ '94 政府合同 綜合監査

- 감사기간 : '94. 4. 6 ~ 4.16
- 감사범위 : '91. 4월이후 시정전반
- 감 사 반 : 중앙 8개부처 합동

◇ 受監結果 및 措置事項

- 지적사항 : 8건
(과다설계 1, 계약집행부적정 2, 설계및 시공부적정 4, 기타 1)
- 조치결과 : 과다설계(1건) — 34,881천원 감액조치 완료
기 타(7건) — 시정 및 보완조치 완료

□ 是正 및 措置內譯

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	措 置 結 果	備考
94. 3.31 ~ 4.23	감사원	· 만년교 및 지하차도 공사를 시행함에 있어 차량보호책을 110cm로 설치토록 규정하고 있으나 규정에 맞지않게 시공되어 차량안전 운행에 지장이 초래될 수 있어 설계 기준대로 보완 조치	· '94.8.1 착공하여 8.22 설계기준에 맞도록 시공 완료	
94. 3.31 ~ 5. 4	"	· 실내수영장 신축공사에 있어 현관및 본건물 지붕연결 접합시키는 지지대 현장용접 불량	· 현장 용접부위 재용접 시공조치완료	
94. 4. 6 ~ 4.16	정부합동 종합감사 (내무부)	· 대흥교 개량 및 확장공사 포장중 텍코팅 물량 과다설계	· 텍코팅 물량 과다분 34,881천원 감액 설계 변경완료	
"	"	· 신한진 과선교 가설공사중 H-Pile은 2m 간격으로 설치되어 있음에도 1m로 설치계상하고 불필요한 새륜시설 계상	· 토류판 설치 및 새륜시설을 감하여 설계변경조치 (감 16,000천원)	
"	"	· 갑천 주유소 관련허가 협의 요청시 협조요청 부서에 명쾌한 답변을 제시하지 못함.	· 타기관 인.허가 관련 협의 요청시, 행정처리에 차질없도록 적극적 협조 조치	
"	"	· 경기장(싸이클, 궁도, 양궁연습장) 공사설계 및 계약집행시 공종별 집행하여야할 사업을 일괄 설계하여 집행하거나 관련법규보다 과다하게 중복 제한함.	· 정기적인 업무연찬 및 관련법규 숙지로 집행에 철저를 기하도록 조치	

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	措 置 結 果	備考
94. 4. 6 ~ 4.16	정부합동 종합감사 (내무부)	· 시설공사(대흥교) 입찰 및 계약업무 처리시 회계집행상 긴급입찰의 의미 를 왜곡 해석하여 적용하지 않도록 주의	· 관련법규 숙지로 재발되 지 않도록 조치	
〃	〃	· 서고동 도로확장공사 프라임 코팅 시공 부적정 및 상수도 곡관부 보호 콘크리트 설치를 설계상 미계상 및 미시공에 대한 주의촉구	· 설계 및 시공시 철저를 기하여 재발하는 사례가 없도록 특별한 감독조치	
〃	〃	· 한밭대로(1공구) — 경계석, 보도브릭설치 부적정 · 한밭대로(3공구) — 도로 포장면 시공 부적정 (도로 중.횡단 구매 낮게 시공)	· 중앙분리대 보완시공완료 — 오정 지하차도 보도 브릭 재시공 완료 · 중.횡단 구매가 일치되도 록 시공완료	
〃	〃	· 공무원 교육원 신축 부적정 — 현관 원형기둥 표면마무리 조잡 시공 — 증정 신축 줄눈 두지않아 2개소 균열 — 바닥 화강석 5개소 변색 — 바닥몰탈 9.6㎡ 박락	· 지적사항 보수조치 완료	

- 第37回 市議會 定期會 -

行政事務監査 要求資料

受監機關名：綜合建設本部

'94 行政事務監査 資料要求事項

所 管 別	要 求 資 料 名	備 考
公 通	1. 용역사업계획 및 실적(집행)현황 (93, 94) 2. 각 특별회계 채무현황 3. 시의회에서 통보된 사항 처리상황 4. 각종 기금관리 현황 5. 민간경상보조 예산집행내역 6. 감사기관 수감사항 및 처리결과 7. 집단민원 발생현황 및 조치결과 8. 각종 건설공사 설계변경 사업내역(92-94년도) 9. 각종 위원회 운영현황 및 예산집행내역 10. 관련단체 운영현황 및 예산집행내역	해당사항없음 해당사항없음 " 해당사항없음 ~
건설본부	1. 과적차량 단속현황(94년도) 2. 도로굴착 복구공사 현황 3. '94공사입찰현황 4. '94수의계약현황 5. '94사업별 보상실적 6. '94부실공사 방지대책 및 실적	

共 通 事 項

— < 목 차 > —

1. 용역바 사업계획 및 실적(집행)현황
2. 시의회에서 통보된 사항 처리상황
3. 감사기관 수감사항 및 처리결과
4. 집단민원 발생현황 및 조치결과
5. 각종 건설공사 설계변경 사업내역

1. 用役費 事業計劃 및 實績(執行) 現況

□ 1993年度

<單位：千圓>

事業名	事業期間	豫算額	執行額	契約日	納品 (豫定)日	用役依頼處	備考
계	9건	697,096	528,535				
기독교봉사회관 앞 지하보도 실시설계용역	'93. 2. 9 - 3.20	12,500	11,788	'93. 2. 9	'93. 3.20	(주) 청 일 엔지니어링 김 종 완	
신탄진 과선교 실시설계용역	'93. 2.10 - 8. 8	40,000	35,311	'93. 2.10	'93. 8. 8	(주)천일기술단 김 영 결	
장기위생매립장 진입도로 실시설계용역	'93. 4.18 - 12.29	193,096	112,258	'93. 4.13	'93.12.29	(주) 도 우 엔지니어즈 오 장 완	
서부간선도로 개설 실시설계용역	'93. 7.15 - '94.11.23	153,000	123,677	'93. 7.15	'94.11.23	(주) 우 일 엔지니어링 정 화 모	
청소년수련마을 진입로 개설 실시설계용역	'93. 8.30 - 10.28	60,000	37,527	'93. 8.30	'93.10.28	(주) 금 호 엔지니어링 오 동 권	
동부순환도로 개설 기본 및 실시설계용역	'93. 9.20 - '94. 7.13	100,000	77,550	'93. 9.20	'94. 7.13	(주)남원건설 엔지니어링 이 원 찬	
보문교, 대흥교 개량및확장공사 실시설계용역	'93. 9.27 - 11.26	55,000	51,424	'93. 9.23	'93.11.26	(주)경일기술 공 사 한 수 용	
근로자종합복지 회관 실시설계 용역	'92.11.30 - '93. 2.27	22,500	22,500	'92.11.30	'93. 2.27	(주)청전건축 이 병 수	
보건환경연구원 실시설계용역	'93.10.29 - '94. 2.25	61,000	56,500	'93.10.29	'94. 2.25	영건축사무소 이 영 순	

□ 1994年度

<單位：千圓>

事業名	事業期間	豫算額	執行額	契約日	納品 (豫定)日	用役依頼處	備考
계	15건	2,361,253	2,010,477				
금병로확장공사 실시설계용역	'94. 2. 14 - 8. 12	150,000	137,700	'94. 2. 14	'94. 8. 12	(주) 우 보 엔지니어링 한 속 원	
회인선도로포장 공사 실시설계용역	'94. 2. 14 - 4. 14	40,000	31,656	'94. 2. 5	'94. 4. 14	(주)대아종합 기술공사 김 종 규	
옥계로확장공사 실시설계용역	'94. 3. 8 - 6. 5	25,000	24,741	'94. 3. 8	'94. 6. 5	(주)삼보기술단 이 두 화	
도마육교설치 공사 실시설계용역	'94. 3. 10 - 6. 7	12,000	9,915	'94. 3. 10	'94. 6. 7	(주) 삼 환 엔지니어링 전 동 진	
가오동길개설 실시설계용역	'94. 3. 14 - 8. 11	83,000	82,390	'94. 3. 14	'94. 8. 11	(주) 우 성 엔지니어링 조 병 성	
서부간선도로및 외곽도로개설 공사 실시설계용역	'94. 3. 16 - '94. 12. 31	160,000	159,889	'94. 3. 16	'94. 12. 31	(주)도화종합 기술공사 김 영 윤	공용의 청사 내 관계로 고시 중 중지중
금산선도로확장 공사및 실시설계용역	'94. 5. 12 - '95. 5. 6	500,000	421,219	'94. 5. 12	'95. 5. 6	(주)동일기술 사 황 해 근	
하상도로건설 공사 실시설계용역	'94. 7. 11 - 10. 18	49,950	42,135	'94. 7. 11	'94. 10. 18	(주)한국해외 기술공사 성 백 진	
EXPO다리앞 지하차도 실시설계용역	'94. 7. 19 - 10. 26	70,000	65,500	'94. 7. 19	'94. 10. 26	한국종합 기술공사 이 민 우	
문화택지절속 도로확장공사 실시설계용역	'94. 6. 29 - 7. 28	7,000	6,070	'94. 6. 27	'94. 7. 28	신진측량 김 영 학	
지역농업개발 센터 신축 실시설계용역	'94. 4. 30 - 6. 28	8,000	6,996	'94. 4. 30	'94. 6. 28	탐건축사무소 이 세 업	
시립남골당신축 공사 실시설계용역	'94. 7. 19 - 9. 7	15,000	9,196	'94. 7. 19	'94. 9. 7	협창건축사무소 박 홍 우	

事業名	事業期間	豫算額	執行額	契約日	納品 (豫定)日	用役依頼處	備考
양묘관리사업소 실시설계용역	'94. 10. 20 - 12. 4	21,540	6,470	'94. 10. 20	'94. 12. 4	대전종합건축 사무소 박홍식	
장애자청소년 (체육관) 실시설계용역	'94. 10. 17 - '95. 3. 17	51,263	37,100	'94. 10. 17	'95. 3. 17	"	
한밭문화회관 실시설계용역	'94. 8. 21 - '95. 4. 16	1,168,500	969,500	'94. 8. 21	'95. 4. 16	(주)공.시.인 종합건축사무소 최부득	

2. 市 議會에서 通報된 事項 處理狀況

□ 通報사항 : 신탄진과선육교건설 청원에 대한 의견

※ 의회의결 : 제 31회 시 의회 임시회 (소개의원 : 오희중의원)

□ 처리내용<보고사항>

청 원 인	청 원 내 용	처 리 계 획	비 고
대덕구 석봉동 155-35 조재수의 702인	<p>1. 소방도로 4거리를 육교밀을 티워 양 지역간 통행불편이 없도록하고 유사시 소방차진입에 문제 없도록 할 것.</p> <p>2. 과선교철도부분외의 국도횡단 부분에도 인도를 붙여 보행자의 안전과 편의를 도모할 것.</p> <p>3. 종단구배를 7%이내로 할 것</p>	<p>1. 현 육교상태로는 통과높이를 확보할 수 없으며, 통과높이 확보의 계획 변경을 한다하여도 교통시야가 차단 되어 인명사고가 우려되고, 소방도로 4거리 교통체제를 수용할 수 없고, 육교연장이 길어져 연쇄민원이 있습니다.</p> <p>2. 인도 육교 추가 설치시에는 차량통과높이 확보가 불가피하여 과선교연장이 길어지고 양측보도계단 설치지점의 보도폭 협소로 계단설치후 잔여폭이 협소하므로 통행이 불편하여 보도육교 설치하는 불가하고 설치후에도 문화로의 좌회전 진출입의 신호처리와 횡단보도 신호처리가 현상태대로 존치되므로 이용에 안전을 도모할 수 있습니다.</p> <p>3. 주변여건 및 연결도로와 육교의 규모 등을 고려하여 기준범위내에서 반대민원을 검토하여 결정된 사항으로 조정이 어렵습니다.</p> <p>※ 청원후 확정된 사항</p> <p>－ 소방도로 4거리 램프(옹벽) 구간을 라멘구조로 변경하여 양지역간 시야확보</p>	

3. 監査機關 受監事項 및 處理結果

□ 1992年度

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	處 理 結 果	備 考
'92. 5. 26 - 6. 5	감사원	○ 동부선도로확장공사에 편입되는 동구 대동 145-5임석환은 주민등 록이 되었지 <u>않으므로</u> 이주비용 4,945,260원 을 지급결정 취소	○ 동구 대동 145-5번지 임석환의 주민등록 및 주거사실(모거주)확인 하여 92.6.5 이사비등 4,945,260원을 감액 조치 하였음	
"	"	○ 가도용 순성토 설계 변경 미이행 ※ 91.5.22 대전직할시 서구 변동 40-8소재 경원건설(주)대표 이현구및 중구 오류 동 소재 계룡건설산 업(주)대표 이원보 와 공동계약 체결하 고 93.3.30준공예정 인 한밭대로4공구 공사(궁동교-유성IC) 를 시행함에 과다 공사비 38,658천원 에 대하여 설계변경 감액조치	○ 건일 30510-877('92.7. 29)호로 설계변경 감액 조치(총공사비 51,600 천원)완료 - 도로폭 상단이 당초 50m에서 44m로 (보도 축소)조정시공됨으로 인한 전체토량의 감소 - 가도유용토전량유용 (32,192m³) ※ 설계변경시 토공 공사비 감액 : 153,848천원	

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	處 理 結 果	備 考
'92. 8. 25 - 8. 29	시중합감사	비밀안전지출 및 파기계획 수립 미시달	계획수립시달 및 전직원 교육 2회 - 부.과별 자체교육 2회 실시	
"	"	보상금 지급시 증명발급기관 과 긴밀히 협조하여 소유자 임을 입증할 수 있는 관련 서류 접수후 보상금 지급	관계기관과 협조하여 관련서류를 면밀히 검토 후 보상금 지급조치	
"	"	신탄진선 확장공사를 시행 함에 있어 종배수관(φ600 mm/㎡×634mm) 부설을 기계화 시공을 함이 적정함에도 인력으로 계상함.	기계화 시공으로 감액 설계변경 조치	
"	"	한밭대로건설공사(2공구)의 교각 0-2M기초터파기를 수중 터파기로 적용하였으나 가도 및 물돌리기 시설로 인하여 용수의 상태이므로 설계 부적정	설계변경을 하여 용수 터파기로 감액변경 조치	
"	"	만인산휴양림 조성및 진입로 개설공사의 계방 사석불임 암석을 현장발생암을 유용 하고 잔여암석을 영동군 황간면에서 운반사용토록 하였으나 관내 신대동 21 번지(쓰레기매립장) 도로개설 공사에서 암이 발생되므로 사토암석을 사용함이 타당	발생 암이 사석불임에 유용될수 없는 재질로 당초대로 시행함	

受監期間	監査機関	指 摘 事 項	處 理 結 果	備 考
'92. 8.25 - 8.29	시중합감사	동부선 확장공사 옹벽콘크리트 타설단가를 무근콘크리트를 적용하여야 하나 소형 구조물 타설품으로 산출 과다계상	설계변경 감액조치	
"	"	만년교 확장공사를 시행함에 있어 50억이상인 공사로 감리자를 선정 시공하여야 함에도 책임감리자를 선정치 않고 시공하고 있으며, 교각 터파기(0-2M)시 수중터파기로 계상함은 부당함.	시공감리자 선정은 당연하나 공사의 시급성 및 토개공과의 협약사업으로 감리비를 확보하지 못하여 공사감독자를 현장에 상주시키고 터파기는 설계변경 감액 조치	
"	"	서고통 도로확장공사를 시행중 하수도기본계획중 오수관이 $\phi 300\text{mm}$ 로 되어 있으나 $\phi 450\text{mm}$ 로 설계되었고 석축혈기 잔재물량이 466m^3 가 과다계상되었고 옹벽 레미콘을 $28=180-160\text{kg/cm}^2$ 로 하여야 함에도 210kg/cm^2 로 설계되었음	하수도 기본계획에 의거 $\phi 300\text{mm}$ 로 변경하고 석축철거 및 레미콘강도도 설계변경 감액조치	
"	"	한발대로 조경공사를 시행중 수벽보호책 설계를 미적견고성을 고려 주기동 철근 규격을 25mm 내무구조물 19mm 설계함은 과다함.	전문가 (동일기술공사 기술사 명계복)에게 자문결과 인위적 압력이나 손수레등의 접촉 충격등으로 현 설계대로 함이 타당하다고 회신되어 현 설계대로 시설	

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	處 理 結 果	備 考
'92. 8. 25 ~ 8. 29	시중합감사	삼천교가설공사 및 중촌동 우회도로개설공사를 시행중 교각 기초터파기(0-2M)를 용수 터파기로 계상함이 타당하나 터파기로 설계됨.	용수터파기로 설계변경 감액 조치	
"	"	공무원교육원 청사 신축공사 과다설계 — 말비계 설치대상을 수평 비계로 설계계상	설계변경 감액조치 1,269천원	
"	"	북부소방서 신축 과다설계 — 유로폼 거푸집을 합판 거푸집으로 설계	설계변경 감액조치 1,493천원	
'92. 4. 7 ~ 4. 11	"	공사설계 변경 부적정 — 괴정동-가장동 상수도 배수관 도로굴착복구공사 ('91. 9-12) 증액: 31,200천원(18%증) — 서대전4가-유등교간의 5개노선 긴급보수공사 ('91. 7) 증액: 13,640천원(14%증) ※ 부당사항: 10% 이상임에도 시장승인없이 내부결재로 가름	공사설계변경 10% 이상 시 시장승인후 집행토록 조치	

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	處 理 結 果	備 考
'92. 4. 7 - 4.11	시중합감사	서대전육교 방음벽 설치설계 과다계상 — 공사기간: '91.7.10-10.7 — 공 사 비: 116,500천원 — 부담사항: H형강 단가적용 (633,580원 과다계상)	633,580원 회수조치완료	
"	"	도로굴착 복구공사 설계과다 계상 — 공사기간: '91.7.10-10.24 — 위 치: 서대전4거리- 서고4거리외 10개소 — 990,312원 과다설계(살수비)	880,310원 회수조치완료	

□ 1993年度

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	措 置 結 果	備考
'93. 2. 16 - 2. 20	시 자체 회계감사	○ 옥계동 27봉 주변 4개소 도로포장 공사와 학교주변 방음벽 설치공사의 원가계산시 일반 관리비를 과다지급 함. - 과다지급액 : 578천원	○ '93. 3. 6 도급자에 게 고지서 발급 578천원 회수조치 함.	
"	"	○ 신탄진I.C입구~산막간 도로확.포장 공사시 타이어로라 다짐시공이 해당 되지않고 현장가설 사무실이 불필요 함에도 1,563천원 과다설계 계상 (현장사무실 : 1,509천원, 타이어 로라다짐시공 54천원)	○ '93. 3. 6 대신토건 에 고지서 발급 1,563천원 회수 조치함.	
"	"	○ 보조기층재 부설 및 살수품을 1㎡당 4,331원을 과다계상하여 총 55,270 천원을 과다 계상함. - 과다계상 공사명 ┌ 154kV대화분기 지중 T/L전력구 건설도로굴착 복구공사 └ 유성구-서대전간 LNG 도로굴착 복구공사	○ '93. 6. 4 설계변경 55,270천원 감액 조치함.	
"	"	○ 공사비 내역에 건설공사 안전관리비 계상 기준비목에 해당되지 아니함 에도 설계에 507천원을 반영 과다 지출함.	○ '93. 3. 6 중경건설 에 고지서 발급 507천원 회수조치 함.	

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	措 置 結 果	備考
'93. 2. 16 - 2. 20	시 자체 회계감사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 시설공사 집행시 산업재해보상 보험료를 설계비에 계상하여 지급하였으나 '92. 2. 6-12. 31사이 시행한 9개공사에 대하여는 산재보험료 총 6,841천원을 보상보험에 가입치 않았음에도 공사대가 지급시 확인없이 지급 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추후 공사대가지급시 산업재해보상보험의 가입여부를 확인후 지급토록 조치 	
'93. 9. 6 - 9. 10	"	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대전자연학습원 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> - 자연학습원내 부지조성후 현장 사무실을 신축할 수 있음에도 가설사무실 부지임대료 9,136천원 과다 설계됨. ○ 대전청소년 수련마을 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> - 배수공 및 오수공 되메우기 1,594 m³는 기계작업이 가능함에도 인력 품 적용 - 오수공의 쇄석 및 잡석부설 442m³와 구조물공 뒷채움 잡석 32m³는 현장내에서 발생되는 발파암 및 리핑암으로 사용가능함에도 구입 운반하는 것으로 설계하여 12,449천원 과다설계함. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '93. 12월중 설계 변경시 감액조치 (감 5,126천원) ○ '94. 5. 20 설계변경시 감액조치 (감 844천원)와 구입쇄석과 발파암의 단가비교 저가 적용 	

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	措 置 結 果	備考
'93. 9. 6 - 9.10	시 자체 회계감사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한밭도서관-극동APT간 도로개설공사 <ul style="list-style-type: none"> - 구조물공 뒷채움 잡석 454m³는 현장조달이 가능함에도 구입으로 설계하였고 현장사무실을 330m² 신축하도록 되었으나 142.15m²만 허가를 득하여 187.85m²감액하여야 함. 따라서 15,435천원이 과다설계 되어있음. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '94.4.25 설계변경시 감액조치 (감 10,033천원) 	
"	"	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계룡로 확장공사 <ul style="list-style-type: none"> - 콘크리트 깨기작업을 기계작업 100%를 적용하여야 하나 기계80%, 인력20%를 적용 6,234천원 과다 지출 ○ 동부선 도로확장공사 <ul style="list-style-type: none"> - 콘크리트 깨기작업을 기계작업 100%를 적용하여야 하나 기계80%, 인력20%를 적용 2,458천원 과다 지출 ○ 세천-회인간 도로포장공사 <ul style="list-style-type: none"> - 가설공사인 사무실및 창고를 160m² 설치토록 설계되었으나 제한구역으로 인하여 102m²만 신축하였으므로 정산설계 변경시 감액하여야 함에도 이행치 않아 3,322천원 과다지출 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '93.10.13회수조치 <ul style="list-style-type: none"> - 총회수액 : 12,014천원 - 계룡로확장: 6,234천원 - 동부선확장: 2,458천원 - 세천-회인간포장: 3,322천원 	

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	措 置 結 果	備 考
'93. 9. 6 - 9.10	시 자체 회계감사	○ 청소년 수련원 신축시 지정공사에 잡석갈기가 불필요하여 감액요인이 발생하였음에도 1,287㎡에 대한 공사비 55,047천원 상당액 을 설계 변경코자 내부결심만 받고 감사일 현재까지 감액조치하지않음.	○ '93.9.20 설계변경 하여 55,047천원 감액 조치함.	
"	"	○ 근로자 종합복지회관 신축에 있어 콘크리트 진동기 손료 및 운전경비 산정시 별도 노무비를 계상하지 계상하지 않음이 타당함에도 공사량 2,412㎡에 대한 노무비 3,338천원 상당액이 이중 계상되었음.	○ '93.10.16설계변경 하여 3,338천원 감액 조치함.	
"	"	○ 반석동 진입로 개설공사 및 중리 횡단보도 육교설치공사를 준공과 동시 유지관리부서인 시본청 도로과 와 하수과에 이관 조치않고 방치함.	○ '93.10.20유지관리 부서인 시본청 도로과 및 하수과 이관조치 완료	
"	"	○ 당직, 관외출장 및 초과근무명령시 통제소홀로 관외출장비 181천원, 초과근무수당 24천원 이중지급결과 초래	○ '93.10.13이중지급 액 205천원 여입 조치완료	

□ 1994年度

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	措 置 結 果	備考
94. 3. 31 ~ 4. 23	감사원	· 만년교 및 지하차도 공사를 시행함에 있어 차량보호책을 110cm로 설치토록 규정하고 있으나 규정에 맞지않게 시공되어 차량안전 운행에 지장이 초래될 수 있어 설계 기준으로 보완 조치	· '94. 8. 1 착공하여 8. 22 설계기준에 맞도록 시공 완료	
94. 3. 31 ~ 5. 4	"	· 실내수영장 신축공사에 있어 현관및 본건물 지붕연결 접합시키는 지지대 현장용접 불량	· 현장 용접부위 재용접 시공조치완료	
94. 4. 6 ~ 4. 16	정부합동 종합감사 (내무부)	· 대흥교 개량 및 확장공사 포장중 택코팅 물량 과다설계	· 택코팅 물량 과다분 34,881천원 감액 설계 변경완료	
"	"	· 신탄진 과선교 가설공사중 H-Pile은 2m 간격으로 설치되어 있음에도 1m로 설치계상하고 불필요한 세륜시설 계상	· 토류판 설치 및 세륜시설을 감하여 설계변경조치 (감 16,000천원)	
"	"	· 갑천 주유소 관련허가 협의 요청시 협조요청 부서에 명쾌한 답변을 제시하지 못함.	· 타기관 인. 허가 관련 협의 요청시, 행정처리에 차질없도록 적극적 협조 조치	
"	"	· 경기장(싸이클, 궁도, 양궁연습장) 공사설계 및 계약집행시 공종별 집행하여야할 사업을 일괄 설계하여 집행하거나 관련법규보다 과다하게 중복 제한함.	· 정기적인 업무연찬 및 관련법규 숙지로 집행에 철저를 기하도록 조치	

受監期間	監査機關	指 摘 事 項	措 置 結 果	備考
94. 4. 6 ~ 4.16	정부합동 종합감사 (내무부)	· 시설공사(대흥교) 입찰 및 계약업무 처리시 회계집행상 긴급입찰의 의미 를 왜곡 해석하여 적용하지 않도록 주의	· 관련법규 숙지로 재발되 지 않도록 조치	
"	"	· 서고통 도로확장공사 프라임 코팅 시공 부적정 및 상수도 곡관부 보호 콘크리트 설치를 설계상 미계상 및 미시공에 대한 주의 촉구	· 설계 및 시공시 철저를 기하여 재발하는 사례가 없도록 특별한 감독조치	
"	"	· 한발대로(1공구) — 경계석, 보도브릭설치 부적정 · 한발대로(3공구) — 도로 포장면 시공 부적정 (도로 중. 횡단 구배 낮게 시공)	· 중앙분리대 보완시공완료 — 오정 지하차도 보도 브릭 재시공 완료 · 중. 횡단 구배가 일치되도 록 시공완료	
"	"	· 공무원 교육원 신축 부적정 — 현관 원형기둥 표면마무리 조잡 시공 — 중정 신축 줄눈 두지않아 2개소 균열 — 바닥 화강석 5개소 변색 — 바닥몰탈 9.6㎡ 박락	· 지적사항 보수조치 완료	

4. 集團民願 發生狀況 및 措置結果

□ 1993年度(총17건 _ 완결)

民 願 名	民 願 要 旨	民願人數	民 願 發生日	措 置 結 果	備 考 (民願人 住所, 姓名)
만년교-층대진입 로 공사관련 보상 이의신청	1. 보상가격 산정시 시에 서 일방적으로 2개의 감정평가업자를 선정 보상가를 산정한 결과 의 타당성 여부 2. 깃가 보상원칙에 따라 실제거래 가격으로 보상가격을 산정하지 않고 공시지가를 적용 한 이유	이은용외 25인	93. 2. 4	1. 본사업에 대한 보상심의위원회 (유성구 회의실 '92. 12. 30)에서 감정평가사의 선임율 사업시행자인 대전직할시장에게 위임하도록 의결 되어 우리시에서 선임하였으며 2. 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특별법 시행령 제2조 10항 (보상액의 평가등)에 의거 인근공시 지가 및 지가변동율과 지역요인, 개별요인 및 기타요인을 종합적으로 감안하여 적정평가됨을 통보처리	중구 오류동 삼성② 26-105 이은용
한밭대로건설공사 관련횡단보도육교 설치진정	○한밭대르변 농수산물 시장정존앞 횡단보도 육교 설치반대	김동철외 11인	93. 2. 6	○요구안을 수용하여 육교설치계획 취소	중구 자양동 동아③ 103-906 김동철
만년교확장공사에 따른식수오염대책 요구	○만년교확장에 따른 토목공사로 토사흙탕 물이 갑천에 혼입되고 인근생활하수가 지하 수를 오염시켜 식수로 활용못하는데에 대한 요구	박승순외 12인	93. 2. 16	○지하수 오염사항에 대하여 현지 조사한바 만년교확장공사의 하부 기초공법이 하상에서 터파기후 강판파일을 박고 하천토사를 되메 우기한 것으로서 수질에 전혀 영향 이 없으며 오염원인은 상류측 공장 주변 생활하수에 오염물질투기등의	유성구 온천1동 봉명7동 77-4 박승순

民 願 名	民 願 要 旨	民願人數	民 願 發生日	措 置 結 果	備 考 (民願人 住所, 姓名)
				수질보전 차원에서 조사하고 그 대책을 수립해야할 사항으로 유성 구청장에게 통보처리함.	
신탄진육교연장에 따른축소시공진정	○육교의 접속도로가 길어 주변주력에 피해 가 발생되므로 육교의 시점을 175-8번지 앞 에서 시행될수 있도록 조정건의	안희조의 108인	93. 3. 15	○주민이 요구하는 위치로 육교시점 을 조정할 경우 국도통과높이 4.5M 를 유지하고 22%의 종단구배로 도로 시설기준(설계속도 50km/h시 최대 9%)에 맞지않아 설계심의불가 및 교통사고위험이 상존하여 주민의견 수렴은 불가하며 당초계획보다 축 소하여 조정하였음.	대덕구 석봉동 165-20 안희조
한밭대로건설관련 죽동입구육교설치 건의	○죽동육교옆 3거리에 보도육교설치건의	김현식의 91인	93. 3. 19	○건의안을 수용하여 육교설치완료함.	유성구 죽동2동 93 김현식
LNG 가스관 우회 도로매설요망	○LNG가스관을 원내동 중심부로 매설하지말고 부락우회도로에 매설 요망	박찬수의 77인	93. 4. 13	○민원요구대로 LNG가스관을 부락 우회도로에 부설완료함.	유성구 원내동 305 박찬수
신동아APT앞 횡단 보도육교설치반대 진정	○대덕구 오정동 신동아 APT앞한밭대로상 횡단 보도육교 설치계획 철회요구	양한경의 165인	93. 3. 23	1. 보도육교 설치배경 설명 및 설득 2. 보도육교 계단폭 조정 · 당초3.3M → 2.2M로 축소	대덕구 오정동 66-1 신동아㉓ 3-1203 양한경

民 願 名	民 願 要 旨	民願人數	民 願 發生日	措 置 結 果	備 考 (民願人 住所, 姓名)
보도육교설치요구	○계룡로 신신농장4거리 ~중도일보사간 버스 승강장앞 보도육교 설치요구	이종욱외 21인	93. 5. 13	○요구안을 수용하여 육교설치 시공	서구 월평동 372-1 이종욱
동서관통도로개설 관련보상이의신청	1. 보상금 책정근거	이희운외 22인	93. 5. 15	1. 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법제4조의 규정에 의하여 적정가격으로 평가산정된 것이며	동구 소재동 288-48 이희운
	2. 현실보상및 재평가요구			2. 보상가격은 당해지역 토지외에는 타지역의 토지의 가격을 참작할 수 없는 것이 관계법령 또는 사회통념 으로 보아야 할 것으로 가격결정후 1년이 경과할 때까지 보상계약이 체결되지 아니할 경우를 제외하고는 재평가를 할 수 없도록 규정하고 있음을 통보(협의기간내 보상협의 가 이루어 지지 않을경우 토지수용 법 제25조의 규정에 따라 중앙토지 수용위원회에 재결신청)	
	3. 세입자 임대주택 입주 요망			3. 대한주택공사와 협의 대전문화지구 에 건설하는 17평형 960호중 10% 범위내에서 입주가능사항 통보	
임시철도건설목 존치요구	○중촌고가도로건설공사 용 임시 철도횡단보도	김경현외 9	93. 5. 24	○본 임시건설목은 EXPO행사준비사업 인 중촌고가도로건설공사를 위하여	중구 목동 40-2 김경현

民 願 名	民 願 要 旨	民願人數	民 願 發生日	措 置 結 果	備 考 (民願人 住所, 姓名)
	물 계속 존치하여 경작지 조성에 이용 코자 존치요구			철도청에서 '93. 5. 30까지 시한적으 로 허가설치한 사항으로서 목적의 사용금지조건에 따라 '93. 5. 30 철거해야하는 관계로 민원인이 요구한 7월10일까지의 사용신청은 우리본부의 허가사항이 아니고 철도청과 협의하여야할 사항으로서 동내용을 통보처리함.	
퇴미도로확장공사 보상진정	○보상가의 저렴으로 현 싯가 보상요구	박상두외 10	92. 6. 10	○토지수용법 제25조 제1항 및 제2항 에 의거 협의하고 협의불응인 경우 중앙토지수용위원회에 수용재결신청 하여 재평가를 받을수 있도록 조치	중구 대흥동 240-42 박상두
장마시 침수대책 건의	○만년교에서 총대진입 로까지 당초도로폭16M 에서 50M로 확장되어 중단계획고가 높아지고 배수구가 종전보다 상류측으로 이설되어 침수우려 대책건의	박창기의 199인	93. 6. 16	1. 계방진입도로 제거및 흡관φ1000mm 2본 매설 2. 배수암거설계에 반영 민원해결	유성구 봉명동 272-7 박창기
원촌교-공단축 출입로 개방건의	○원촌교에서 공단축으 로 진입할 수 있도록 일방통행로 설치건의	민영인의 5인	93. 7. 9	1. 현지지형여건 및 EXPO행사장 교통 량 등을 감안 교통체계 운용상불가 함을 통보 2. 급후 천변고속화도로 계획과 연계 검토. 조치할 계획임.	대덕구 대화동 (주)영성산업 민영인

民 願 名	民 願 要 旨	民願人數	民 願 發生日	措 置 結 果	備 考 (民願人 住所, 姓名)
중촌국교옆 육교 설치반대	○중촌국교옆 보도육교 설치로 인하여 사생활 침해 - 보도육교설치 반대	백승복의 181인	93. 7. 21	○중촌국교생 및 주민보호시설임을 감안하여 대주민계도 실시 ○사생활 침해우려되는 부분은 차폐 시설설치로 민원해결	중구 중촌동 금호백조APT 백승복
실내수영장신축 공사관련 진정	○공사로 인한 소음, 먼 지, 공해방지 대책요구	한태석의 38인	93. 8. 5	1. 소음방지대책 - 방호벽 설치완료 2. 작업시간조정 : 07:00-19:00이내 3. 집적제차량 남문운행토록 조치	중구 대사동 77-3 한태석
피미드로확장공사 에 따른 건의	1. 차도보다 낮은 보도를 차도와 같게 시공건의 2. 배수시설공사 확대 시공건의	박상두의 9인	93. 8. 24	1. 이해관계인(240의 42, 43, 44, 68, 116, 171, 172번지)소유주의 의견을 종합제출하건 설계에 반영 요구안 대로 처리하겠음을 회신처리함. 2. 현장여건에 맞도록 배수시설 시공 및 설계에 반영조치하겠음을 회신 처리함.	중구 대흥동 240-42 박상두
신탄진육교가설에 대한 이의	1. 육교설치로 인한 병목 현상 17번국도의 연결 성에 대한 이의 2. 도시계획선상 도로폭 확장요구	김석원의 201인	93.10.14	1. 육교밑에서 국도합류의 좌.우회전이 가능하고 이면도로에서도 연결이 용이하므로 병목현상 및 17번 국도 연결성에 문제가 없음을 주민계도 2. 구획정리사업의 기완료로 도시계획 선의 로폭확장은 수용불가 통보처리	대덕구 석봉동 169-3 김석원

□ 1994年度(총9건 — 완결)

民 願 名	民 願 要 旨	民願 人數	民 願 發生日	措 置 結 果	備 考 (民願人 住所, 姓名)
	9 건	명			
금고동장기위생 매립장 영농비 지급건의	· 임차농가에 대한 영농 비 지급요구	91	94. 2. 18	· 공공용지 취득 및 손실 보상에 관한 특별법 시행 규칙 제29조에 의거 협의 취득된 농지에 한하여 지급통보 · 영농보상금 지급중	유성구 금고동 손치현외 90인
신탄진 과선교 가설에 대한 이의	· 과선교 중단구배 조정 과 소방도로를 소방차 통행을 위한 연결통로 확보와 국도횡단부분 보도설치, 도로폭 확보 를 위한 도시계획선 변경요망	442	94. 3. 19	· 과선교 연장불가와 소방 도로 연결통로 확보요청 하는 상반된 민원으로 보도시설은 보도폭협소로 설치할 수 없으며 도시계 획선 변경은 현재로는 불가함.	대덕구 석봉동 조재수외 441인
신탄진과선육교 건설에 대한 탄원	· 신탄진 주민의 숙원사 업이므로 조속한 공사 준공기대	11	94. 3. 23	· 해당주민의 의견 및 지리 적 여건과 기술등을 고려 하여 타당성 있게 추진할 계획임.	대덕구 석봉동 176 연덕치외 10인
기독교봉사회관 앞 지하보도 설계위치변경 건의	· 공사로 인한 고객 출입 곤란으로 영업상의 손 해배상 요구 · 건물손상시 배상과 공 사중단 이행 및 정신적 피해요구	6	94. 4. 1	· 고객출입 불편으로 발생 되는 영업손실보상은 불가하며 영업에 지장이 최대한 없도록 가시설 등 조치약속 · 안전진단을 실시 인근 건물에 영향이 없도록 조치	중구 오류동 155 이갑순외 5인

民 願 名	民 願 要 旨	民願 人數	民 願 發生日	措 置 結 果	備 考 (民願人 住所, 姓名)
국도 1, 4호선 도로상의 지하 통로 표지판의 2건 조정건의	· 대전-논산간 국도4호선 지하통로에 표지판이 인접설치되어 지하통로 이용이 불편하므로 전방에 예고 표지판 추가설치 요망	32	94. 5. 11	· '94. 5. 26 예고안내표지판 설치완료	서구 원정동 590 우덕순외 31인
실내수영장 공기배출시설 이전요구	· 실내수영장 신축공사 1층 공조기계실 소음 오염 공기배출시설 이전요구	26	94. 5. 27	· 주민과 협의 건물특성을 고려 피해없는 1층 공조 기계실 옆으로 이전설치	중구 대사동75-9 이일동
구역보 개량에 따른 관정굴착 건의	· 구역보 언체높이를 당초보다 낮게 개량할 시 몽리지역내 영농에 지장이 없도록 관정 1개소 설치요구	5	94. 7. 4	· 관정1개소 주민요구대로 설치완료 — 규모(φ125mm) 1개소	유성구 궁동 422 양성구의 4인
실내수영장신축 공사 참여업체 공사대금 회수 협조요청	· 대륙건설 부도에 따른 실내수영장 신축(2차) 공사대금 회수요청	11	94. 8. 2	· 원도급자와의 계약해지된 공사이며 타절준공된 금액은 미확정 채권양도 에 의하여 지불되어야 하기때문에 공사대금지불 불가통보	서구 월평동 896 장기영외 10인
실내수영장신축 공사 참여업체 공사대금 회수 협조요청	· 대륙건설 부도에 따른 실내수영장 신축(2차) 공사대금 회수요청	11	94. 8. 5	· 원도급자와의 계약해지된 공사이며 타절준공된 금액은 미확정 채권양도 에 의하여 지불되어야 하기때문에 공사대금지불 불가통보	(주)벽산외 10인

5. 各種建設工事의 設計變更 事業內譯

□ 1992년도

<單位: 千圓>

工 事 名	位 置	工事概要	變 更 事 項	變 更 事 由	備考
계	52건				
만년교확장공사	서구 월평동 -유성구 봉명동	교량확장 L=207.5M B=46M 지하차도 L=520M B=18M	당초: 7,137,694 변경: 7,716,367 증: 578,673 - 배수암거시설 및 벽체타일 시공	노임 및 물가상승에 따른 E/S 적용 배수암거 30M 증 지하차도 벽체를 무늬 거푸집에서 타일로 변경	계 속 사 업 시행중
엑스포I.C 진입로확장공사	유성구 화암동	도로개설 L=1,530M B=10→30M	당초: 753,458 변경: 895,400 증: 141,942 - 절개지 옹벽추가 시설	옹벽추가 및 무늬 거푸집시공 L=169M 보도난간 L=182M 기타 현지여건에 부합 토목 조정	
한밭대로건설 사업 <1공구>	대덕구 중리동 -오정동	도로개설 L=2,507M B=50M 공동구 L=2,837M	당초: 9,150,000 변경: 17,596,900 증: 8,446,900 - 노상토 환토 및 옹벽난간 시설	노임 및 물가상승에 따른 E/S 적용 노상토 환토 A=1.260m³ 옹벽난간 L=600M 송유관이설 L=540M 기타 현지여건에 부합 토목 조정	
한밭대로건설 사업 <2공구>	대덕구 오정동 -서구 삼천동	교량개설 L=342M B=46M	당초: 8,627,400 변경: 9,004,100 증: 376,700 - 하상도로개설	노임 및 물가상승에 따른 E/S 적용 하상도로개설 L=180M, B=12M 하상보호옹벽 L=39M 보도 투수콘크리트 소형 고압부력으로 변경	
한밭대로건설 사업 <3공구>	서구 갈마동 -유성구 봉명동	L=711M B=50M	당초: 7,200,000 변경: 10,046,190 증: 2,846,190	노임 및 물가상승에 따른 E/S 적용 호안부력 추가 A=646m³	

<單位: 千圓>

工 事 名	位 置	工事概要	變 更 事 項	變 更 事 由	備考
한밭대로건설 사업 <4공구>	유성구 궁동 -노은동	L=1,592M B=35-50M	당초: 5,586,800 변경: 5,689,400 증: 102,600	노임 및 물가상승에 따른 E/S적용	
청소년수련마을 조성공사	중구 침산동	단지조성 A=150,347㎡	당초: 1,105,745 변경: 1,070,000 감: 35,745	단지내 진입로포장 L=120M 감	
만인산 휴양림 조성공사 및 진입로개설공사	동구 하소동	L=180M B=8M	당초: 231,000 변경: 340,395 증: 109,395 추가예산배정	추가예산 배정으로 급수시설 추가	
반석동 진입로 개설공사	유성구 반석동	L=1,140M B=12M	당초: 284,400 변경: 290,180 증: 5,780 교육사앞 확장 으로 포장물량증	포장 A=4.0a 증 기타 현지여건에 부합 토목 조정	
동학사선 도로 확장공사	유성구 구암동 -유성 예식장	L=235M B=20→30M	당초: 459,800 변경: 413,842 감: 45,958 시공물량 조정	현지여건에 부합토목 시공물량 조정	
16호광장 확장 및 지장물철거 공사	대덕구 오정동	A=152평	당초: 134,500 변경: 178,200 증: 43,700 배수공및 상수도 관이설 추가	배수공함관(φ800mm/π) L=55M 상수도관 이설 φ150mm/π × 66M 기타 현지여건에 부합 토목 조정	
갑천우안도로 개설(1공구)	대덕구 신대동	L=2,450M B=28.5M	당초: 10,564,400 변경: 14,276,100 증: 3,711,700 토공량 조정	노임및 물가상승에 따른 E/S적용 토공 A=45,795㎡ 기타 현지 여건에 부합토목 조정	

<單位: 千圓>

工 事 名	位 置	工事概要	變 更 事 項	變 更 事 由	備考
갑천우안도로 개설(2공구)	대덕구 와동	L=2,510M B=28.5M	당초: 9,281,000 변경: 10,860,700 증: 1,579,700	노임 및 물가상승에 따른 E/S 조정 와동육교 공간 토지 공원조성 절개지 녹생토 추가	
대전조차장 원촌교간 도로 개설공사	대덕구 읍내동	L=1,080M B=20 - 30M	당초: 2,346,400 변경: 2,321,700 감: 24,700 국토관리청시행 원촌교개량과 접속으로 포장 불량변동 및 법동천 BOX물량감	포장증 A=39a 암거 L=33M 감	
관암선도로 확장공사	동구 신흥동	L=263M B=10→35M	당초: 229,900 변경: 235,100 증: 5,200 오수관 및 용벽 추가	오수관매설 L=110.11M 증 용벽 13.2M 증 기타 현지 여건에 부합토록 조정	
인창교-보문교 간 하상주차장	동구 인동	A=131.87a	당초: 568,000 변경: 615,900 증: 47,900 비탈면 호안 및 포장 추가	호안브릭 추가시공 A=437㎡ 보도포장 추가시공 A=3.12a 기타현지여건에 부합 토록 주차장 면적조정	
유등천정비 (1차)	서구 삼천동	L=2,500M	당초: 669,590 변경: 808,170 증: 138,580 집행잔액으로 시공물량 잔여분 추가시공	고수호안 추가시공 L=500M U형측구 추가시공 L=660M 산책로 추가시공 L=740M	
유등천정비 (2차)	"	L=1,500M	당초: 704,000 변경: 691,400 감: 12,600 잔디식재용 복토 재 무대처리	잔디복토재 무대처리	
갑천정비(1차)	유성구 도룡동	L=4,000M	당초: 2,093,300 변경: 2,324,080 증: 230,780 집행잔액으로 잔여물량 추가 시공	고수호안 추가시공 A=8,160M 잔디포조성 추가시공 A=4,320㎡ U형측구 추가시공 L=3,636M	

<單位: 千円>

工 事 名	位 置	工事概要	變 更 事 項	變 更 事 由	備考
갑천정비(2차) 확장공사	"	L=4,863M	당초: 3,254,900 변경: 4,098,600 증: 843,700 진입로 및 주차장 설치	잔디포 추가시공 A=36,716㎡ 갈마2보 설치구간 쓰레기 위생매립 진입로 및 주차장 설치 EXPO행사장 앞 고수부지 놀이마당, 관람석 설치	
대전천정비	대덕구 오정동	호안보벽 L=1,948M 옹벽 L=158M	당초: 193,030 변경: 218,730 증: 25,700 저수옹벽시설	저수옹벽 L=141.6M 호안보벽 A=2,678㎡ 철도보호구 1개소 감	
동부선 도로 확장	동구 대동	L=320M B=25→35M	당초: 263,000 변경: 282,843 증: 19,843 토공 및 구조 개기 증	콘크리트 깨기 A=35㎡ 흙깎기 A=139㎡ 기타 현지 여건에 부합 토목 조정	
대덕대교 확장 공사	유성구 도룡동	L=360M B=25→40M	당초: 2,209,580 변경: 3,097,700 증: 888,120 가각정비 물량 추가 및 난간 구조 변경	가각정비물량 및 포장 물량 추가 교량난간 구조 변경	
오류동 철도 횡단보도육교	중구 오류동 -태평동	L=70.45M B=3.5M	당초: 266,710 변경: 250,510 감: 16,200	현지여건에 부합토목 조정	
신대동 산21 번지선 도로 개설	대덕구 신대동	L=380M B=10M	당초: 484,000 변경: 356,600 감: 127,400	옹벽 L=123M 감 기타 현지 여건에 부합 토목 조성	
유등천변 도로 개설공사	서구 탄방동	L=1,200M B=15M	당초: 3,890,000 변경: 4,586,677 증: 696,677 수침교 언더패스 추가 시공	언더패스 추가시공 B=7.5, L=281.5M 이면도로 상수도관연결 작업추가 D=100M/㎜, L=282M 천변도로 옹벽부분 호안보벽 시공 A=5,511㎡ E/S 적용	

〈單位: 千圓〉

工 事 名	位 置	工事概要	變 更 事 項	變 更 事 由	備考
제2치수교 확장	동구 신흥동	교량확장 A=588㎡	당초: 190,630 변경: 211,310 증: 20,680 현장여건에 부합 토목 변경 시공	· 철근가공비 계상 · 접속교량 구조 변경 · 차선도색 증가	
서고통 도로 확장공사	중구 중촌동 -용두동	L=1,844M B=25→40M	당초: 4,414,400 변경: 4,738,700 감: 324,300 · 용변 연장 및 · 높이 조절시공	· 노임 및 물가상승에 따른 E/S 적용 · 흙막기 A=8,425㎡ · 사토 A=6,930㎡ · 기타 현지 여건에 부합토목 조정	
현암교 확장 공사	동구 삼성동	L=156M B=19→40M	당초: 2,234,500 변경: 2,348,200 증: 113,700	· 노임 및 물가상승에 따른 E/S 적용 · 나무이식 103본 · 사토 A=1,207㎡ · 구교량 조인트 개량 L=175M	
삼천교 가설 공사	중구 중촌동	L=164M B=25M	당초: 3,595,000 변경: 3,595,000	· 현지 여건에 부합토목 조정	
계룡로 확장 공사	서구 갈마동	L=1,115M B=35→50M	당초: 1,079,001 변경: 1,009,030 감: 69,971 · 토개공 접속구간 제외	· 토개공 접속구간 감 L=60M	
산성제3도교 가설공사	중구 산성동	L=230M B=25M	당초: 2,845,000 변경: 3,859,769 증: 1,014,769 · 철도부 차수공 · 추가 및 가시설 · 공법 변경	· 노임 및 물가상승에 따른 E/S 적용 · 프론트잭킹 수평 각관 · 규격조정 620×620→800×800 · 각관 철거비 계상 · 차수공 추가 · 가시설공법 변경 · 기타 현지 여건에 부합 토목 조정	

(單位:千圓)

事業名	位 置	事業 概 要	變 更 事 項	設計變更 事由
여성회관 신축공사	서구 도마동	지하1층, 지상4층 연면적: 2,060평	당초 : 2,500,000 변경 : 2,598,637 증 : 98,637	엘레베이터설치등 7개 공종 변경
공 무 원 교 육 원 신축공사	유성구 장동	지하1층, 지상3층 연면적: 2,587평 철근콘크리트조	당초 : 5,299,000 변경 : 6,228,541 증 : 929,541	1차년도분 연동제 적용 3차년도 계약 외부마감재료변경, 강당 의자 설치 단지와 기존도로와의 연계성 고려 용벽설치 강의동 및 생활관 복도 부분의 소음방지 위해 천정벽체 암면흡칠
복 부 소 방 서 신축공사	유성구 도룡동	지하1층, 지상2층 연면적: 709평 철근콘크리트조	당초 : 1,460,000 변경 : 1,611,460 증 : 151,460	EXPO조직위 승인조건 조경수목 대목 교체 지하구조물 보강 소방호스 건조대 및 정화조통기관 조형설치
엑 스 포 대 전 관	유성구 도룡동	지하1층, 지상3층 연면적: 461평	당초 : 1,550,000 변경 : 1,688,500 증 : 138,500	EXPO조직위 승인조건 조경수목 대목 교체 옥외공연장 F.R.P 의자 설치 철골구조물 전시관특성 고려 방음효과 살려 내화피복
시립병원 신축공사	유성구 학하동	본관동: 지하1층 지상2층 부속동: 지상2층 연면적: 1,608평 철근콘크리트조	당초 : 2,213,841 변경 : 2,262,148 증 : 48,307	독립기초 보강 장비반입구, 창호배관 공사 변경 바닥마감재 변경 옹벽높이 조정

(單位:千圓)

工 事 名	位 置	工 事 概 要	變 更 事 項	變 更 事 由	備 考
154KV 대덕변전소 -대덕대교간 전력 지중화 도로굴착 복구공사	대덕변전소 -대덕대교	아스콘포장23.72a 보도블럭포장0.39a 덧씌우기 1.94a	당초: 61,380 변경: 61,380	물량증감 (아스콘포장 1.85a 감 아스콘재포장 2.67a 증) 덧씌우기 1.94a 증	
용전 49.9K 중설 관로 도로굴착 복구공사	중구, 대덕구 일원	아스콘포장11.26a 콘크리트포장13.61a 보도블럭포장 245.06a	당초: 283,000 변경: 279,620 감 : 3,380	" (아스콘포장 5.87a 증 콘크리트포장 3.9a 증 보도블럭포장 52.15a 감)	
육계동27통주변의 4개소 도로포장 보수공사	육계동	아스콘포장88.86a 콘크리트포장6.27a 보도블럭포장294M	당초: 79,200 변경: 75,416 감 : 3,784	" (아스콘포장 1.07a 증 흡관부설 50M 증)	
서대전4.5K 중설 통신관로 도로굴착 복구공사	중구, 서구 관내	아스콘포장8.81a 보도블럭포장 55.38a	당초: 78,500 변경: 77,500 감 : 1,000	" (아스콘포장 4.47a 증 보도블럭포장 14.2a 감)	
대화S/S 관로 도로굴착 복구공사	대화동 공단내	아스콘포장39.91a 소형고압포장 2.87a 경계석 115M	당초: 99,800 변경: 98,200 감 : 1,600	" (아스콘포장 1.97a 증 경계석 12m 감)	
도마교-충대병원 3가 간 도로보수 공사	도마교- 충대병원3가	아스콘포장350.45a 보도장비18.24a	당초: 68,500 변경: 68,000 감 : 500	" (보도장비4.31a 감)	
가양동402-7주변 외 3개소 도로굴착 복구공사	동구, 유성구 대덕구 일원	아스콘포장3.42a 덧씌우기44.84a 보도블럭1.44a	당초: 62,232 변경: 64,817 증 : 2,585	" (아스콘포장 8.24a 증)	
유성-620단지간의 1개소 도로굴착 복구공사	유성구 관내	아스콘포장127.25a 덧씌우기77.9a 보도블럭포장13.7a	당초: 305,953 변경: 317,010 증 : 11,057	" (아스콘포장 14.55a 증)	

(單位:千圓)

工 事 名	位 置	工 事 概 要	變 更 事 項	變 更 事 由	備 考
녹십자-홍도육교 간 도로굴착 복구 공사	녹십자- 홍도육교	아스콘포장6.87a 소형고압포장39.56a	당초: 86,000 변경: 74,690 감 : 11,310	물량증감 (아스콘포장 0.83a 감 소형고압포장 20.18a 감)	
용문4가-유승기업 사간 지중화 도로 굴착 복구공사	용문4가- 유승기업사	아스콘포장10.64a 콘크리트포장5.84a 보도브럭포장58.5M	당초: 95,300 변경: 92,510 감 : 2,790	" (보도브럭포장 23a 감)	
시일원 도로포지 판 정비공사	시일원	표지판 신설: 81개소 표지판 보수: 75개소	당초: 155,500 변경: 155,500	" (신설2개소 증 보수 2개소 감)	
신탄진 변전소- 현도교간 배전관로 설치 도로굴착 복구공사	신탄진 변전 소-현도교 간	아스콘포장11.06a 덧씌우기 49.81a 콘크리트포장 24.97a	당초: 119,790 변경: 119,790	" (아스콘포장 2.15a증 덧씌우기 35.92a감)	
도로표지판 정비 공사	시일원	표지판 신설: 143개소 표지판 보수: 63개소	당초: 210,000 변경: 216,900 증 : 6,900	" (신설20개소 증 보수 20개소 감)	
우암로 도로포장 보수공사	성남동, 가양1동	아스콘포장3.42a 142.8a	당초: 52,602 변경: 57,800 증 : 5,198	" (아스콘포장 1.3a 증)	
교차로 구조개선 사업	성모5거리 외 5개소	교통섬설치 3개소 가각정리 6개소	당초: 364,000 변경: 355,400 감 : 8,600	" 보도브럭포장 94㎡ 감 차선도색 666㎡ 감	

□ 1993년도

<單位: 千원>

工 事 名	位 置	工事概要	變 更 事 項	變 更 事 由	備 考
계	28건				
신탄진과선교 가설공사	대덕구 석봉, 신탄진동	L=238M B=8.7 - 12.8M	당초: 1,685,410 변경: 1,855,545 증: 170,135 · 민원사항 처리	· 민원제기된 소방도로 · 라멘구조로 변경 · 기타 현지 여건에 부합 토록 조정	
대전자연학습원 조성공사	동구 하소동	단지조성 A=150,000m ²	당초: 237,500 변경: 237,500	· 압중 변경에 따른 · 철성토 물량 조정	
대흥교 개량 및 확장공사	동구 원동, 중구 대흥동	L=72M B=25→30M	당초: 854,922 변경: 927,851 증: 72,929	· 교량 기초터파기 · 기시설물량 추가시공 · 기타 현지 여건에 부합 되도록 물량조정	
유등천 정비 공사	서구 삼천동	비탈면 L=479M 잔디포 A=18,800m ²	당초: 867,000 변경: 942,590 증: 75,590 · EXPO행사장 · 가시구역 고수 · 호안 추가시공	· 고수호안 추가시공 · A=2,212m ² · 기타 변동 사항으로 · 현장여건에 부합토록 · 변경시공	
영교-삼선교간 하상주차장건설	중구 선화동	주차장시설 A=172,600m ²	당초: 667,392 변경: 667,392	· 현장 여건에 부합토록 · 변경시공	
만년교-충대 진입로확장공사	유성구 봉명동	L=670M B=50M	당초: 869,236 변경: 893,156 증: 23,920 · 공사구간연장제외	· 구간연장 L=20M · 기타 현지여건에 부합 토록 조정	
보문교 개량 공사	중구 문창동	L=72M B=35M	당초: 1,550,914 변경: 1,716,062 증: 165,148	· 교통우회용 가도설치 · 공법변경 · 교대(A ₂) 부 가시설 · 공법변경 · 기타 현지여건에 부합 되도록 조정	
세천-회인간 도로포장공사	대덕구 신촌동	L=2,670M B=7M	당초: 720,000 변경: 789,100 증: 69,100 · 도로포장 물량 · 추가	· 도로포장물량 증 · 기타 현지 여건에 부합 토록 조정	
중촌고가도로 건설	중구 중촌동, 서구 삼천동	L=1,800M B=25→30M	당초: 12,490,500 변경: 12,536,700 증: 46,200 · 민원요구사항 및 · 하상도로시설	· 노임 및 물가상승에 · 따른 E/S 적용 · 투명방음벽 시설 · L=1,370M · 하상도로 1개소 · 기타 현지 여건에 부합 토록 조정	

(單位: 千圓)

事業名	位 置	事業 概要	變更 事項	設計變更 事由
공 무 원 교 육 원 신 축 공사	유성구 장동	지하1층, 지상3층 연면적: 2,587평 철근콘크리트조	당초 : 6,228,541 변경 : 6,520,774 증 : 292,233	전문 법면부 용벽설치 주차시설 확장 조경수목 식재 보조기층재 운반장소 변경(갑천골재 사용) LNG가스탱크 설치
복 소 방 서 신 축 공사	유성구 도룡동	지하1층, 지상2층 연면적: 709평 철근콘크리트조	당초 : 1,611,460 변경 : 1,610,860 감 : 600	포장용 보조기층재 운반장소 변경 (갑천골재 사용)
예 스 포 전 대 신 축 공사	유성구 도룡동	지하1층, 지상3층 연면적: 461평 철근콘크리트조	당초 : 1,688,500 변경 : 1,669,000 감 : 19,500	건축마감재료 및 조경 수종 변경 지하창고 천정AL스판드 릴 설치
그 로 종 합 복 지 회 관 신 축 공사	서구 둔산지구	지하1층, 지상5층 연면적: 994평 철근콘크리트조	당초 : 1,424,700 변경 : 1,474,740 증 : 50,040	EXPO관련 주변지역 정비 로 인한 사토처리 변동 과 건물 유지관리를 위해 기계실 및 공조실 배관재료 변경 주변행정타운과의 조화 를 고려 담장, 문주 난간대 등 재료 변경
청 소 연 원 수 신 축 공사	둔산문예 공원내	지하2층, 지상3층 연면적: 3,393평 철근콘크리트조	당초 : 2,153,700 변경 : 2,175,112 증 : 21,412	가설올타리 설치 차수홈막이 시공 콘크리트타일 시공 계약금액 변경
송 마 장 신 축 공사	중구 덕명동 산10	본부동, 마사동 연면적: 569평 지하1층, 지상3층	당초 : 1,100,000 변경 : 1,077,330 감 : 22,670	지입로 일부선형 변경 새물잔 설치 용벽추가 설치등
실 내 로 올 러 스 케이 트 장 신 축 공사	중구 사정동 공원 내	지상2층 연면적: 1,106평 철근콘크리트 + 스페이스프레임	당초 : 1,311,794 변경 : 1,345,399 증 : 33,605	터파기 결과 발생된 암반돌출로 뿌레카작업 병행시공 및 핏트신설
실 수 영 수 신 축 공사	중구 부사동	지하1층, 지상3층 연면적: 1,747평 철근콘크리트 + 스페이스프레임	당초 : 2,981,150 변경 : 3,365,098 증 : 383,948	지하 차수홈막이 및 기초 구조 변경 경영폴 바닥 마감 및 내부방수 변경

(單位:千圓)

工 事 名	位 置	工 事 概 要	變 更 事 項	變 更 事 由	備 考
육계교-부사4가간 덧씌우기공사	육계교 -부사4가	덧씌우기 590.39a	당초: 75,149 변경: 75,952 증: 803	물량증감 (덧씌우기 11a 증)	
중리4가-읍내3가 간 덧씌우기공사	중리4가 -읍내3가		당초: 84,918 변경: 83,855 감: 1,063	" (덧씌우기 2.2a 감)	
대전직합시 일원 도로표지판 정비 공사	시일원	표지판 신설 203개소 표지판 보수 34개소	당초: 260,000 변경: 265,700 증: 5,700	" (표지판신설 1개소 증 표지판보수 1개소 증)	
박람회장 유도안내 표지판 설치공사	"	표지판 신설 153개소	당초: 50,700 변경: 51,210 증: 510	" (표지판 18개 소 증)	
중리4가-구대전탑 간 덧씌우기 공사	중리4가 -구대전탑 4가	아스콘포장 215.28a L형 하수도 2,512M	당초: 147,210 변경: 145,942 감: 1,268	구가 변경에 따른 물량 증감(덧씌우기 97a 감 L형측구84M감)	
유성구 지족동- 노은교간 LNG관 부설 도로굴착 복구공사	유성구 지족 동 -노은교	아스콘포장46a 덧씌우기177.2a	당초: 91,890 변경: 91,240 감: 650	" (아스콘포장 2.5a 감 덧씌우기 3.52a 감)	
유성-서대전간 LNG 도로굴착 복구공사	유성I.C- 서대전I.C	아스콘포장59.49a 덧씌우기215.8a	당초: 209,700 변경: 209,700	" (아스콘포장 2.75a 증 덧씌우기 2.65a 감)	
154KV 대화분기 지중 T/L 전력구 건설 도로굴착 복구공사	대덕구 관내	아스콘포장 156.66a 덧씌우기246.09a	당초: 402,475 변경: 375,500 감: 26,975	" (아스콘포장 19.9a 감 덧씌우기 180.74a 증)	

(單位:千圓)

工 事 名	位 置	工 事 概 要	變 更 事 項	變 更 事 由	備 考
계룡로 덧씌우기 공사	중구 오류동	아스콘 덧씌우기 A=813a	당초: 67,872 변경: 67,235 감 : 637	물량감소 (덧씌우기(감) 42a	
시민회관~서대전 4가 차도확장공사	중구 용두동	차도확장 L=320M B=1.0M 아스콘덧씌우기 A=80a 보도브럭포장 A=1,056a	당초: 124,895 변경: 112,988 감 : 11,907	구조물 물량감소 보도브럭 포장 감소 A=267m²	
신탄진 목상교 확장공사	대덕구 석봉동	교량확장 L=20M B=20M 아스팔트포장 A=14.2a 상수도이설 L=70M	당초: 170,587 변경: 176,448 증 : 5,861	상수도 이설 물량증가 D=400M/W L=42M	
교차로 구조개선 사업	시일원	교통섬 1개소 교차로가각정리 6개소 교통신호등정비 6개소	당초: 220,297 변경: 184,800 감 : 35,497	물량감소 소형고압브럭 (감) A=122m² 보차도경계석 교체 1감 L=123M	
목상교주변 도로 확장공사	대덕구 석봉동	도로확장 L=260M B=30M 덧씌우기 A=23.9a	당초: 69,500 변경: 50,710 감 : 18,790	물량감소 확포장 5.9a 감	

□ 1994년도

<單位: 千圓>

工 事 名	位 置	工事概要	變 更 事 項	變 更 事 由	備考
계	16건				
갑천정비공사	서구 둔산동	저수호안 L=1,687M	당초: 1,927,142 변경: 2,013,318 증: 86,176 - 소교량 연결 2개소 추가시공	소교량 2개소 추가시공 진입로, 주차장 추가 설치(1개소) 구연보 날개벽 및 수문 설치	
EXPO장앞 정비 공사	유성구 도룡동	진입로 L=452M 잔디복구 A=17,950m²	당초: 159,866 변경: 195,845 증: 35,979 - 저수로준설 잔여 물량 추가준설	준설추가물량 운반 A=10,411m² 기타 현지여건에 부합 토록 조정	
테미도로확장 공사	중구 대흥동	L=220M B=25→35M	당초: 206,749 변경: 250,821 증: 44,072 - 노후암거 개량	암거 L=71M 기타 현지여건에 부합 되도록 조정	
서구청길확장 공사	서구 괴정동	L=425M B=20→25M	당초: 402,700 변경: 411,500 증: 8,800 - 자전거도로 시공	자전거도로시설 및 가로수 이설 기타 현지여건에 맞도록 조정	
오정동16호광장 확장공사	대덕구 오정동	A=390평	당초: 85,380 변경: 81,825 감: 3,555	현지여건에 부합토록 조정	
기독교봉사회관 앞 지하보도 설치공사	중구 오류동	지하보도 L=33.3M B=6.6M	당초: 1,057,884 변경: 1,227,703 증: 169,819 - 지하보도 연장	지하보도 연장 L=2.3M 장애자시설 추가	
중촌동-삼천교 간 하상도로 건설공사	중구 중촌동	L=660M B=7M	당초: 358,789 변경: 395,200 증: 36,413 - 토목및 옹벽추가	토공 A=114m² 옹벽 L=46M 기타 현지여건에 부합 되도록 조정	

(單位:千圓)

事業名	位 置	事業 概要	變 更 事 項	設計變更 事由
근로종합 복지회관 신축공사	서구 둔산지구	지하1층, 지상5층 연면적: 994평 철근콘크리트조	당초 : 1,474,740 변경 : 1,472,560 증 : 2,180	노충시지부의 요구사항 수용(단체사무실 칸막 16실→12실) 중앙감시실에 방화샷타 설치 및 예방실 벽체 수성페인트를 실용도에 적합한 벽지로 변경
승마장 신축공사	중구 덕명동 산10	본부동, 마사동 연면적: 569평 지하1층, 지상3층	당초 : 1,077,330 변경 : 1,185,497 증 : 108,167	야외 세마장 설치등 건축 기계 토목공사 변경
실내로울 러스케이 트장 신축공사	중구 사정동 공원 내	지상2층 연면적: 1,106평 철근콘크리트 + 스페이스프레임	당초 : 1,345,399 변경 : 1,555,634 증 : 210,235	로울러스케이팅연맹의 요청에의거 선수합숙소 설치, 관리동 난방시설 과 공원구역에 오수관 거점화조 연결 지입로개설및 간이구장 투수콘크리트 포장 각 시.도기 계약대 설치
실내수영 장 신축공사	중구 부사동	지하1층, 지상3층 연면적: 1,747평 철근콘크리트 + 스페이스프레임	당초 : 3,365,098 변경 : 3,612,843 증 : 247,745	마감자재 및 부대토목 포장 자재 변경 투시형 담장설치 화단구체마감 변경 및 관급자재 잉여발생품 감액
싸이클 링 연습장 신축공사	서구 괴일동 공원 내	(싸이클장) 지상2층 면적: 1,907평 PISTA 길이: 333 1/3M 폭 : 7.5M 재료: 콘크리트 각도: 9°-35° (궁도장) 지상2층 면적: 94평 (양궁연습장) 지상2층 면적: 107평	당초 : 3,192,600 변경 : 3,951,511 증 : 758,911	토질변화로 물량조정 등산로 안전펜스 설치 양궁장 용벽및측구증설 궁도, 양궁연습장실변경 각경기장 시설물 추가 설치 포장 및 녹생토 증가

(單位:千圓)

工 事 名	位 置	工 事 概 要	變 更 事 項	變 更 事 由	備 考
유성-서대전간 LNG 도로굴착 복구공사	유성I.C - 서대전I.C	아스콘포장39.36a 덧씌우기98.52a	당초:128,800 변경:115,238 감:13,562	물량증감 (아스콘0.07a 감 덧씌우기 10.28a 감)	
서구 가수원 은아 아파트-교촌3가 간 도로굴착 복구공사	서구 가수원 동-유성구 원내동	아스콘포장88.57a 덧씌우기197.72a	당초:339,270 변경:339,194 감:76	(아스콘포장 15.94a 감 덧씌우기 89.94a 증)	
대전3,600회선및 서대전26,100회선 중설 도로굴착 복구공사	중구, 서구 관내	아스콘포장4.09a 보도브릭포장 55.86a	당초:81,115 변경:74,521 감:6,594	(아스콘포장 2.4a 감 보도브릭포장 0.57a 감)	
관내 일원 미끄럼 방지시설공사	신탄과선교 부근외 9개소	L=1,888M A=2,738m²	당초:79,311 변경:79,100 감:211	청년광장진입도로 의 차량통제에 따른 위치 변동 감: 3m²	
관내15,000회선 중설 도로굴착 복구공사	용전 종근당 주변외 17개소	아스콘복구 A=16a 콘크리트복구 A=4a 소형고압브릭 A=19a	당초:61,457 변경:53,237 감:8,220	복구물량감소	
서구 변동4가- 태평교간 도로굴착 복구공사	변동4가- 태평교간	아스팔트복구 A=64a	당초:90,038 변경:86,143 감:3,895	물량감소	
은행4가-충무4가 의 3개노선간 덧씌우기공사	중구 대흥동	L=3,472M A=584.2a	당초:131,469 변경:126,710 감:4,759	(재포장A=3.0a 감)	
가장교-가장4가외 2개노선간 덧씌우기공사 복구공사	서구 가장동	L=3,639M A=322a	당초:80,330 변경:81,510 증:1,180	(맨홀인상 (Ø648-950) 15개 증)	
가양4가-직업훈련 소외 4개소간 덧씌우기공사	동구 가양동	L=6,335M A=652a	당초:98,730 변경:131,520 증:32,790	아스콘덧씌우기 A=164a 증	

建設本部所管

— < 목 차 > —

1. 과적차량 단속현황
2. 도로굴착 복구공사현황
3. '94 공사입찰현황
4. '94 수의계약현황
5. '94 사업별 보상실적
6. '94 부실공사 방지대책 및 실적

1. 過積車輛 團束現況

☐ 團束実績

('94. 10. 31 현재)

단속회수	실 적								비 고 (고 발)
	검차 대수	단속 대수	통과 대수	적 발 현 황					
				계	도로법 위 반	중기관 법위	운사업 법위	수법위 관리	
회 156	대 2,733	대 661	대 2,072	건 1,164	건 593	건 275	건 293	건 3	593

☐ 類型別 團束車種

(단위 : 대)

계	카 고		덤프		트럭		트랙타	크레인	탱크 로리	비고
	5-10 톤	11-18 톤	8-19 톤	20-24 톤	믹서	암홀				
593	42	173	195	50	20	5	102	5	1	

☐ 團束人員 및 裝備

- 단속인원 : 8명(청원경찰)
- 단속장비 : 2대(계측기)

☐ 豫算現況

- 총 : 15,530천원
 - 단속장비 유지비 : 6,400천원
 - 여비 및 식대 : 4,800천원
 - 피복비 : 1,080천원
 - 인쇄비 기타 : 3,250천원

2. 道路掘鑿 復舊工事現況

□ '94 原因者 負擔金 徵收計劃 및 實績

(단위 : 천원)

구 분	부 담 금	사 업 량			비 고
		계 획 (건)	실 적 (건)	비율(%)	
계	1,354,467	230	201	87.4	
상하수도	118,513	45	45	100	
통 신	193,458	48	43	89.5	
전 기	511,993	22	20	90.9	
가 스	302,401	53	41	77.3	
기 타	228,102	62	52	83.9	

※ 추가징수예상액 (하반기 서면조정) : 193,733천원

3. '94年度 工事入札現況

(單位 : 千 원)

工 事 名	參加 者數	落 札 金 額	落 札 率 (%)	落 札 者		
				會 社 名	住 所	姓 名
계	42건					
서구청길 확장공사	19	311,000	09 98.	경원건설 (주)	서구 변동 40 - 8	이 광 복
퇴미도로 확장공사	17	137,500	42 98.	(주) 금성 백조주택	동구 삼성동 121 - 9	정 성 욱
하상체육공원 시설 공사	3	349,800	88 97.	가산종합 조경(주)	중구 선화동 379 - 2	김 인 회
서대전IC-두계1교간 LNG관매설도로굴착	17	28,232	76 85.	(주) 선일건설	중구 산성동 309 - 7	김 항 주
대전천 정비공사	18	139,695	01 85.	신도종합 건설(주)	서구 괴정동 72 - 7	박 천 식
청소년 수련마을 조경공사	3	185,450	08 85.	가산종합 조경(주)	중구 선화동 379 - 1	김 인 회
유등천 정비공사	11	1,559,719	12 85.	대원종합 건설(주)	중구 유천동 186 - 1	곽 효 남
갑천 정비공사	11	1,439,230	01 85.	범우건설 (주)	중구 부사동 153 - 1	박 태 식
청소년 수련마을 진입로 개설공사	3	1,526,481	25 85.	신진건설 산업(주)	동구 가양동 451 - 22	김 영 일
용전1500회선 증설 도로굴착복구공사	25	61,457	01 85.	서봉산업 (주)	중구 옥계동 149 - 23	이 정 진
대전3600, 서대전261 00회선증설굴착복구	21	81,115	01 85.	여천건설 (주)	대덕 중리동 165 - 26	이 일 용
서대전변전소-변동4 가간 도로굴착복구	26	27,407	01 86.	부성건설 (주)	중구 태평동 259 - 13	정 석 회
대덕, 유성관내 도시 가스관매설굴착복구	24	65,847	21 85.	반포건설 (주)	중구 대서동 248 - 323	박 영 환
서부간선도로 개설 공사	21	9,280,700	46 95.	계룡건설 외 1	서구 월평동 519	이 원 보 외 1 인
회인선 도로 포장 공사	7	1,026,000	52 97.	계룡건설 (주)	서구 월평동 519	이 원 보

(單位 : 千 圓)

工 事 名	參加 者數	落 札 金 額	落札 率 (%)	落 札 者		
				會 社 名	住 所	姓 名
서구관내 도시가스 관매설도로굴착복구	22	58,556	29 85.	여천건설 (주)	대덕 중리동 165 - 26	이 일 용
장기위생 매립장 친입로 개설공사	49	6,092,981	01 85.	계룡건설 (주)	서구 월평동 519	이 원 보 외 1 인
오정동 16호 광장 확장공사	21	76,620	35 85.	(주) 우석 종합건설	대덕 중리동 369 - 13	박 해 상
관내일원 미끄럼 방지시설공사	18	79,311	08 85.	부성건설 (주)	중구 태평동 259 - 13	정 석 회
학교주변 방음벽 설치공사	15	138,847	28 85.	한국중기 공업(주)	대덕 문평동 43 - 2	정 욱 현
은행4가-충무4가외 3개소 덧씌우기공사	16	131,469	04 85.	여천건설 (주)	대덕 중리동 165 - 26	이 일 용
용전4가-중리4가간 도로굴착복구공사	58	48,229	03 85.	광산기공 (주)	중구 대사동 248 - 323	최 진 수
유동천 하상주차장 건설공사	24	692,720	03 85.	경원건설 (주)	서구 변동 40 - 8	이 광 복
태평2동사무소-서부 4가간 도로굴착복구	23	55,029	08 85.	용성건설 (주)	서구 갈마동 405 - 21	김 신 환
도마육교 확장공사	21	363,560	15 85.	서우주택 건설(주)	서구 괴정동 13 - 7	이 관 성
송유관 매설 도로굴착복구공사	23	69,617	15 85.	부성건설 (주)	중구 태평동 259 - 13	정 석 회
'94 전국체전 유도 안내표지판설치공사	10	46,100	42 98.	온성산업 (주)	동구 대별동 231 - 1	육 경 학
가장교-가장4가외 3 개소 덧씌우기공사	22	80,330	21 86.	(유) 청석토건	유성 궁동 432 - 7	추 병 직
시험실 이전 신축및 배수시설공사	25	104,401	01 85.	(주) 신호 종합개발	서구 용문동 227 - 1	신 동 근
엑스포장앞시설물복 구및저수로준설공사	18	145,570	05 85.	금성건설 (주)	중구 선화동 415 - 1	김 주 일
노은교및 접속도로 확장공사	18	82,779	42 85.	범우건설 (주)	중구 부사동 153 - 1	박 태 식
농촌지도소 지역개 발센터 증축공사	26	281,807	01 85.	금성건설 (주)	중구 선화동 415 - 1	김 주 일

(單位 : 千圓)

[illegible]

4. '94年度 隨意契約現況

(單位 : 千圓)

連番	工 事 名	設計價格	豫定價格	落札價格	落札率 (%)	契 約 者 (商 號)	事 由
	계	27건					
1	서구청길 가로등 설치공사	13,005		12,277		대주전업 박 동 기	예산회계법 시행령 제 104조 2항 1호에 의거
2	신대과도교외 6개소 난간보수공사	10,360		9,759		삼주안전 김 명 환	
3	보문교 가로등 설치공사	21,879		8,369		충남전업 이 태 우	"
4	시일원 맨홀 요철 정비공사	24,900		23,605		신영산업 이 명 상	"
5	대한투자신탁앞도시 가스관매설굴착복구	6,028		5,890		삼양기업 전 상 기	"
6	중앙장로교회앞통신 관로이설 굴착복구	6,132		5,813		상용건설 문 중 식	"
7	대흥교부근의 1개소 도로굴착복구공사	14,583		13,840		대진토건 김 진 형	"
8	도산서원-용문교간 도로굴착복구공사	28,039		26,440		신창건설 오 창 균	"
9	중촌고가도로경보기 설치및난간보수공사	12,530		11,840		삼주안전 김 명 환	"
10	계룡육교-수침교간 도로굴착복구공사	10,373		9,782		상용건설 문 중 식	"
11	대흥교 가로등 설치 공사	7,881		7,408		충무전기 김 영 춘	"
12	전자신호체계선로매 설도로굴착복구공사	26,984		26,300		신한일거 설서인호	"
13	용전4가-중리4가도 시가스매설굴착복구	20,852		20,530		광산기공 최 진 수	"
14	운송빌딩-성모병원 가스관매설굴착복구	27,898		27,200		지일건설 김 철 수	"
15	한밭도서관-극동APT 간 가로등설치공사	26,851		25,290		대신전업 김 기 수	"
16	시험실 이전신축및 전기 전화 설비공사	12,000		11,300		선일전기 신 송 해	"

(單位 : 千 원)

[illegible]

5. '94年度 事業別 補償実績

(單位 : 百萬元)

事業名	補償對象		總補償額			補償 財源
	土地	支障物	計劃	實績	進度	
計	192,817坪	433件	47,615 (58,687)	42,959	90%	
오정동 16호광장 확장	390	2	2,885 (2,900)	2,885	100	일반회계
만년교 지하차도공사	2,343	12	3,046 (3,046)	3,046	100	"
동서관통도로 개설	935	3	1,167 (1,314)	1,099	94	"
금고동장기위생매립장 조성 및진입로개설공사	163,500	229	20,372 (22,015)	18,991	93	"
동서로 확장	1,190	17	4,779 (4,999)	4,749	99	"
동부순환도로 개설	1,540	44	1,721 (3,494)	1,248	73	"
청소년수련마을 진입로 개설	6,373	48	519 (519)	474	91	"
싸이클경기장 개설	459	14	269 (269)	269	100	"
어덕마을-금호아파트간 도로개설	2,078		1,869 (2,094)	1,682	90	"
금병로 확장공사	6,712	8	1,984 (2,000)	1,970	99	"
동서로 개설공사 (가장교-변동천)	710	13	1,987 (2,000)	1,935	97	"
육계로 확장공사	1,049	15	1,479 (1,500)	1,406	95	"
서부간선도로 개설	3,959	10	3,859 (3,876)	1,569	41	"
퇴미도로 확장	56	3	256 (402)	222	87	"
한밭도서관-극동아파트 도로개설	1,289	13	756 (1,608)	747	99	"
서구청길 확장	228	1	651 (665)	651	100	"
도마육교 확장	6	1	16 (16)	16	100	"

事業名	補償対象		總補償額			補償 財源	備考
	土地	支障物	計劃	實績	進度		
가오동길 개설	(1,920)	(32)	(1,500)			일반 회계	보상물건 공고중
동부선 확장	(330)	(6)	(1,500)			"	감정평가 중
문화택지 접속도로 확장	(254)	(29)	(750)			"	보상물건 공고중
동부순환도로 개설 (2공구)	(4,129)	(58)	(2,220)			"	보상물건 공고중

6. 不實工事防止對策 및 推進實績

☐ 外部專門機關 安全點檢 義務化

- 대 상 : 100억원 이상 대형공사(4건)
 - 실 적 : 청소년 수련원 신축 안전진단 실시
- ※ 점검결과 : 지적사항 2건, 시정 및 보완조치 완료

☐ 行政豫告 및 名譽監督官制 確行

- 대 상 : 50개 사업장
- 실 적 :
 - 행정예고 : 구.동 게시판 및 시보, 반상회보 게재
지방언론사 활용(KBS, MBC, 지방지)
 - 명예감독관 위촉 : 50명(통반장등 동장추천 임명)

☐ 工事關係者 敎育強化

- 대 상 : 감독공무원, 시공회사 간부, 현장소장, 감리원
 - 실 적 : 집합敎育 실시 — 2회(참석 171명)
- ※ VIDEO 및 SLIDE 상영

☐ 不實工事 防止要領 冊子發刊 活用

- 발 간 : 200부
- 배 부 처 : 공사감독자 및 시공회사등
- 주요내용 : 부실공사 종합방지대책

☐ 工事現場點檢

- 점검반편성 : 3개반 20명(본부장외 19명)
- 방 법 : 공종별 체크리스트에 의거 주기적 현장확인

☐ 監督公務員 資質向上

- 건설전문분야학회 및 학술세미나 참여유도(토목학회등)